


三遠南信自動車道“三遠道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。



三遠道路 (東栄・新城)

かわら版

発行第91号
(平成29年10月1日)
責任者:安全協議会
(株)大林組
黒川 尚義
TEL053-966-6011

① 平成28年度 三遠道路3号トンネル東栄地区工事 (株)大林組 黒川 053-966-6011

工事概要

三遠道路3号トンネルの東栄地区側約1.8kmを担当します。トンネルは、全長約3.6km、本線と避難用の2本あり、この工事では、三輪地区から新城市へ向けて掘削します。

進捗状況

避難坑を掘削しています。今月は本坑の掘削準備にも取り組みます。

現在進捗(9/22時点) 本坑 準備中/1.790m
避難坑 60.0m/1.786m

工事箇所全景(坑口対岸より望む)



9月より、昼夜施工でトンネル工事を進めています。夜間の発破作業も開始しました。工事に伴う騒音は、防音扉や坑口周辺を防音シートで覆うなどの対策を行い極力騒音の低減を図っています。

夜間施工に際し、皆様におかれてはご不便を感じられることと思います。今後も皆様のご意見を伺いながら工事は進めてまいります。なにとぞ、ご理解ご協力賜いますようお願いいたします。



防音扉

ヒト：1.7m

避難坑の中に防音扉を設置しました。充填したコンクリートの重さで発破の騒音を低減しています。写真下は扉を開いた様子。



② 平成28年度 三遠道路3号トンネル新城地区工事 戸田建設(株) 小山 0536-33-5015

工事概要

三遠道路3号トンネルの新城地区側約1.8kmを担当します。トンネルは、全長約3.6km、本線と避難用の2本あり、この工事では、池場地区から東栄町へ向けて掘削します。

進捗状況

避難坑の掘削が約150mほど完了しました。今月から本坑掘削の準備を進めていきます。

工事箇所全景(写真奥に向かってトンネルを掘削)



7月末から始まりました避難坑の掘削ですが、ようやく約150mほど完了しました。貫通に向けて引き続き昼夜体制で工事を進めていきます。また今月から本坑掘削に向けた準備を進めて、11月初旬頃から本坑掘削開始を予定しています。

引き続き皆様にご迷惑をおかけしますが、交通ルール等を遵守し安全に工事を進めていきます。

何卒、ご理解ご協力のほどよろしくお願いします。

避難坑全景(写真奥に向かってトンネルを掘削)



三遠南信自動車道位置図



・事業者連絡先

- 住所 〒431-2295
静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F
国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号：053-542-3877
- 受付時間：08:30～17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所
ホームページで紹介されています。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

三遠南信自動車道 道路事業
HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】

<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>