



三遠道路 かわら版

(東栄・新城)

発行第93号
 (平成29年12月1日)
 責任者:安全協議会
 (株)大林組
 黒川 尚義
 TEL053-966-6011

① 平成28年度 三遠道路3号トンネル東栄地区工事 (株)大林組 黒川 053-966-6011

工事概要

三遠道路3号トンネルの東栄地区側約1.8kmを担当します。トンネルは、全長約3.6km、本線と避難用の2本あり、この工事では、三輪地区から新城市へ向けて掘削します。

進捗状況

引続き、本坑および避難坑の掘削を進めていきます。
 現在進捗(11/30時点) 本坑 101.0m/1,790m
 避難坑 338.9m/1,786m

工事箇所全景(坑口対岸より望む)



引続き、昼夜施工でトンネル工事を進めています。本坑にも防音扉を設置し、夜間作業を行っています。徐々に搬出する土量も増え、ダンプトラックの往来も増えてきています。ご迷惑をおかけしておりますが、地域の皆様の交通を優先し交通マナーを徹底して運行します。

今後も皆様のご意見を伺いながら進めてまいりますので、些細なことでもご相談ください。ご理解ご協力賜りますようお願いいたします。



上の写真は、本坑のスリ(残土)搬出の様子です。ひとすくい3.5m³(約7t)の大きなバケットのホイールローダで重ダンプトラックに積み込みます。このホイールローダは大人の身長と同じほど大きなタイヤを履いています。

② 平成28年度 三遠道路3号トンネル新城地区工事 戸田建設(株) 小山 0536-33-5015

工事概要

三遠道路3号トンネルの新城地区側約1.8kmを担当します。トンネルは、全長約3.6km、本線と避難用の2本あり、この工事では、池場地区から東栄町へ向けて掘削します。

進捗状況

今月から新たに本坑の掘削も進めていきます。
 現在進捗(11/30時点) 本坑 19.1m/1,766m
 避難坑 436.1m/1,783m

工事箇所全景(写真奥に向かってトンネルを掘削)



引続き、昼夜施工で避難坑の掘削を進めています。今月から新たに本坑の掘削も開始しました。本坑掘削開始に伴いまして昼間国道を走行する工事車両が増加致します。皆様方にご迷惑をおかけいたしますが何卒、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。



左上の写真は、本坑掘削用の機械になります。左からコンクリートを吹付ける吹付けロボット、火薬を詰める穴等を削孔するドリルジャンボになります。右上の写真は本坑の坑口付けを実施している状況で、吹付けロボットでコンクリートを吹付けています。

三遠南信自動車道位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所
 ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業
 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>