



# 三遠道路 (東栄・新城) かわら版

発行第94号  
 (平成30年1月1日)  
 責任者:安全協議会  
 戸田建設(株)  
 相羽 周  
 TEL0536-33-5015

## ① 平成28年度 三遠道路3号トンネル東栄地区工事 (株)大林組 黒川 053-966-6011

### 工事概要

三遠道路3号トンネルの東栄地区側約1.8kmを担当します。トンネルは、全長約3.6km、本線と避難用の2本あり、この工事では、三輪地区から新城市へ向けて掘削します。

### 進捗状況

引続き、本坑および避難坑の掘削を進めています。  
 現在進捗(12/28時点) 本坑 207.8m/1.790m  
 避難坑 450.3m/1.786m

工事箇所全景



新年あけましておめでとうございます。本年も引続き、昼夜施工でトンネル工事を進めてまいります。  
 皆様のご意見を伺いながら進めてまいりますので、些細なことでもご相談ください。ご理解ご協力賜いますようお願いいたします。  
 トンネル工事では、本坑に2つ目の防音扉を設置し、防音効果を高めました。ご迷惑をおかけしてまいります。地域の環境維持を優先し工事にあたります。



左の写真は、本坑と避難坑をつなぐ連絡通路(横坑)を掘っている様子です。ドリルジャンボという機械で岩盤に穴をあけ、その穴にモルタルを詰めてロックボルトと呼ばれる鉄筋棒を差し込んでトンネルを補強しています。普段は使われることのない連絡通路ですが、緊急時に安全に使えるよう、品質に細心の注意を払って施工しています。

## ② 平成28年度 三遠道路3号トンネル新城地区工事 戸田建設(株) 小山 0536-33-5015

### 工事概要

三遠道路3号トンネルの新城地区側約1.8kmを担当します。トンネルは、全長約3.6km、本線と避難用の2本あり、この工事では、池場地区から東栄町へ向けて掘削します。

### 進捗状況

引続き、本坑及び避難坑の掘削を進めています。  
 現在進捗(12/28時点) 本坑 62.0m/1.766m  
 避難坑 580.2m/1.783m

工事箇所全景



新年あけましておめでとうございます。本年も引き続き本坑及び避難坑の掘削を進めております。先月から本坑も昼夜体制での掘削を開始しました。本坑及び避難坑の昼夜体制での掘削に伴い昼間国道を走行する工事車両が増加しています。皆様方にご迷惑をおかけいたしますが何卒、ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。



左上の写真は、先月ご紹介しましたドリルジャンボという機械です。火薬を詰める穴をあけている状況です。右上の写真は発破完了後の写真です。このスリ(残土)をダンプトラックで一般道を走行して処分場へと運搬してまいります。

三遠南信自動車道位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業  
 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>