



三遠道路 かわら版

(東栄・新城)

発行第95号
 (平成30年2月1日)
 責任者:安全協議会
 (株)大林組
 黒川 尚義
 TEL053-966-6011

① 平成28年度 三遠道路3号トンネル東栄地区工事 (株)大林組 黒川 053-966-6011

工事概要

三遠道路3号トンネルの東栄地区側約1.8kmを担当します。トンネルは、全長約3.6km、本線と避難用の2本あり、この工事では、三輪地区から新城市へ向けて掘削します。

進捗状況

引続き、本坑および避難坑の掘削を進めています。
 現在進捗(1/31時点) 本坑 337.4m/1,790m
 避難坑 598.2m/1,786m

工事箇所全景



引続き、昼夜施工でトンネル工事を進めています。皆様のご意見を伺いながら進めてまいりますので、些細なことでもご相談ください。ご理解ご協力賜いますようお願いいたします。トンネル工事は、順調に進んでおり、大型ダンプ約180台分の掘削土を毎日搬出しています。通行に関して、ご迷惑をおかけしておりますが、地域の環境維持を優先し工事にあたります。



左の写真は、コンクリート吹付機と呼ばれる機械です。練り混ぜたコンクリートを後方で受け、前方のノズルからスプレーの様に吹き付ける事が出来ます。コンクリートを周囲の岩盤に吹き付ける事でトンネルの安定性を確保すると同時に、落石を防ぐことで安全に作業を進める事が出来ます。

② 平成28年度 三遠道路3号トンネル新城地区工事 戸田建設(株) 小山 0536-33-5015

工事概要

三遠道路3号トンネルの新城地区側約1.8kmを担当します。トンネルは、全長約3.6km、本線と避難用の2本あり、この工事では、池場地区から東栄町へ向けて掘削します。

進捗状況

引続き、本坑及び避難坑の掘削を進めています。
 現在進捗(1/31時点) 本坑 148.8m/1,766m
 避難坑 717.1m/1,783m

工事箇所全景



引続き、昼夜施工でトンネル工事を進めています。また避難坑につきましては、約1/3ほど掘削が完了しました。今後も昼間は国道を走行する工事車両が増加し、皆様方にご迷惑をおかけいたしますが何卒、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。



左上の写真は、発破完了後のスリを積み運搬している作業状況です。右上の写真はスリの運搬、浮き石を取り除いた状況です。この後にトンネルが崩れないように「鋼製支保工」というH型鋼を曲げたものを設置し、その後コンクリートを岩盤に吹付け及び鉄の棒を岩盤に打込み地山を安定させます。

三遠南信自動車道位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業
 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】

<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>