



三遠道路 (東栄・新城) かわら版

発行第96号
 (平成30年3月1日)
 責任者：安全協議会
 戸田建設(株)
 相羽 周
 TEL0536-33-5015

① 平成28年度 三遠道路3号トンネル東栄地区工事 (株)大林組 黒川 053-966-6011

工事概要

三遠道路3号トンネルの東栄地区側約1.8kmを担当します。トンネルは、全長約3.6km、本線と避難用の2本あり、この工事では、三輪地区から新城市へ向けて掘削します。

進捗状況

引続き、本坑および避難坑の掘削を進めています。
 現在進捗(2/28時点) 本坑 440.6m/1,790m
 避難坑 740.1m/1,786m

工事箇所全景



引続き、昼夜施工でトンネル工事を進めています。今月は、本坑の掘削作業を一時中断して、入口部分のコンクリート工事を行います。避難坑は引き続き掘削を進めています。皆様のご意見を伺いながら進めてまいりますので、些細なことでもご相談ください。ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。



写真は、ドリルジャンボという機械で、岩盤に火薬を詰める穴を開ける「穿孔作業」の様子です。ドリルのついた3本のアームを正確に操作するため、コックピット内にはコンピューターや多数のレバーが搭載されています！！

② 平成28年度 三遠道路3号トンネル新城地区工事 戸田建設(株) 小山 0536-33-5015

工事概要

三遠道路3号トンネルの新城地区側約1.8kmを担当します。トンネルは、全長約3.6km、本線と避難用の2本あり、この工事では、池場地区から東栄町へ向けて掘削します。

進捗状況

引続き、本坑及び避難坑の掘削を進めています。
 現在進捗(2/28時点) 本坑 273.6m/1,766m
 避難坑 876.9m/1,783m

工事箇所全景



引続き、昼夜施工でトンネル工事を進めています。今月は、本坑の掘削作業を一時中断して、入口部分のコンクリート工事を行います。避難坑は引き続き掘削を進めています。常日頃から皆様方にご迷惑をおかけいたしますが何卒、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。



平成29年3月撮影



平成29年6月撮影



平成29年9月撮影

一年前(平成29年3月初旬)から撮影した過去の写真になります。皆様方のご理解・ご協力のおかげで工事が着実に進んでおります。引続き、安全第一で作業を進めてまいります。

三遠南信自動車道位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業
 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】

<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>