



三遠道路 (東栄・新城) かわら版

発行第97号
(平成30年4月1日)
責任者:安全協議会
(株)大林組
黒川 尚義
TEL053-966-6011

① 平成28年度 三遠道路3号トンネル東栄地区工事 (株)大林組 黒川 053-966-6011

工事概要

三遠道路3号トンネルの東栄地区側約1.8kmを担当します。トンネルは、全長約3.6km、本線と避難用の2本あり、この工事では、三輪地区から新城市へ向けて掘削します。

進捗状況

引続き、本坑および避難坑の掘削を進めていきます。
現在進捗(3/31時点) 本坑 442m/1,790m
避難坑 909m/1,786m

工事箇所全景



引続き、昼夜施工でトンネル工事を進めています。今月は、一時中断していた本坑の掘削作業を再開します。避難坑は引き続き掘削を進めていきます。また、仕上げの覆工(ふっこう)コンクリートの準備にも着手します。皆様のご意見を伺いながら進めてまいりますので、些細なことでもご相談ください。ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。



写真は、本坑入口部分の底板部分のコンクリートで、インバートコンクリートと言います。トンネルを円形状につないでトンネルの安全性を高めています(坑口部分は鉄筋造)。完成すると地中に埋まって見えなくなる部分ですが、見えないところにも安心して道路を通行できるように工夫がされています。

② 平成28年度 三遠道路3号トンネル新城地区工事 戸田建設(株) 小山 0536-33-5015

工事概要

三遠道路3号トンネルの新城地区側約1.8kmを担当します。トンネルは、全長約3.6km、本線と避難用の2本あり、この工事では、池場地区から東栄町へ向けて掘削します。

進捗状況

引続き、本坑及び避難坑の掘削を進めていきます。
現在進捗(3/31時点) 本坑 1024.5m/1,766m
避難坑 357.6m/1,783m

工事箇所全景



引続き、昼夜施工でトンネル工事を進めています。先月、2週間ほど一時中断していました本坑の掘削も再開し、本坑、避難坑とも引き続き掘削を進めていきます。今月から新たにトンネルの仕上げ部分でもある、覆工(ふっこう)コンクリートに向けた準備を進めていきます。常日頃から皆様方にご迷惑をおかけいたしますが何卒、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。



坑口全景

上の写真は本坑の坑口部で、中央に見えますのは、防水シート台車になります。この台車に作業員が乗って、覆工(ふっこう)コンクリートへの透水を防ぐために、防水シートを設置していきます。

三遠南信自動車道位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業
HP閲覧はこちらをクリック！
【URL】

<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>