



三遠道路 (東栄・新城) かわら版

発行第98号
(平成30年5月1日)
責任者:安全協議会
戸田建設(株)
相羽 周
TEL0536-33-5015

① 平成28年度 三遠道路3号トンネル東栄地区工事 (株)大林組 黒川 053-966-6011

工事概要

三遠道路3号トンネルの東栄地区側約1.8kmを担当します。トンネルは、全長約3.6km、本線と避難用の2本あり、この工事では、三輪地区から新城市へ向けて掘削します。

進捗状況

引続き、本坑および避難坑の掘削を進めていきます。
現在進捗(5/1時点) 本坑 560.4m/1,790m
避難坑 1058.4m/1,786m

工事箇所全景



引続き、昼夜施工でトンネル工事を進めています。
今月は、引続き本坑・避難坑の掘削作業と、並行して仕上げの覆工(ふっこう)コンクリートの作業も行う予定です。
皆様のご意見を伺いながら進めてまいりますので、些細なことでもご相談ください。
ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。



写真は、本坑覆工(ふっこう)コンクリートの前準備として、トンネル内に水が出てこないための防水シートを張った様子(写真左)と、シートを張るための足場として使用する防水シート台車(写真右)です。
皆様が普段トンネルを通る際に目にする覆工(ふっこう)コンクリートですが、安全に利用していただくためにこのような工夫がされています。

② 平成28年度 三遠道路3号トンネル新城地区工事 戸田建設(株) 小山 0536-33-5015

工事概要

三遠道路3号トンネルの新城地区側約1.8kmを担当します。トンネルは、全長約3.6km、本線と避難用の2本あり、この工事では、池場地区から東栄町へ向けて掘削します。

進捗状況

引続き、本坑及び避難坑の掘削を進めていきます。
現在進捗(5/1時点) 本坑 489.6m/1,766m
避難坑 1172.0m/1,783m

工事箇所全景



引続き、昼夜施工でトンネル工事を進めています。
3/26に避難坑は掘削延長1000mを達成できました。
今月は、引続き本坑・避難坑の掘削作業と、並行して仕上げの覆工(ふっこう)コンクリートの作業も行っていきます。
皆様のご意見を伺いながら進めてまいりますので、些細なことでもご相談ください。
ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。



左上の写真は、本坑のスライドセントル(移動式型枠)の組立完了全景になります。この設備を中上の写真のようにトンネル坑内にセットし、掘削断面とスライドセントル(移動式型枠)の間にコンクリートを流し込みアーチ型に打設していきます。
打設完了後に一定期間養生し、型枠をとりはずした全景が右上の写真になります。このコンクリート(ふっこうコンクリート)がトンネルの仕上げ面となって、トンネルを通行する際に見える景色になります。

三遠南信自動車道位置図



・事業者連絡先

- 住所：〒431-2295 静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F 国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号：053-542-3877
- 受付時間：08:30~17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業
HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>