



三遠道路  
(東栄・新城)

# かわら版

発行第100号  
(平成30年7月1日)  
責任者：安全協議会  
戸田建設(株)  
相羽 周  
TEL0536-33-5015

① 平成28年度 三遠道路3号トンネル東栄地区工事  
(株)大林組 黒川 053-966-6011

**工事概要**

三遠道路3号トンネルの東栄地区側約1.8kmを担当します。トンネルは、全長約3.6km、本線と避難用の2本あり、この工事では、三輪地区から新城市へ向けて掘削します。

**進捗状況**

引続き、本坑および避難坑の掘削を進めています。  
現在進捗(6/20時点) 本坑 786.9m/1,790m  
避難坑 1231.3m/1,786m

工事箇所全景



引続き、昼夜施工でトンネル工事を進めています。  
今日は、本坑・避難坑の掘削作業と、トンネル入り口部(坑門)のコンクリートの作業を行います。  
皆様のご意見を伺いながら進めてまいりますので、些細なことでもご相談ください。  
ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。



上の写真は、トンネル内にある集じん機です。巨大な空気清浄機のような機械で、砂ほこり等を除去して空気をきれいにすることができます。トンネル内は、空気の逃げ場が少なく、掘削には重機を多数使用するため、集じん機によって中の空気をきれいにして、安全に作業できる環境を整えています。

② 平成28年度 三遠道路3号トンネル新城地区工事  
戸田建設(株) 小山 0536-33-5015

**工事概要**

三遠道路3号トンネルの新城地区側約1.8kmを担当します。トンネルは、全長約3.6km、本線と避難用の2本あり、この工事では、池場地区から東栄町へ向けて掘削します。

**進捗状況**

引続き、本坑及び避難坑の掘削を進めています。  
現在進捗(6/20時点) 本坑 684.3m/1,766m  
避難坑 1421.7m/1,783m

工事箇所全景



引続き、昼夜施工でトンネル工事を進めています。  
今日は本坑・避難坑の掘削作業と並行して、一時中断してました本坑の覆工(ぶっこう)コンクリートの作業を行います。  
皆様のご意見を伺いながら進めてまいりますので、些細なことでもご相談ください。  
ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。



左の写真は、本坑の標準部と非常駐車帯部の全景写真になります。非常駐車帯部は、トンネル内走行中に非常事態等が起こった時に駐車するスペースになり、標準断面よりも広がっています。右の写真は、本坑の坑口全景になります。本坑の坑口周りを青いシートで囲っていますが、このシートの中には坑門工(入口部分の仕上げ)を実施するための足場が組立られており、コンクリートを打設するためにクレーンで荷を吊り上げ、型枠を組み立てています。

三遠南信自動車道位置図



・事業者連絡先

- 住所：〒431-2295 静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F 国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号：053-542-3877
- 受付時間：08:30~17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業  
HP閲覧はこちらをクリック!  
【URL】

<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>