



三遠道路 (東栄・新城)

かわら版

発行 第102号
(平成30年9月1日)
責任者:安全協議会
戸田建設(株)
相羽 周
TEL0536-33-5015

① 平成28年度 三遠道路3号トンネル東栄地区工事 (株)大林組 黒川 053-966-6011

工事概要

三遠道路3号トンネルの東栄地区側約1.8kmを担当します。トンネルは、全長約3.6km、本線と避難用の2本あり、この工事では、三輪地区から新城市へ向けて掘削します。

進捗状況

引続き、本坑および避難坑の掘削を進めています。
現在進捗(8/20時点) 本坑 1,012.5m/1,790m
避難坑 1,416.2m/1,786m

工事箇所全景



引続き、昼夜施工でトンネル工事を進めています。今月も本坑・避難坑の掘削作業と並行して、本坑の覆工(ふっこう)コンクリートの作業を行います。皆様のご意見を伺いながら進めてまいりますので、些細なことでもご相談ください。ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。



本坑の坑門が完成しました。左の写真がコンクリートポンプ車を使ってコンクリートを送り込んでいる様子です。コンクリートポンプ車を使うことで、遠く離れた箇所にもコンクリートを送ることができます。その後、コンクリートが必要な硬さになるまで一定時間置き、型枠の取り外しと足場の解体を行ったものが右の写真です。トンネルの形状は、一般的に円形(アーチ状)になっているものが多いですが、それは円形が三角や四角に比べて外圧に対して強い構造になるためです。

② 平成28年度 三遠道路3号トンネル新城地区工事 戸田建設(株) 小山 0536-33-5015

工事概要

三遠道路3号トンネルの新城地区側約1.8kmを担当します。トンネルは、全長約3.6km、本線と避難用の2本あり、この工事では、池場地区から東栄町へ向けて掘削します。

進捗状況

引続き、本坑および避難坑の掘削を進めています。
現在進捗(8/20時点) 本坑 932.7m/1,766m
避難坑 1,674.9m/1,783m

工事箇所全景



引続き、昼夜施工でトンネル工事を進めています。今月も本坑・避難坑の掘削作業と並行して、本坑の覆工(ふっこう)コンクリートの作業を行います。皆様のご意見を伺いながら進めてまいりますので、些細なことでもご相談ください。ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。



左の写真は、本坑の覆工(ふっこう)コンクリートの打設状況の写真です。緑色の車両はコンクリートを運搬するアジテータ車(ミキサー車)になります。運搬したコンクリートをポンプ車(圧送車)に投入しセントル(型枠)にコンクリートを流し込み打設していきます。右の写真は覆工(ふっこう)コンクリート打設後の養生状況になります。特殊なパネル(EPS)でコンクリート表面を一定期間養生することで、より強度の高く美観にも優れたコンクリートが出来上がります。

三遠南信自動車道位置図



・事業者連絡先

- 住所：〒431-2295
静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F
国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号：053-542-3877
- 受付時間：08:30~17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所
ホームページで紹介されています。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓

三遠南信自動車道 道路事業
HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】

<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>