



三遠道路
(東栄・新城)

かわら版

発行第106号
(平成31年1月1日)
責任者:安全協議会
戸田建設(株)
小山 晋哉
TEL0536-33-5015

① 平成28年度 三遠道路3号トンネル東栄地区工事
(株)大林組 黒川 053-966-6011

工事概要

三遠道路3号トンネルの東栄地区側約1.8kmを担当します。トンネルは、全長約3.6km、本線と避難用の2本あり、この工事では、三輪地区から新城市へ向けて掘削します。

進捗状況

現在進捗(12/20時点) 本坑 1,455.7m/1,790m
避難坑 1,786.0m/1,786m

工事箇所全景



引続き、昼夜施工でトンネル工事を進めています。12月に避難坑が貫通しましたので、今月は本坑では掘削作業と覆工(ふっこう)コンクリートの作業を、避難坑では路床整備の作業を行います。皆様のご意見を伺いながら進めてまいりますので、些細なことでもご相談ください。ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

12/1(土)に地域の方々をお招きして避難坑貫通の見学会を行いました。



↑貫通の瞬間を全員で見守ります



貫通したときに発生した岩片を拾いました。これは貫通石と呼ばれ、安産や難関突破のお守りになるとされています →



↑貫通を記念して写真撮影

←一般の方々を使うことになる本坑を見学してもらいました



見学後はバーベキューをしました↓



地域の皆様をはじめとして発注者、協力会社の方々のご協力によって無事貫通を迎えることができました。ありがとうございました！本坑は2019年春頃に貫通予定です。

三遠南信自動車道位置図



② 平成28年度 三遠道路3号トンネル新城地区工事
戸田建設(株) 小山 0536-33-5015

工事概要

三遠道路3号トンネルの新城地区側約1.8kmを担当します。トンネルは、全長約3.6km、本線と避難用の2本あり、この工事では、池場地区から東栄町へ向けて掘削します。

進捗状況

現在進捗(12/20時点) 本坑 1,451.4m/1,766m
避難坑 1,783.0m/1,783m

工事箇所全景



引続き、昼夜施工でトンネル工事を進めています。今月も本坑の掘削作業と並行して覆工(ふっこう)コンクリートの作業を行います。皆様のご意見を伺いながら進めてまいりますので、些細なことでもご相談ください。ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。



弊社(戸田建設)が2021年に創業140周年を迎えるにあたり、国民的キャラクターであるドラえもんを起用した「ほんたダ！」プロジェクトを、ドラえもんの誕生日である9月3日よりスタートしました。「ほんたダ！」とは、戸田建設が提供する価値を「驚き・感動」として受け取ってもらうワードと、戸田建設のモノづくりに対する「本物=本当の価値あるもの」を追い求める基本姿勢を表現するワードを組み合わせたプロジェクトネームになります。当現場も、ドラえもんが持つ未来感や親しみやすさを通じて、皆様に素晴らしいトンネルを提供できるよう努めてまいります。

・事業者連絡先

- 住所：〒431-2295 静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F 国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号：053-542-3877
- 受付時間：08:30~17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業
HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>