



三遠道路 (東栄・新城)

かわら版

発行 第107号
(平成31年2月1日)
責任者: 安全協議会
(株)大林組
黒川 尚義
TEL053-966-6012

① 平成28年度 三遠道路3号トンネル東栄地区工事 (株)大林組 黒川 053-966-6011

工事概要

三遠道路3号トンネルの東栄地区側約1.8kmを担当します。トンネルは、全長約3.6km、本線と避難用の2本あり、この工事では、三輪地区から新城市へ向けて掘削します。

進捗状況

現在進捗(1/20時点) 本坑 1,521.7m/1,790m
避難坑 1,786.0m/1,786m

工事箇所全景



引続き、昼夜施工でトンネル工事を進めています。今月は本坑での掘削作業と覆工(ふっこう)コンクリートの作業を行います。皆様のご意見を伺いながら進めてまいりますので、些細なことでもご相談ください。ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

12月に避難坑が貫通しましたので、路盤整備と坑内設備の撤去を行いました。
避難坑整備前の坑内



避難坑整備後の坑内(現在)



風管・給排水管等の設備の撤去と路盤の整備が完了しました。風管とは、切羽(トンネル掘削の最先端箇所)に坑外の新鮮な空気を送るためのものです。切羽では、粉じんを吸引する集じん機と風管によって、換気と粉じんの拡散防止を行っています。

←避難坑路盤整備中の様子
バックホウで路盤を整形し、ローラーで踏み固めていきます。

② 平成28年度 三遠道路3号トンネル新城地区工事 戸田建設(株) 小山 0536-33-5015

工事概要

三遠道路3号トンネルの新城地区側約1.8kmを担当します。トンネルは、全長約3.6km、本線と避難用の2本あり、この工事では、池場地区から東栄町へ向けて掘削します。

進捗状況

現在進捗(1/20時点) 本坑 1,549.9m/1,766m
避難坑 1,783.0m/1,783m

工事箇所全景



引続き、昼夜施工でトンネル工事を進めています。今月は新たに避難坑も本坑の掘削作業と並行して覆工(ふっこう)コンクリートの作業を行います。皆様のご意見を伺いながら進めてまいりますので、些細なことでもご相談ください。ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

避難坑レール基地部



避難坑坑口部



平成30年12月に貫通した避難坑の覆工(ふっこう)作業が新たに始まりました。左の写真はレール基地部で組立てたセントル(覆工コンクリート型枠)です。レール基地の掘削断面と本坑の掘削断面はおおよそ同等な大きさであり、避難坑用に組み立てたセントルが小さいことが伺えます。右上の写真は、避難坑坑口部に防水シートを設置した全景になります。この後、鉄筋を組立て、セントルを設置した後、コンクリートを打設します。

三遠南信自動車道位置図



・事業者連絡先

○住所：〒431-2295
静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター
2F
国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
○電話番号：053-542-3877
○受付時間：08:30~17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所
ホームページで紹介されています。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓

三遠南信自動車道 道路事業
HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】

<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>