



三遠道路 (東栄・新城)

かわら版

発行第108号
(平成31年3月1日)
責任者:安全協議会
戸田建設(株)
相羽 周
TEL0536-33-5015

① 平成28年度 三遠道路3号トンネル東栄地区工事 (株)大林組 黒川 053-966-6011

工事概要

三遠道路3号トンネルの東栄地区側約1.8kmを担当します。トンネルは、全長約3.6km、本線と避難用の2本あり、この工事では、三輪地区から新城市へ向けて掘削します。


進捗状況

現在進捗(2/20時点) 本坑 1,647.7m/1,790m
避難坑 1,786.0m/1,786m

工事箇所全景



引き続き、昼夜施工でトンネル工事を進めています。今月は本坑の掘削と覆工(ふっこう)コンクリートの作業と並行して避難連絡坑の覆工コンクリートの作業を行います。皆様のご意見を伺いながら進めてまいりますので、些細なことでもご相談ください。ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。



2/20時点で覆工コンクリートは590.5m(全体の約1/3)まで完了しました。1月は面壁部を中心に施工を進めました。面壁部とは、非常駐車帯と通常部との接続部分のことです。非常駐車帯と通常部では左写真のように断面の大きさが異なるため中央写真のように大きな型枠を組み、コンクリートを流し込みます。右写真が型枠を取り外した後のものです。非常駐車帯は故障車などが駐車できるスペースを設け、トンネル内の安全かつ円滑な交通の確保を図るために設置します。三遠道路3号トンネルでは、片側車線につき約500mの間隔で設置されています。

三遠南信自動車道位置図



② 平成28年度 三遠道路3号トンネル新城地区工事 戸田建設(株) 小山 0536-33-5015

工事概要

三遠道路3号トンネルの新城地区側約1.8kmを担当します。トンネルは、全長約3.6km、本線と避難用の2本あり、この工事では、池場地区から東栄町へ向けて掘削します。

進捗状況

現在進捗(2/20時点) 本坑 1,699.9m/1,766m
避難坑 1,783.0m/1,783m

工事箇所全景



引き続き、昼夜施工でトンネル工事を進めています。今月は新たに避難坑連絡坑も本坑の掘削作業と並行して覆工(ふっこう)コンクリートの作業を行います。皆様のご意見を伺いながら進めてまいりますので、些細なことでもご相談ください。ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。



坑門部全景写真①



坑門部全景写真②

現在、避難坑の坑門部を施工しております。灰色のシートの中には作業をするための足場や躯体を構築するための鉄筋及び型枠が組んであります。型枠の中にコンクリートを流し込み打設することで本坑の様な坑門が出来上がります。坑門にもいろいろな種類があり、本トンネルは面壁型と呼ばれるかたちで坑口に壁を設け、坑口後ろの土砂を抑えるようにしております。このほかにも突出型と呼ばれるかたちのものがあり、周辺地域の形状や気候等によって坑門の形状が変わります。

事業者連絡先

- 住所：〒431-2295 静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F 国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号：053-542-3877
- 受付時間：08:30~17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業
HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>