

三遠南信自動車道“三遠道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。



# 三遠道路 (東栄)

# かわら版

発行 第148号  
(2022年7月1日)  
責任者:安全協議会  
三井住友建設(株)  
大原 永次  
TEL053-966-6030

## ① 令和2年度 三遠道路1号橋鋼上部工事 瀧上工業(株) 河本 0536-76-0966

### 工事概要

三遠道路の東栄町における鋼製3径間連続箱桁橋(L=228.0m)の架橋を行います。

### 進捗状況

6月は送出し設備の解体と橋桁の塗装作業を行いました。7月は大型クレーンの解体と橋桁の塗装作業を行います。

工事箇所全景



## ② 令和2年度 三遠道路4号トンネル工事 三井住友建設(株) 大原 053-966-6030


### 工事概要

三遠道路4号トンネル(トンネル延長L=841m)の新設工事を行います。下深谷地区から海老嶋地区へ向けて掘削します。

### 進捗状況

6月はトンネルの掘削を行いました。7月は、トンネルの掘削とスリの搬出作業および覆工コンクリート作業を行います。6月末現在のトンネル掘削の進行は、380.0m/841.0mです。

工事箇所全景



## ③ 令和3年度 三遠道路東栄地区道路建設工事 (株)中村組 鈴木 080-8252-9435

### 工事概要

三遠道路1号橋A2側の補強土壁を構築する工事を行います。

### 進捗状況

6月は起工測量を行いました。7月は東栄ICの補強土壁工事を行います。

工事箇所全景



## ④ 令和4年度 三遠道路3号トンネル東栄地区舗装工事 大林道路(株) 大東 0536-76-0607

### 工事概要

三遠道路3号トンネル本坑内(東栄側)において、コンクリート舗装および排水構造物等付属施設の施工を行います。

### 進捗状況

6月は起工測量を行いました。7月は排水構造物(側溝)及び道路付属施設工(配管)の施工を行います。

工事箇所全景



三遠南信自動車道位置図



### ・事業者連絡先

- 住所：〒431-2295 静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F 国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号：053-542-3877
- 受付時間：08:30~17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>