



佐久間道路 (浦川工区) かわら版

発行第74号
(平成28年5月1日)
責任者：安全協議会
株大林組
出口 大輔
TEL053-966-6011

① 平成24年度 佐久間道路浦川地区第1トンネル新設工事 (株)大林組 出口 053-966-6011

工事概要

浦川地区において、佐久間道路本線のトンネルと避難用トンネルの工事を行います。トンネルは浜松市から東栄町へ向けて約1.6km掘進します。

進捗状況

本坑、避難坑とも掘削完了しました。引続き、本線トンネルのコンクリートの施工を進めています。4/25現在の覆工コンクリート進捗 857.5m/1.555m



トンネル先端の様子



坑口の様子

着々と仕上げのコンクリートに向けて作業が進んでいます。写真は、漏水防止用のシートの設置が完了した様子です。



4/14 ついに避難坑が貫通！！

現在はきれいに繋がっていますが、完成まではもう少しかかります。

② 平成26年度 佐久間道路大千瀬川橋P C上部工事 鹿島建設(株) 川岸 053-966-6253

工事概要


大千瀬川を跨ぐ、長さ270mのコンクリート製の橋梁を構築する工事です。

進捗状況

橋が繋がりました。今後は、排水等付属設備の施工を順次行っていきます。4/25時点での進捗 270.0m/270.0m



【下流側から側面を望む】



【A2側からP1側を望む】

③ 平成27年度 佐久間道路吉沢整備工事 須山建設(株) 鈴木 053-967-2276

工事概要

吉沢地区において、発生土を受入れて盛土工を行います。

進捗状況

前年度工事業者より引継ぎを行い、引き続き対策土等の受入を行う準備をしています。



④ 平成27年度 佐久間・三遠道路工事用道路整備工事 須山建設(株) 村松 053-471-3162

工事概要

天竜東栄線(県道9号線)、引佐地区において三遠南信自動車道建設に伴う工事用車両通行道路の舗装機能回復を目的とした舗装工事です。

天竜東栄線 L=4.56km アスファルト舗装工A=23,030㎡
引佐地区 L=0.40km アスファルト舗装工A= 2,000㎡
区画線工 N=1式

進捗状況

現在、工事未着手で地域の皆様及び各所関係機関様と打合せ調整した後、工事着手します。昼間施工もありますが主に夜間工事となります。地域の皆様方には期間中、大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解、ご協力よろしくお願い申し上げます。



ここから4.5km程度舗装を補強します

天竜東栄線



作業状況イメージ

三遠南信自動車道位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。

三遠南進自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】
http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_douro/gaiyo_sanen_index.html

浜松河川国道事務所では、建設現場の最前線で活躍する『人』にスポットをあて紹介する取り組みを行っています。ぜひ一度、浜松河川国道事務所のホームページをご覧ください。



<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/ashita/index.html>