



佐久間道路 (浦川工区) かわら版 (1/2)

発行 第 107号
(平成 31年 2月 1日)
責任者: 安全協議会
(株)鈴木組
長谷川 豪
TEL 053-967-2985

①平成29年度 佐久間道路佐久間第2トンネル舗装浦川地区工 福田道路(株) 中野 053-966-6006

工事概要

川合トンネル本坑内(浦川側)のコンクリート舗装を行う工事です。


進捗状況

1月で、区画線と道路付属物(車線分離標、視線誘導標、中央分離ブロック)が完了しました。2月は、トンネル内の仮設照明の撤去を行い、開通準備をします。

舗装工事



計画図



②平成29年度 佐久間道路佐久間第2トンネル整備工事 (株)鈴木組 長谷川 053-967-2985

工事概要

川合トンネル坑内において、内装板及び防護柵の施工を行います。


進捗状況

防止柵設置が1月で完了しました。2月は片付けを行い、工事完成となります。

施工位置図



進捗状況



③平成29年度 佐久間道路浦川地区舗装工事 常盤工業 (株) 吉田 050-5212-9721

工事概要

浦川地区にて、大千瀬川橋と浦川ICのオフランプの舗装工事および排水構造物工事をを行います。

進捗状況

1月末で、仕上げの舗装が完了しました。今後、区画線と安全施設関係を順次行います。

本線部エリア



ランプ部エリア



④平成29年度 佐久間・三遠道路標識設置工事 (株)キクテック 関 090-2265-8722

工事概要

浦川地区の佐久間道路及び国道473号に標識を設置する工事をを行います。

進捗状況

現在国道473号・浦川ICの大型案内標識に板付けの最中です、順次開通に向けて大型・小型標識の設置をしていきます。

浦川IC



※標識設置イメージ

国道473号



・工事の状況は、浜松河川国道事務所
ホームページで紹介されています。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓

三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】

<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>

三遠南信自動車道“佐久間道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。



佐久間道路 (浦川工区) かわら版 (2/2)

発行 第 107号
(平成 31年 2月 1日)
責任者:安全協議会
(株)鈴木組
長谷川 豪
TEL 053-967-2985

⑤ 平成30年度 佐久間道路浦川左岸連絡路舗装工事 中村建設 (株) 大村 053-967-2761

工事概要

錦橋左岸～三遠南信南進道路への連絡路(オンランプ)において、側溝・ガードレール・舗装の工事を行います。

進捗状況

1月で、ランプ工区・市道工区とも舗装の施工が完了しました。2月より、防護柵、縁石、植生マットの施工を行います。

市道工区



ランプ工区



⑥ 平成29年度 佐久間道路第1トンネル照明設備工事 シーキューブ(株) 田中 053-542-3800

工事概要

浦川・奈根トンネル内(本坑・避難坑)の照明設備および東栄IC、浦川ICの道路照明灯を新設する工事です。


進捗状況

トンネル内の作業はほぼ完了しています。残作業は避難坑のケーブル敷設・接続作業、東栄IC分電盤設置、試験調整となります。

トンネル内点灯状況



坑口分電盤完成



・工事の状況は、浜松河川国道事務所
ホームページで紹介されています。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】

<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>