

○一括審議案件に対する意見等について

資料3

事業名：一般国道156号 大和改良

| 意見・質問 | 回答 |
|-------|----|
| なし | - |

中部地方整備局事業評価監視委員会再評価資料（事業進捗等に大きな変更がない事業）

中部地方整備局

| 都道府県名 | 路線番号 | 箇所名 | 事業の目的 | 事業延長 (km) | 事業化年度 | 都市計画決定又は変更年度 | 用地着手年度 | 工事着手年度 | 供用済み延長 (km) | 全体事業費 (億円) 上段: 前回評価時 下段: 現時点 | 事業進捗率 (%) 上段: 前回評価時 下段: 現時点 | 事業を通る社会情勢等の変化 | 事業の状況及び今後の見通し | B/C | 対応方針 (原案) | 都道府県・政令市等の意見 | 備考 |
|-------|------|--------------|---|-----------|-------|--------------|--------|--------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|---|-----|-----------|---|----|
| 岐阜 | 156 | 一般国道156号大和改良 | ・一般国道156号大和改良は、岐阜県郡上市大和町から岐阜県郡上市白鳥町中津屋に至る延長2.6kmのバイパス。 下記を主な目的として事業を推進。 ・災害への備え | 2.6 | H元 | - | H13 | H20 | 1.6 | 78 81 | 88 90 | ・平成29年度防災点検の結果、現道には、急傾斜地の崩壊・落石の危険性があり、要対策箇所が2箇所あり。 また、山側斜面における土砂流出や落石・法面崩落、河川増水による道路決壊や洗掘など、計16回の被災履歴があり、平成11年9月の長良川増水時の洗掘による道路決壊では、現道が16日間全面通行止め。 | ・郡上市大和町から郡上市大和町万場(延長1.6km)は、平成27年11月25日に開通済み。 ・残る、郡上市大和町万場から郡上市白鳥町中津屋(延長1.0km)は、2020年度開通に向けて工事を推進。 | - | 事業継続 | ＜岐阜県の意見＞ ・対応方針(原案)のとおり、事業の継続について異存ありません。 ・なお、事業費については、最新技術の活用も含めて、徹底したコスト削減をお願いします。 | |