




沿道地域の皆さま方へ 国道23号豊橋バイパスの工事状況をお知らせします。

豊橋バイパス令和7年1月工事便り



発行 第59号 令和7年1月1日
豊川分室支部工事等安全協議会
編集長：(株)富士ピー・エス
TEL052-971-7575 FAX 052-951-1904
監修:名四国道事務所豊川分室(豊川建設監督官詰所)
TEL 0533-81-2951 FAX 0533-76-2974
いつもご協力ありがとうございます。工事に関するお問合せはこちらまでお願いします。



* 丸数字は、①番から工事の始まった順番です。
* 今年度に完成した工事は、欠番です。

②

工 事 名	令和5年度23号豊橋BP大崎IC南高架橋PC上部工事
工 期	令和6年 2月19日 ～ 令和7年 1月 7日
施 工 業 者	昭和コンクリート工業(株) TEL058-255-3340 FAX 058-255-3371
12月末時点 進捗率	91%
R7.1月作業予定	PCホロースラブ製作工
工 事 概 要	豊橋市大崎町で4車線化に向け、橋桁をつくっています。



豊橋側より名古屋側を望む

③

工 事 名	令和5年度23号豊橋BP大清水高架橋B1PC上部工事
工 期	令和6年 4月 1日～令和7年 5月30日
施 工 業 者	(株)富士ピー・エス TEL052-971-7575 FAX 052-951-1904
12月末時点 進捗率	73%
R7.1月作業予定	横組工
工 事 概 要	豊橋市大清水町で4車線化に向け、橋桁をつくっています。



名古屋側より豊橋側を望む

④

工 事 名	令和6年度23号豊橋BP道路建設工事
工 期	令和6年11月 1日～令和7年 6月27日
施 工 業 者	山旺建設(株) TEL 0563-56-3194 FAX 0563-54-0903
12月末時点 進捗率	0%
R7.1月作業予定	準備工
工 事 概 要	豊橋市大崎町でオフランプ2車線化に向けて車道拡幅します。

準備中

建設クイズ

Q. 安全で快適に道路を利用するための道路交通環境の提供、地域のにぎわい創出を目的とした施設である『道の駅』は1993年に登録を開始されましたが、2024年8月現在全国でおおよそいくつあるでしょう？

- ① 1,000駅
- ② 2,000駅
- ③ 3,000駅



答えは 左下

編集長からひと言

平素は、国道23号豊橋バイパス工事に関しまして、地域の皆様のご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。

令和7年1月度の豊橋バイパス工事便りの編集長になりました
《株式会社富士ピー・エス 現場代理人 竹林》と申します。

私どもの担当工事【令和5年度 23号豊橋BP大清水高架橋B1PC上部工事】では、大崎IC～大清水IC間でコンクリート製の橋（PC橋）を施工いたします。現在は、橋桁を一体化させるための鉄筋・型枠の組立を行っております。

工事期間中、地元の方々には何かとご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、安全第一で工事を進めさせていただきます。引き続きご理解ご協力のほどよろしくお願い致します。
工事中に何かお気づきの点等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。



令和5年度 23号豊橋BP大清水高架橋B1PC上部工事
株式会社富士ピー・エス 現場代理人 竹林 泰宏

(登録第999999号 通12271) 通0001号登録①：芝居のシロ

今月の編集長

