




# 豊橋バイパス令和7年5月工事便り



発行 第63号 令和7年5月1日  
 豊川分室支部工事等安全協議会  
 編集長：山旺建設(株)  
 TEL 0563-56-3194 FAX 0563-54-0903  
 監修：名古屋事務所豊川分室(豊川建設監督官話所)  
 TEL 0533-81-2951 FAX 0533-76-2974  
 いつもご協力ありがとうございます。工事に関するお問合せはこちらまでお願いします。



## 編集長からひと言


平素は、国道23号豊橋バイパス工事へのご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。  
 5月度工事便りの編集長となりました「山旺建設株式会社 監理技術者 汐満」と申します。  
 山旺建設の担当工事【令和6年度 23号豊橋BP道路建設工事】では、オフランプの2車線化にむけて道路の拡幅工事を行います。  
 工事期間中、地域の皆様には何かとご迷惑をお掛けする事もあるかと思いますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。  
 工事中に何かお気づきになる点等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

令和6年度 23号豊橋BP道路建設工事  
 山旺建設株式会社 監理技術者 汐満 敦史

## 建設クイズ

Q. 道路工事に欠かせないアスファルトですが、何からつくられているのでしょうか？

- ① 石 ② 原油 ③ 水



答えは右下

© ぎふ

## ① 今月の編集長

①	②	③	④
<b>工事名</b> 令和6年度23号豊橋BP道路建設工事 <b>工期</b> 令和6年11月1日～令和7年6月27日 <b>施工業者</b> 山旺建設(株) TEL 0563-56-3194 FAX 0563-54-0903 <b>4月末時点進捗率</b> 41% <b>5月作業予定</b> 構造物撤去工 <b>工事概要</b> 豊橋市大崎町でオフランプ2車線化に向けて、車道拡幅しています。	<b>工事名</b> 令和6年度23号豊橋BP大崎IC高架橋B2PC上部工事 <b>工期</b> 令和7年4月1日～令和8年6月30日 <b>施工業者</b> 昭和コンクリート工業(株) TEL 058-255-3340 FAX 058-255-3371 <b>4月末時点進捗率</b> <b>5月作業予定</b> 準備工 <b>工事概要</b> 豊橋市大清水町で4車線化に向け、橋桁をつくれます。	<b>工事名</b> 令和5年度23号豊橋BP大清水高架橋B1PC上部工事 <b>工期</b> 令和6年4月1日～令和7年5月30日 <b>施工業者</b> (株)富士ピー・エス TEL052-971-7575 FAX 052-951-1904 <b>4月末時点進捗率</b> 98% <b>5月作業予定</b> 仮設物撤去 <b>工事概要</b> 豊橋市大清水町で4車線化に向け、橋桁をつくっています。	<b>工事名</b> 令和6年度23号豊橋BP大清水高架橋B5PC上部工事 <b>工期</b> 令和7年4月1日～令和8年6月30日 <b>施工業者</b> (株)日本ピーエス TEL 052-571-4515 FAX 052-562-5015 <b>4月末時点進捗率</b> <b>5月作業予定</b> 準備工 <b>工事概要</b> 豊橋市大清水町で4車線化に向け、橋桁をつくれます。
 浜松側より名古屋側を望む	<p style="text-align: center;">準備中</p>	 浜松側より名古屋側を望む	<p style="text-align: center;">準備中</p>