




沿道地域の皆さま方へ 国道23号豊橋バイパスの工事状況をお知らせします。

# 豊橋バイパス令和7年6月工事便り




発行 第64号 令和7年6月1日  
豊川分室支部工事等安全協議会  
編集長：昭和コンクリート工業(株)  
TEL 058-255-3340 FAX 058-255-3371  
監修：名四国道事務所豊川分室(豊川建設監督官事務所)  
TEL 0533-81-2951 FAX 0533-76-2974  
いつもご協力ありがとうございます。工事に関するお問合せはこちらまでお願いします。



①

|              |                                              |
|--------------|----------------------------------------------|
| 工 事 名        | 令和6年度23号豊橋BP道路建設工事                           |
| 工 期          | 令和6年11月 1日～令和7年12月23日                        |
| 施 工 業 者      | 山旺建設(株)<br>TEL 0563-56-3194 FAX 0563-54-0903 |
| 5月末時点<br>進捗率 | 46%                                          |
| 6月作業予定       | 構造物撤去工                                       |
| 工 事 概 要      | 豊橋市大崎町でオフランプ2車線化に向けて、車道拡幅しています。              |



浜松側より名古屋側を望む

工期を延長しました。

②

今月の編集長

|              |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| 工 事 名        | 令和6年度23号豊橋BP大崎IC中高架橋B2PC上部工事                       |
| 工 期          | 令和7年 4月 1日～令和8年 6月30日                              |
| 施 工 業 者      | 昭和コンクリート工業(株)<br>TEL 058-255-3340 FAX 058-255-3371 |
| 5月末時点<br>進捗率 | 0%                                                 |
| 6月作業予定       | 準備工                                                |
| 工 事 概 要      | 豊橋市大清水町で4車線化に向け、橋桁をつくります。                          |



名古屋側より浜松側を望む

## 編集長からひと言

平素は、国道23号豊橋バイパス工事に関しまして、地域の皆様のご理解ご協力を賜わり、心よりお礼申し上げます。

6月度の編集長になりました『昭和コンクリート工業株式会社 現場代理人 森平』と申します。

昭和コンクリート工業 担当工事【令和6年度 23号豊橋BP大崎IC中高架橋B2PC上部工事】では、4車線化に向けて大崎ICオフランプ付近にコンクリート製の橋をつくります。現在は工事着手に向け、色々な準備をしているところです。

工事期間中、地域の皆様には何かとご迷惑をお掛けすることもあるかと思いますが、今後ともご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

工事中、何かお気づきの点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。



令和6年度 23号豊橋BP大崎IC中高架橋B2PC上部工事  
昭和コンクリート工業株式会社 現場代理人 森平 光

③

|              |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| 工 事 名        | 令和5年度23号豊橋BP大清水高架橋B1PC上部工事                     |
| 工 期          | 令和6年 4月 1日～令和7年 5月30日                          |
| 施 工 業 者      | (株)富士ピー・エス<br>TEL052-971-7575 FAX 052-951-1904 |
| 5月末時点<br>進捗率 | 100%                                           |
| 6月作業予定       | -                                              |
| 工 事 概 要      | 豊橋市大清水町で4車線化に向け、橋桁をつくりました。                     |



名古屋側より浜松側を望む

完成しました！

④

|              |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| 工 事 名        | 令和6年度23号豊橋BP大清水高架橋B5PC上部工事                     |
| 工 期          | 令和7年 4月 1日～令和8年 6月30日                          |
| 施 工 業 者      | (株)日本ピーエス<br>TEL 052-571-4515 FAX 052-562-5015 |
| 5月末時点<br>進捗率 | 0%                                             |
| 6月作業予定       | 準備工                                            |
| 工 事 概 要      | 豊橋市大清水町で4車線化に向け、橋桁をつくります。                      |



浜松側より名古屋側を望む