




沿道地域の皆さま方へ 国道23号豊橋バイパスの工事状況をお知らせします。

豊橋バイパス令和7年7月工事便り



発行 第65号 令和7年7月1日
豊川分室支部工事等安全協議会
編集長：(株)日本ピーエス
TEL 052-571-4515 FAX 052-562-5015
監修：名古屋事務所豊川分室(豊川建設監督官詰所)
TEL 0533-81-2951 FAX 0533-76-2974
いつもご協力ありがとうございます。工事に関するお問合せはこちらまでお願いいたします。



①	工 事 名	令和6年度23号豊橋BP道路建設工事
	工 期	令和6年11月1日～令和7年12月23日
	施 工 業 者	山旺建設(株) TEL 0563-56-3194 FAX 0563-54-0903
	6月末時点 進捗率	38%
	7月作業予定	構造物撤去工、道路土工
	工 事 概 要	豊橋市大崎町でオフランプ2車線化に向けて、車道拡幅しています。



浜松側より名古屋側を望む

②	工 事 名	令和6年度23号豊橋BP大崎IC高架橋B2PC上部工事
	工 期	令和7年4月1日～令和8年6月30日
	施 工 業 者	昭和コンクリート工業(株) TEL 058-255-3340 FAX 058-255-3371
	6月末時点 進捗率	0%
	7月作業予定	準備工
	工 事 概 要	豊橋市大清水町で4車線化に向け、橋桁をつくります。



名古屋側より浜松側を望む

編集長からひと言

平素は、国道23号豊橋バイパス工事に関しまして、地域の皆様のご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。

令和7年7月度の豊橋バイパス工事便り編集長になりました

〔株式会社日本ピーエス 現場代理人 大野〕と申します。

私どもの担当工事【令和6年度23号豊橋BP大清水高架橋B5PC上部工事】では、大崎IC～大清水IC間でコンクリート製の橋（PC橋）を施工いたします。現在は工事着手に向けての準備をしているところです。

工事期間中は、地域の皆様には何かとご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、安全第一で工事を進めていきますので、ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

工事中に何かお気づきの点等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。



令和6年度23号豊橋BP大清水高架橋B5PC上部工事 株式会社日本ピーエス 現場代理人 大野



今月の編集長

③	工 事 名	令和6年度23号豊橋BP大清水高架橋B5PC上部工事
	工 期	令和7年4月1日～令和8年6月30日
	施 工 業 者	(株)日本ピーエス TEL 052-571-4515 FAX 052-562-5015
	6月末時点 進捗率	0%
	7月作業予定	準備工
	工 事 概 要	豊橋市大清水町で4車線化に向け、橋桁をつくります。



名古屋側より浜松側を望む