


国道155号 豊田南バイパス・国道153号 豊田北バイパス 令和7年12月 工事便り 1/2



こちらのQRコードから過去の工事便りもご覧いただけます ↓



(各四国道事務所HP)



発刊 第67号 令和7年12月1日

豊田支部工事等安全協議会
編集長：朝日工業株式会社
整備工事作業所
TEL 0565-41-3520
FAX 0565-41-3521

監修：名四国道事務所 豊田出張所
TEL 0565-32-7581
FAX 0565-32-7586



①	②	③	④	⑤
<p>工事名 令和6年度 155号豊田南BP天王地区道路建設工事 工期 令和6年11月26日 ~ 令和8年2月4日</p> <p>施工業者 丸洋建設株式会社 現場代理人：三矢 裕次郎 監理技術者：久米 広知 TEL 0563-54-7412 FAX 0565-42-4620</p> <p>11月末時点進捗率 85% 12月作業予定 道路土工 補強土壁工</p> <p>工事概要 豊田市天王町で豊田南バイパスの盛土、地盤改良、補強土壁工を行います。</p>  <p>豊田IC側から豊田IC側を望む</p>	<p>工事名 令和6年度 155号豊田南BP西山地区道路建設工事 工期 令和6年12月27日 ~ 令和7年3月26日</p> <p>施工業者 ヤハギ道路株式会社 現場代理人：駿河 徳行 特別監理技術者：垣見 健一 TEL 0565-41-6105 FAX 0565-41-6105</p> <p>11月末時点進捗率 89% 12月作業予定 構造物撤去工、排水構造物工、農水管工</p> <p>工事概要 豊田市逢妻町で豊田南バイパスの盛土、地盤改良、舗装、擁壁工を行います。</p>  <p>豊田IC側から豊田IC側を望む</p>	<p>工事名 令和6年度 155号豊田南BP本新地区道路建設工事 工期 令和7年4月1日 ~ 令和8年3月26日</p> <p>施工業者 中部土木株式会社 現場代理人：江崎 達裕 監理技術者：正治 英剛 TEL 0565-42-5610 FAX 0565-42-5611</p> <p>11月末時点進捗率 56% 12月作業予定 道路土工、擁壁工、排水構造物工、仮設工</p> <p>工事概要 豊田市東新町～本新町で豊田南バイパスの盛土、擁壁、排水構造物工事、及び県道宮上知立線で道路改良工を行い、12月中旬に県道宮上知立線の通行形態を切替えます。</p>  <p>宮上知立線 豊田IC側から豊田IC側を望む</p>	<p>工事名 令和6年度 155号豊田南BP宮口西地区道路建設工事 工期 令和7年4月1日 ~ 令和8年5月29日</p> <p>施工業者 中部土木株式会社 現場代理人：外山 幹昌 監理技術者：外山 幹昌 TEL 0565-42-5610 FAX 0565-42-5611</p> <p>11月末時点進捗率 63% 12月作業予定 擁壁工、路体盛土工</p> <p>工事概要 豊田市宮口町で豊田南バイパスの盛土、地盤改良、擁壁工を行います。</p>  <p>豊田IC側から豊田IC側を望む</p>	<p>工事名 令和6年度 155号豊田南BP宮口東地区道路建設工事 工期 令和7年4月1日 ~ 令和8年5月29日</p> <p>施工業者 鈴中工業株式会社 現場代理人：林 雅憲 監理技術者：成瀬 卓宏 TEL 0565-41-7751 FAX 0565-41-7752</p> <p>11月末時点進捗率 74% 12月作業予定 道路土工、擁壁工</p> <p>工事概要 豊田市宮口町で豊田南バイパスの盛土、地盤改良、擁壁工を行います。</p>  <p>豊田IC側から豊田IC側を望む</p>
⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
<p>工事名 令和6年度 155号豊田南BP宮口上地区道路建設工事 工期 令和7年4月10日 ~ 令和8年6月10日</p> <p>施工業者 太啓建設株式会社 現場代理人：清水 寛都 監理技術者：鬼頭 進一 TEL 0565-31-1271 FAX 0565-33-8868</p> <p>11月末時点進捗率 60% 12月作業予定 道路土工、排水構造物工、舗装工、縁石工、構造物撤去工、仮設工</p> <p>工事概要 豊田市天王町～丸根町で豊田南バイパスの盛土、地盤改良、排水構造物工事、及び市道豊田西部線改良工を行います。</p>  <p>豊田IC側から豊田IC側を望む 市道豊田西部線</p>	<p>工事名 令和6年度 155号豊田南BP天王横山地区道路建設工事 工期 令和7年4月2日 ~ 令和8年3月26日</p> <p>施工業者 小原建設株式会社 現場代理人：榊原 光仁 監理技術者：藤本 宗久 TEL 0565-79-8192 FAX 0565-79-8193</p> <p>11月末時点進捗率 63% 12月作業予定 道路土工、地盤改良工、排水構造物工</p> <p>工事概要 豊田市天王町～貞宝町で豊田南バイパスの盛土、地盤改良、排水構造物、擁壁工を行います。</p>  <p>豊田IC側から豊田IC側を望む</p>	<p>工事名 令和6年度 155号豊田南BP横山地区道路建設工事 工期 令和7年4月9日 ~ 令和8年3月26日</p> <p>施工業者 黒柳建設株式会社 現場代理人：間瀬 浩基 監理技術者：杉浦 充浩 TEL 0565-41-3607 FAX 0565-41-3608</p> <p>11月末時点進捗率 70% 12月作業予定 道路土工、地盤改良工、擁壁工</p> <p>工事概要 豊田市横山町～逢妻町で豊田南バイパスの盛土、地盤改良、擁壁工を行います。</p>  <p>豊田IC側から豊田IC側を望む</p>	<p>工事名 令和7年度 豊田出張所管内整備工事 工期 令和7年7月17日 ~ 令和8年3月31日</p> <p>施工業者 朝日工業株式会社 現場代理人：山本 敦史 監理技術者：深谷 功一 TEL 0565-41-3520 FAX 0565-41-3521</p> <p>11月末時点進捗率 40% 12月作業予定 擁壁工、応急処理作業工、仮設工</p> <p>工事概要 豊田市東新町～扶桑町で豊田南バイパスの擁壁工事及び、豊田南バイパスの除草工を行います。</p>  <p>豊田IC側から豊田IC側を望む</p>	<p>工事名 令和7年度 155号豊田南BP貞宝地区道路建設工事 工期 令和7年7月18日 ~ 令和8年2月27日</p> <p>施工業者 株式会社光建 現場代理人：竹元 禎章 監理技術者：明瀬 直之 TEL 0565-41-8221 FAX 0565-41-8225</p> <p>11月末時点進捗率 16% 12月作業予定 道路土工、調整池工</p> <p>工事概要 豊田市貞宝町～逢妻町で国道155号の舗装、調整池、排水構造物工を行います。</p>  <p>国道155号北側から南側を望む</p>

国道155号 豊田南バイパス・国道153号 豊田北バイパス 令和7年12月 工事便り 2/2



こちらのQRコードから過去の工事便りもご覧いただけます ↓



(各四国道事務所HP)



国道155号豊田南バイパス 工事現場の一角



⑪	⑫	⑬	⑭	⑮
工事名 令和7年度 155号豊田南BP宮口新田地区道路建設工事 工期 令和7年7月25日 ~ 令和8年2月27日 施工業者 太啓建設株式会社 現場代理人: 西村 洋一 特別監理技術者: 高橋 信 TEL 0565-31-1273 FAX 050-5526-0685 11月末時点進捗率 35% 12月作業予定 道路土工、地盤改良工、擁壁工、排水構造物工、仮設工 工事概要 豊田市本新町～宮口町において豊田南バイパスの盛土、地盤改良、擁壁工事、排水工事を行います。	工事名 令和7年度 155号豊田南BP横山地区道路建設工事 工期 令和7年7月25日 ~ 令和8年2月27日 施工業者 株式会社ヒメノ 現場代理人: 豊田 雅俊 監理技術者: 豊田 雅俊 TEL 0565-63-5880 FAX 0565-63-5881 11月末時点進捗率 10% 12月作業予定 道路土工、地盤改良工、仮設工 工事概要 豊田市丸根町～横山町で豊田南バイパスの盛土、地盤改良、法面、排水構造物工事を行います。	工事名 令和7年度 155号豊田南BP町田地区道路建設工事 工期 令和7年9月8日 ~ 令和8年6月26日 施工業者 株式会社近藤組 現場代理人: 石井 邦治 監理技術者: 荒木 勇伍 TEL 0565-41-5068 FAX 0565-41-5068 11月末時点進捗率 0% 12月作業予定 排水構造物工、情報ボックス工 工事概要 豊田市本新町～宮口町で豊田南バイパスの盛土、地盤改良、法面、排水構造物、標識、道路付属物、情報ボックス工事を行います。	工事名 令和7年度 155号豊田南BP天王西地区道路建設工事 工期 令和7年9月8日 ~ 令和8年6月26日 施工業者 ヤハギ道路株式会社 現場代理人: 堀田 智洋 特別監理技術者: 小山 健一 TEL 0565-41-6105 FAX 0565-41-6105 11月末時点進捗率 5% 12月作業予定 準備工、仮設工、構造物撤去工、排水構造物工 工事概要 豊田市宮口町～天王町で豊田南バイパスの盛土、地盤改良、法面、舗装、排水構造物、区画線、防護柵、標識、道路付属物、情報ボックス、県道豊田東郷線の拡幅工事を行います。	工事名 令和7年度 155号豊田南BP天王東地区道路建設工事 工期 令和7年9月8日 ~ 令和8年6月26日 施工業者 太啓建設株式会社 現場代理人: 濱田 昌博 特別監理技術者: 高橋 信 TEL 0565-31-1273 FAX 050-5526-0686 11月末時点進捗率 9% 12月作業予定 道路土工、地盤改良工 工事概要 豊田市天王町～丸根町で豊田南バイパスの盛土、地盤改良、法面、排水構造物、標識、道路付属物、情報ボックス工事を行います。
 		 		 
豊田IC側から豊田動八側を望む	豊田動八側から豊田IC側を望む	豊田IC側から豊田動八側を望む	豊田動八側から豊田IC側を望む	豊田IC側から豊田動八側を望む

⑯	⑰	⑱
工事名 令和7年度 155号豊田南BPCCTV設備工事 工期 令和7年10月1日 ~ 令和8年12月18日 施工業者 NDS株式会社 現場代理人: 近藤 秀星 監理技術者: 竹中 慎二 TEL 052-445-2133 FAX 052-445-2140 11月末時点進捗率 0% 12月作業予定 準備工 工事概要 豊田市東新町～逢妻町で豊田南バイパスのCCTVカメラ設置・設備、光ケーブル敷設工事を行います。	工事名 令和7年度 155号豊田南BP通信設備工事 工期 令和7年11月4日 ~ 令和8年12月18日 施工業者 朝日電気工業株式会社 現場代理人: 石田 剛 主任技術者: 石田 剛 TEL 052-471-3263 FAX 052-486-2568 11月末時点進捗率 0% 12月作業予定 準備工 工事概要 豊田市東新町～逢妻町で情報表示設備整備、冠水表示設備整備、道路情報システム整備工事を行います。	工事名 令和7年度 155号豊田南BP電気設備工事 工期 令和7年11月18日 ~ 令和8年12月18日 施工業者 NDS株式会社 現場代理人: 春見 光 監理技術者: 西山 貴洋 TEL 052-445-2133 FAX 052-445-2140 11月末時点進捗率 0% 12月作業予定 準備工 工事概要 豊田市東新町～逢妻町で道路照明設備、予備発電設備を行います。
写真 coming soon....	写真 coming soon....	写真 coming soon....

編集長からひと言

平素は、豊田南・北バイパス工事に関しまして、地域の皆様にはご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。

12月度の工事便りの編集長になりました『令和7年度 豊田出張所管内整備工事』を施工しております、朝日電業(株) 現場代理人の山本と申します。私どもの工事では、155号豊田南BPの東新町にて構造物撤去工事、天王町において擁壁工事、バイパス事業用地内においての除草作業を行う工事であります。

工事期間中は地元の方々には何かとご負担をおかけしますが、引き続き豊田南・北バイパス工事にご理解・ご協力の程よろしくお願い致します。