




# 豊橋バイパス令和6年5月工事便り

発行 第51号 令和6年5月1日  
 豊川分室支部工事等安全協議会  
 編集長：鈴木工業（株）  
 TEL 052-222-7701, FAX 052-222-7702  
 監修：名古屋事務所豊川分室（豊川建設監督官詰所）  
 TEL 0533-81-2951, FAX 0533-76-2974  
 いつもご協力ありがとうございます。工事に関するお問合せはこちらまでお願いします。



\* 丸数字は、①番から工事の始まった順番です。  
 \* 今年度に完成した工事は、欠番です。

## ① 今月の編集長

工事名	令和4年度 23号豊橋BP大清水地区橋梁下部工事
工期	令和5年3月1日～令和6年5月31日
施工業者	鈴木工業（株） TEL 052-222-7701, FAX 052-222-7702
4月末時点進捗率	98%
5月作業予定	RC橋脚工
工事概要	豊橋市大清水町で4車線化に向け、橋脚をつくっています。



名古屋側より浜松側を望む

## ②

工事名	令和5年度 23号豊橋BP大崎IC南高架橋PC上部工事
工期	令和6年2月19日～令和6年9月30日
施工業者	昭和コンクリート工業（株） TEL 058-255-3340, FAX 058-255-3371
4月末時点進捗率	0%
5月作業予定	準備工
工事概要	豊橋市大崎町で4車線化に向け、橋桁をつくりま



浜松側より名古屋側を望む



## 編集長からひと言

平素は、国道23号豊橋バイパス工事に関しまして、地域の皆様のご理解ご協力を賜わり、心よりお礼申し上げます。

5月度の編集長になりました

「鈴木工業株式会社 現場代理人 鈴木」と申します。

鈴木工業担当工事『令和4年度23号豊橋BP大清水地区橋梁下部工事』では、4車線化に向けて大清水IC～大崎IC間に橋脚4基（梁のみ2基）をつくりま

現在は残りの2橋脚とも、右図の梁部分（斜線部）の施工をしております。


工事期間中、地域の皆様には何かとご迷惑を掛けることもあるかと思いますが、今後ともご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

工事中に何かお気づきの点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

① 令和4年度23号豊橋BP大清水地区橋梁下部工事

鈴木工業株式会社 現場代理人 鈴木忠臣


## 橋梁一般図



## 建設QUIZ

土木工事でも度々使用される特殊車両。車両の一般制限値を超えるものが特殊車両と呼ばれています。一般制限値には色々な項目がありますが、この中で一般制限値でないものはどれでしょう？

- ①速度
- ②重量
- ③形状（幅・長さ・高さ）



答えは左下