

国道155号 豊田南バイパス・国道153号 豊田北バイパス 令和6年8月 工事便り



こちらのQRコードから過去の工事便りもご覧いただけます。



(名四国道事務所HP)



発行 第51号 令和6年8月1日

豊田支部工事等安全協議会
編集長：株式会社荏原製作所 中部支社
TEL 052-446-6764
FAX 052-562-0223

監修：名四国道事務所 豊田出張所
TEL 0565-32-7581
FAX 0565-32-7586

①

工事名	令和5年度 155号豊田南BP道路排水機械設備工事
工期	令和5年8月9日 ~ 令和6年8月30日
施工業者	株式会社荏原製作所 現場代理人：馬場 陽祐 主任技術者：鈴木 敏行 TEL 052-446-6762 FAX 052-562-0223
7月末時点進捗率	65%
8月作業予定	ポンプ据付工、盤据付工、
工事概要	国道155号豊田南バイパスに新設されるアンダーパスにおいて、道路排水設備の設置を行います。
勘八IC側より豊田IC側を望む	

② (②-1・②-2・②-3)

工事名	令和4年度 155号豊田南BP宮町橋綱上部工事
工期	令和5年3月16日 ~ 令和6年11月29日
施工業者	日本ファブテック 株式会社 現場代理人：上 歳生 監理技術者：上 歳生 TEL 0565-47-5270 FAX 0565-47-5271
7月末時点進捗率	90%
8月作業予定	塗装工、コンクリート工、高欄工
工事概要	豊田市東新町～田町で道路橋1橋と歩道橋2橋を架設しています。
豊田IC側より勘八IC側を望む	

③

工事名	令和4年度 155号豊田南BP宮町橋綱上部工事
工期	令和5年3月7日 ~ 令和6年9月30日
施工業者	株式会社IHIインフラシステム 現場代理人：小澤 輝純 監理技術者：小澤 輝純 TEL 0565-41-5524 FAX 0565-41-5525
7月末時点進捗率	100%
8月作業予定	現場整理・後片付け
工事概要	逢妻女川の上流側に渡河する鋼橋を架設しました。
逢妻女川上流側より下流側を望む	

④

工事名	令和4年度 155号豊田南BP宮町高架橋綱上部工事
工期	令和5年3月16日 ~ 令和6年10月30日
施工業者	JFEエンジニアリング株式会社 現場代理人：田中 吉夫 監理技術者：時任 秀哉 TEL 0565-42-7384 FAX 0565-42-7386
7月末時点進捗率	92%
8月作業予定	足場組立工・現場塗装工
工事概要	天王町～宮町地区において、市道宮町宮口線、県道豊田東郷線を跨ぐ鋼橋の架設工事を行っています。
豊田方面から名古屋方面を望む	



⑤

工事名	令和4年度 155号豊田南BP横山橋綱上部工事
工期	令和5年3月7日 ~ 令和6年9月30日
施工業者	日本ファブテック 株式会社 現場代理人：森本 耕次 監理技術者：齊藤 雄輝 TEL 0565-47-5270 FAX 0565-47-5271
7月末時点進捗率	100%
8月作業予定	現場整理・後片付け
工事概要	豊田市横山町で逢妻女川の上流側に渡河する鋼橋を架設しました。
豊田IC側より勘八IC側を望む	

⑥

工事名	令和6年度 豊田出張所管内整備工事
工期	令和6年4月13日 ~ 令和7年3月31日
施工業者	太啓建設 株式会社 現場代理人：林 龍男 監理技術者：林 龍男 TEL 0565-31-1273 FAX 0565-33-8868
7月末時点進捗率	7%
8月作業予定	除草工、応急処理工、盛土工
工事概要	豊田市東新町～扶桑町で豊田南バイパスの擁壁をつくります。また、豊田南北バイパスの除草を行っています。
勘八IC側より豊田IC側を望む	

編集長からひと言

平素は、豊田南・北バイパス工事に関しまして、地域の皆様にはご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。

8月度の工事便りの編集長になりました『令和5年度 155号豊田南BP道路排水機械設備工事』を施工しております、(株)荏原製作所 現場代理人の馬場と申します。

私どもの工事では、155号豊田南BPの本新町7丁目～東新町5丁目において道路排水設備の設置を行います。

引続き豊田南・北バイパス工事にご理解・ご協力の程よろしくお願いたします。