


国道155号 豊田南バイパス・国道153号 豊田北バイパス 令和8年7月 工事便り 1/2



こちらのQRコードから
過去の工事便りもご覧に
なれます



(名四国道事務所HP)



発行 第74号 令和8年7月1日

豊田支部工事等安全協議会

編集長：フジタ道路株式会社

東新作業所

TEL 0565-42-2771

FAX 0565-42-2772

監修：名四国道事務所 豊田出張所

TEL 0565-32-7581

FAX 0565-32-7586

① 工事が完成しました 工事名 令和6年度 155号豊田南BP西山地区道路建設工事 工期 令和6年12月27日 ～ 令和8年6月30日 施工業者 ヤハギ道路株式会社 TEL 0565-41-6105 FAX 0565-41-6105 6月末時点進捗率 100% 7月作業予定 工事が完了しました。この機会に道路にありがとうございました。 工事概要 豊田市逢妻町で豊田南バイパスの土台となる盛土を行っています。  市道員主線OFFランプ	② 工事名 令和7年度 豊田出張所管内整備工事 工期 令和7年7月17日 ～ 令和8年8月31日 施工業者 朝日工業株式会社 TEL 0565-41-3520 FAX 0565-41-3521 6月末時点進捗率 96% 7月作業予定 仮設工 工事概要 豊田市東新町～逢妻町で豊田南バイパスの整備をしています。  豊田市上原町	③ 工事名 令和7年度 155号豊田南BP東宝地区道路建設工事 工期 令和7年7月18日 ～ 令和8年9月30日 施工業者 株式会社光建 TEL 0565-41-8221 FAX 0565-41-8225 6月末時点進捗率 74% 7月作業予定 舗装工、区画線工、防護柵工、排水機造物工 工事概要 豊田市南宮町～逢妻町で国道155号の切り直し路線をまっすぐにもっています。  国道155号北側から南側を望む 国道155号東側排水池を望む	④ 工事が完成しました 工事名 令和7年度 155号豊田南BP西山地区道路建設工事 工期 令和7年7月25日 ～ 令和8年6月8日 施工業者 株式会社ヒメノ TEL 0565-63-5880 FAX 0565-63-5881 6月末時点進捗率 100% 7月作業予定 工事が完了しました。この機会に道路にありがとうございました。 工事概要 豊田市丸根町～横山町で豊田南バイパスの土台となる盛土を行っています。  豊田IC側から豊田動IC側を望む	⑤ 工期を変更しました。 工事名 令和7年度 155号豊田南BP田町地区道路建設工事 工期 令和7年9月8日 ～ 令和8年10月30日 施工業者 株式会社近藤組 TEL 0565-41-5068 FAX 0565-41-5068 6月末時点進捗率 80% 7月作業予定 擁壁工・排水機造物工・路傍板工 工事概要 豊田市本町～宮口町で豊田南バイパスの土台となる盛土を行っています。  豊田動IC側から豊田IC側を望む	⑥ 工事名 令和7年度 155号豊田南BP天王西地区道路建設工事 工期 令和7年9月8日 ～ 令和8年9月30日 施工業者 ヤハギ道路株式会社 TEL 0565-41-6105 FAX 0565-41-6105 6月末時点進捗率 75% 7月作業予定 道路土工、機造物撤去工、排水機造物工、地盤改良工 工事概要 豊田市宮口町～天王町で豊田南バイパスの土台となる盛土、県道豊田線との交差点をつくっています。  豊田IC側から豊田動IC側を望む
⑦ 工事が完成しました 工事名 令和7年度 155号豊田南BP天王東地区道路建設工事 工期 令和7年9月8日 ～ 令和8年6月26日 施工業者 太啓建設株式会社 TEL 0565-31-1273 FAX 050-5526-0886 6月末時点進捗率 100% 7月作業予定 工事が完了しました。この機会に道路にありがとうございました。 工事概要 豊田市天王町～丸根町で豊田南バイパスの土台となる盛土を行っています。  豊田動IC側から豊田IC側を望む	⑧ 工事名 令和7年度 155号豊田南BPCTV設備工事 工期 令和7年10月1日 ～ 令和8年12月18日 施工業者 NDS株式会社 TEL 052-445-2133 FAX 052-445-2140 6月末時点進捗率 48% 7月作業予定 基礎設置、支柱設置、機器設置 工事概要 豊田市東新町～逢妻町で道路の様子を確認するためのカメラを取り付けています。  国道155号 東新町5丁目	⑨ 工事名 令和7年度 155号豊田南BP通信設備工事 工期 令和7年11月4日 ～ 令和8年12月18日 施工業者 朝日電気工業株式会社 TEL 052-471-3263 FAX 052-486-2568 6月末時点進捗率 51% 7月作業予定 現地調査 工事概要 豊田市東新町～逢妻町で道路情報を伝える表示板を取り付けています。  豊田動IC側から豊田IC側を望む	⑩ 工事名 令和7年度 155号豊田南BP電気設備工事 工期 令和7年11月18日 ～ 令和8年12月18日 施工業者 NDS株式会社 TEL 052-445-2133 FAX 052-445-2140 6月末時点進捗率 30% 7月作業予定 受変電設備工 工事概要 豊田市東新町～逢妻町で道路照明を取り付けています。  国道153号 東側から西側を望む	⑪ 工事名 令和7年度 155号豊田南BP東新地区舗装工事 工期 令和8年4月1日 ～ 令和8年12月11日 施工業者 フジタ道路株式会社 TEL 0565-42-2771 FAX 0565-42-2772 6月末時点進捗率 6% 7月作業予定 路床土、排水機造物設置 工事概要 豊田市本町～東新町で豊田南バイパスのアスファルト舗装工事をおこなっています。  豊田IC側から豊田動IC側を望む	⑫ 工事名 令和7年度 155号豊田南BP本新地区舗装工事 工期 令和8年4月1日 ～ 令和8年12月11日 施工業者 岐建株式会社 TEL 後日記載 FAX 後日記載 6月末時点進捗率 3% 7月作業予定 道路土工、擁壁工、仮設工 工事概要 豊田市東新町～本新町で豊田南バイパスのアスファルト舗装工事をおこなっています。  豊田IC側から豊田動IC側を望む

国道155号 豊田南バイパス・国道153号 豊田北バイパス 令和8年7月 工事便り 2/2

④ 工 事 名 令和7年度 155号豊田南BP本新北区舗装工事 工 期 令和8年4月1日 ～ 令和8年12月11日 施 工 業 者 坂建設株式会社 TEL 後日記載 FAX 後日記載 6月末時点進捗率 3% 7月作業予定 道路土工、排水構造物工 工 事 概 要 豊田市東新町～本新町で豊田南バイパスのアスファルト舗装工事をおこないます。  豊田IC側から豊田動ノIC側を望む	⑤ 工 事 名 令和7年度 155号豊田南BP田町地区舗装工事 工 期 令和8年4月1日 ～ 令和8年12月11日 施 工 業 者 大有建設株式会社 TEL 050-5865-7528 FAX 050-5865-7529 6月末時点進捗率 0% 7月作業予定 排水構造物工、舗装工 工 事 概 要 豊田市田町で豊田南バイパスのアスファルト舗装工事をおこないます。  豊田IC側から豊田動ノIC側を望む	⑥ 工 事 名 令和7年度 155号豊田南BP宮口西地区舗装工事 工 期 令和8年4月1日 ～ 令和8年12月11日 施 工 業 者 東亜道路工業株式会社 TEL 050-5865-7270 FAX 050-5865-7271 6月末時点進捗率 17% 7月作業予定 道路土工、排水構造物工、陥没工 工 事 概 要 豊田市宮口町～天王町で豊田南バイパスのアスファルト舗装工事をおこないます。  豊田IC側から豊田動ノIC側を望む
---	--	--

⑦ 工 事 名 令和7年度 155号豊田南BP宮口東地区舗装工事 工 期 令和8年4月1日 ～ 令和8年12月11日 施 工 業 者 大有建設株式会社 TEL 050-5865-7528 FAX 050-5865-7529 6月末時点進捗率 0% 7月作業予定 道路土工、排水構造物工 工 事 概 要 豊田市田町～天王町で豊田南バイパスのアスファルト舗装工事をおこないます。  豊田IC側から豊田動ノIC側を望む	⑧ 工 事 名 令和7年度 155号豊田南BP天玉西地区舗装工事 工 期 令和8年4月1日 ～ 令和8年12月11日 施 工 業 者 常陸工業株式会社 TEL 052-803-3431 FAX 052-803-4394 6月末時点進捗率 0% 7月作業予定 準備工、測量 工 事 概 要 豊田市天玉町～天王町で豊田南バイパスのアスファルト舗装工事をおこないます。  豊田IC側から豊田動ノIC側を望む	⑨ 工 事 名 令和7年度 155号豊田南BP天玉中地区舗装工事 工 期 令和8年4月1日 ～ 令和8年12月11日 施 工 業 者 大林道路株式会社 TEL 0565-24-3663 FAX 0565-24-8494 6月末時点進捗率 2% 7月作業予定 道路土工・道路付属施設工・防護柵工 工 事 概 要 豊田市天玉町～天王町で豊田南バイパスのアスファルト舗装工事をおこないます。  豊田IC側から豊田動ノIC側を望む	⑩ 工 事 名 令和7年度 155号豊田南BP天玉東地区舗装工事 工 期 令和8年4月1日 ～ 令和8年12月11日 施 工 業 者 日本道路株式会社 TEL 0566-62-6588 FAX 0566-62-6801 6月末時点進捗率 0% 7月作業予定 準備工、起工測量、真正交差点内の既設 工 事 概 要 豊田市天王町～真宝町で豊田南バイパスのアスファルト舗装工事をおこないます。  豊田IC側から豊田動ノIC側を望む
---	---	--	---

⑪ 工 事 名 令和7年度 155号豊田南BP逢東地区道路建設工事 工 期 令和8年4月1日 ～ 令和8年12月11日 施 工 業 者 中部土木株式会社 TEL 0565-42-5610 FAX 0565-42-5611 6月末時点進捗率 6% 7月作業予定 除草工、道路土工 工 事 概 要 豊田市逢東町で豊田南バイパスの擁壁工事、アスファルト舗装工事をおこないます。  豊田動ノIC側から豊田IC側を望む	⑫ 工 事 名 令和7年度 155号豊田南BP豊田西部道路建設工事 工 期 令和8年4月1日 ～ 令和9年2月26日 施 工 業 者 中日建設株式会社 TEL 0565-41-3492 FAX 0565-41-3493 6月末時点進捗率 3% 7月作業予定 擁壁工、防止柵工 工 事 概 要 豊田市東新町～天王町において豊田南バイパスを支えるための擁壁をつくります。  豊田IC側から豊田動ノIC側を望む	⑬ 工 事 名 令和7年度 155号豊田南BP橋脚設置工事 工 期 令和8年3月30日 ～ 令和8年12月11日 施 工 業 者 木村建設株式会社 TEL 0565-41-4931 FAX 0565-41-4932 6月末時点進捗率 2% 7月作業予定 準備工、現地調査、工業製作 工 事 概 要 豊田市東新町～逢東町で豊田南バイパスをより安全にご利用していただくための大型橋脚を設置します。  国道153号 東側から西側を望む
--	--	--

国道155号豊田南バイパス 工事現場の一コマ



編集長からひと言

平素は、豊田南・北バイパス工事に関しまして、地域の皆様にはご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。

令和8年7月度の工事便りの編集長になりました『令和7年度 155号豊田南BP東新地区舗装工事』を施工しております、フジタ道路㈱ 監理技術者です。本工事では、東新町において豊田南バイパス本線の排水側溝、中央分離帯の築造や舗装を行っています。

これから、梅雨明けと共に、また暑い夏がやってきます。作業する仲間も少しバテ気味になりますが、開通に向けて、みんな頑張ってます。

工事期間中は地元の方々には何かとご負担をおかけしますが、引き続き豊田南・北バイパス工事にご理解・ご協力の程よろしくお願い致します。