


沿線地域の皆さま方へ 国道23号蒲郡バイパスの工事状況をお知らせします。

# 蒲郡バイパス 工事便り

発行 第14号  
平成25年7月1日

蒲郡バイパス支部工事安全協議会  
編集長:黒柳建設(株) 榊原 繁則  
TEL0533-68-9611、FAX0533-68-9612

監修:名四国道事務所豊川分室  
(豊川建設監督官詰所)  
※4月1日より名称変更しました。  
TEL 0533-81-2951、FAX 0533-76-2974



<p>①</p> <p>工事名 平成23年度 23号蒲郡BP幸田芦谷IC道路建設工事 工 期 平成24年3月30日～平成25年8月19日 施工業者 (株)近藤組 TEL 0564-64-2462、FAX 0564-64-2463 5月末時点進捗率 87% 6月作業内容 大型ブロック</p> <p>幸田芦谷ICより調整池施工箇所を望む</p>	<p>②</p> <p>工事名 平成24年度 23号蒲郡BP芦谷道路建設工事 工 期 平成25年2月9日～平成26年1月31日 施工業者 若築建設(株) TEL 0533-68-7488、FAX 0533-68-7499 5月末時点進捗率 10% 6月作業内容 掘削工、残土運搬工</p> <p>幸田芦谷ICより豊橋側を望む</p>	<p>③</p> <p>工事名 平成24年度 23号蒲郡BP芦谷西道路建設工事 工 期 平成25年3月19日～平成25年11月29日 施工業者 (株)ヒメノ TEL 0564-62-6918、FAX 0533-62-6919 5月末時点進捗率 0% 6月作業内容 伐採・除根</p> <p>豊橋側より名古屋側を望む</p>	<p>④</p> <p>工事名 平成25年度 23号蒲郡BP芦谷地区道路建設工事 工 期 平成25年5月24日～平成26年3月27日 施工業者 朝日工業(株) TEL 0564-64-0526、FAX 0564-64-0527 5月末時点進捗率 0% 6月作業内容 準備中</p> <p>豊橋側より名古屋側を望む</p>	<p>⑤</p> <p>工事名 平成25年度 23号蒲郡BP芦谷東舗装工事 工 期 平成25年5月1日～平成26年3月27日 施工業者 鹿島道路(株) TEL 0564-64-4551、FAX 0564-64-4552 5月末時点進捗率 0% 6月作業内容 準備中</p> <p>豊橋側から名古屋側を望む</p>	<p>⑥</p> <p>工事名 平成24年度 23号蒲郡BPトンネル受変電設備工事 工 期 平成25年3月9日～平成26年3月20日 施工業者 (株)柿本商会 TEL 076-268-2111、FAX 076-268-2944 5月末時点進捗率 0% 6月作業内容 準備中</p> <p>(仮)坂野トンネル電気室を望む</p>
---	--	---	--	--	---

<p>⑦</p> <p>工事名 平成25年度 23号蒲郡BPトンネル照明設備工事 工 期 平成25年5月25日～平成26年3月20日 施工業者 白川電気土木(株) TEL 052-882-1285、FAX052-872-1074 5月末時点進捗率 0% 6月作業内容 準備中</p> <p>(仮)坂野トンネルより豊橋側を望む</p>	<p>⑧</p> <p>工事名 平成25年度 23号蒲郡BPトンネル防災設備工事 工 期 平成25年6月6日～平成26年3月20日 施工業者 インデンエンジニアリング(株) TEL 0573-25-6600、FAX 0573-25-6601 5月末時点進捗率 0% 6月作業内容 準備中</p> <p>名古屋側より(仮)坂野トンネルを望む</p>	<p>⑨</p> <p>工事名 平成24年度 23号蒲郡BP柏原道路建設工事 工 期 平成24年9月22日～平成25年7月31日 施工業者 鈴中工業(株) TEL 0533-69-3663、FAX 0533-65-9520 5月末時点進捗率 92% 6月作業内容 補強土壁、路体盛土</p> <p>豊橋側より名古屋側を望む</p>	<p>⑩</p> <p>工事名 平成25年度 23号蒲郡BP柏原地区舗装工事 工 期 平成25年4月24日～平成26年3月27日 施工業者 日本道路(株) TEL 0566-62-6588、FAX 0566-62-6801 5月末時点進捗率 0% 6月作業内容 準備中</p> <p>名古屋側より豊橋側を望む</p>	<p>⑪</p> <p>工事名 平成25年度 23号蒲郡BP西IC舗装工事 工 期 平成25年5月1日～平成26年3月27日 施工業者 ガイアート・K(株) TEL 052-361-3251、FAX 052-353-6488 5月末時点進捗率 0% 6月作業内容 準備中</p> <p>名古屋側より豊橋側を望む</p>	<p>⑫</p> <p>工事名 平成24年度 23号蒲郡BP上名取西道路建設工事 工 期 平成24年9月7日～平成25年7月31日 施工業者 黒柳建設(株) TEL 0533-68-9611、FAX 0533-68-9612 5月末時点進捗率 88% 6月作業内容 路体盛土</p> <p>豊橋側より名古屋側を望む</p>
--	---	---	--	---	---

新規工事です！



<p>⑬</p> <p>工事名 平成24年度 23号蒲郡BP上名取東道路建設工事</p> <p>工期 平成25年1月29日～平成26年1月31日</p> <p>施工業者 矢作建設工業㈱ TEL 0533-56-9567、FAX 0533-56-9568</p> <p>5月末時点進捗率 13%</p> <p>6月作業内容 掘削工、鉄筋挿入</p>  <p>豊橋側より名古屋側を望む</p>	<p>⑭</p> <p>工事名 平成23年度 23号蒲郡BP神ノ郷高架橋PC上部工事</p> <p>工期 平成24年2月25日～平成25年6月7日</p> <p>施工業者 ㈱安部日鋼工業 TEL 0533-69-1464、FAX 0533-69-1465</p> <p>5月末時点進捗率 100%</p> <p>6月作業内容 完成</p>  <p>名古屋側より豊橋側を望む</p>	<p>⑮</p> <p>工事名 平成23年度 23号蒲郡BP神ノ郷高架橋下部工事</p> <p>工期 平成23年9月23日～平成25年5月22日</p> <p>施工業者 ㈱ピーエス三菱 TEL 0533-66-3570、FAX 0533-66-3580</p> <p>5月末時点進捗率 100%</p> <p>6月作業内容 完成</p>  <p>豊橋側より名古屋側を望む</p>	<p>⑯</p> <p>工事名 平成24年度 23号蒲郡BP清田道路建設工事</p> <p>工期 平成24年11月9日～平成25年12月3日</p> <p>施工業者 TSUCHIYA㈱ TEL 0533-68-7776、FAX 0533-68-7776</p> <p>5月末時点進捗率 51%</p> <p>6月作業内容 掘削工、残土運搬</p>  <p>名古屋側より豊橋側を望む</p>	<p>⑰</p> <p>工事名 平成24年度 23号蒲郡BP清田西地区道路建設工事</p> <p>工期 平成25年3月12日～平成25年9月30日</p> <p>施工業者 ㈱ヒメノ TEL 0533-68-5502、FAX 0533-68-5508</p> <p>5月末時点進捗率 0%</p> <p>6月作業内容 残土運搬</p>  <p>工事箇所より北側を望む</p>	<p>⑱</p> <p>工事名 平成25年度 23号蒲郡BP清田西地区道路建設工事</p> <p>工期 平成25年6月14日～平成26年1月20日</p> <p>施工業者 大和小田急建設㈱ TEL 052-741-5688、FAX 052-733-7885</p> <p>5月末時点進捗率 0%</p> <p>6月作業内容 準備中</p>  <p>工事箇所から南側を望む</p>
---	--	--	---	---	--

完了しました！

完了しました！

新規工事です！

<p>⑲</p> <p>工事名 平成25年度 23号蒲郡BP清田東地区道路建設工事</p> <p>工期 平成25年6月15日～平成26年1月20日</p> <p>施工業者 若築建設㈱ TEL 0533-68-7488、FAX 0533-68-7499</p> <p>5月末時点進捗率 0%</p> <p>6月作業内容 準備中</p>  <p>豊橋側より名古屋側を望む</p>	<p>⑳</p> <p>工事名 平成24年度 23号蒲郡BP清田東道路建設工事</p> <p>工期 平成24年7月27日～平成25年7月16日</p> <p>施工業者 ㈱ヒメノ TEL 0533-68-5502、FAX 0533-68-5508</p> <p>5月末時点進捗率 85%</p> <p>6月作業内容 掘削工、鉄筋挿入、橋台工</p>  <p>名古屋側より豊橋側を望む</p>	<p>㉑</p> <p>工事名 平成25年度 23号蒲郡BP蒲郡IC道路建設工事</p> <p>工期 平成25年5月23日～平成26年3月27日</p> <p>施工業者 長坂建設興業㈱ TEL 0533-65-8590、FAX 0533-65-8591</p> <p>5月末時点進捗率 0%</p> <p>6月作業内容 準備中</p>  <p>名古屋側より豊橋側を望む</p>	<p>㉒</p> <p>工事名 平成23年度 23号蒲郡BP蒲郡IC鋼上部工事</p> <p>工期 平成24年3月1日～平成25年8月19日</p> <p>施工業者 ㈱横河ブリッジ TEL 0533-75-6004、FAX 0533-75-6009</p> <p>5月末時点進捗率 94%</p> <p>6月作業内容 床版工</p>  <p>名古屋側より豊橋側を望む</p>	<p>㉓</p> <p>工事名 平成25年度 23号蒲郡BP蒲郡IC下部工事</p> <p>工期 平成25年6月7日～平成26年3月27日</p> <p>施工業者 山旺建設㈱ TEL 0563-56-3191、FAX 0563-54-0903</p> <p>5月末時点進捗率 0%</p> <p>6月作業内容 準備中</p>  <p>豊橋側より名古屋側を望む</p>	<p>㉔</p> <p>工事名 平成24年度 23号蒲郡BP蒲郡ICランプ橋鋼上部工事</p> <p>工期 平成25年1月10日～平成25年11月22日</p> <p>施工業者 瀧上工業㈱ TEL 0533-56-9613、FAX 0533-56-9623</p> <p>5月末時点進捗率 63%</p> <p>6月作業内容 架設準備</p>  <p>豊橋側より名古屋側を望む</p>
--	--	---	--	--	---

新規工事です！

新規工事です！

<p>㉕</p> <p>工事名 平成24年度 23号蒲郡BP蒲郡ICランプ橋PC上部工事</p> <p>工期 平成25年3月12日～平成25年12月20日</p> <p>施工業者 川田建設㈱ TEL 052-222-3310、FAX 052-222-3315</p> <p>5月末時点進捗率 0%</p> <p>6月作業内容 準備中</p>  <p>豊橋側より(仮)蒲郡ICランプ部を望む</p>
---



現場代理人

現場スタッフ

### 編集長から一言

平素は、国道23号蒲郡バイパス工事に対しまして、地域の皆様のご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。

私どもの工事は(仮)蒲郡西ICから(仮)神ノ郷トンネル付近までの区間におきまして、バイパス本線を掘削と盛土で造る工事です。昨年の11月頃から伐採に着工し、掘削及び盛土をしてきました。今年3月には掘削を完了し、現在は上名取池西側付近の本線盛土工事を行っています。早期の開通に向けて、新規に始まる工事が増え、工事車両の出入りも多くなってきます。お気づきの点があれば気軽にお申し付けください。

なお、安全には十分注意して作業を行って参りますので引き続きご理解ご協力のほど宜しくお願い致します。

平成24年度 23号蒲郡BP上名取西道路建設工事 黒柳建設(株) 現場代理人 榊原 繁則