


沿線地域の皆さまへ 国道23号蒲郡バイパスの工事状況をお知らせします。

蒲郡バイパス 工事便り

発行 第17号
平成25年10月1日

蒲郡バイパス支部工事安全協議会
編集長: 瀧上工業(株) 小野寺 秀夫
TEL0533-56-9613、FAX0533-56-9623

監修: 名四国道事務所豊川分室
(豊川建設監督官詰所)
TEL 0533-81-2951、FAX 0533-76-2974



<p>①</p> <table border="1"> <tr><td>工事名</td><td>平成25年度 23号蒲郡BP芦谷西舗装工事</td></tr> <tr><td>工期</td><td>平成25年8月16日～平成26年3月27日</td></tr> <tr><td>施工業者</td><td>大林道路(株) TEL 0564-83-5920、FAX 0564-83-5935</td></tr> <tr><td>8月末時点進捗率</td><td>0%</td></tr> <tr><td>9月作業内容</td><td>準備中</td></tr> <tr><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">名古屋側より豊橋側を望む</td></tr> </table>	工事名	平成25年度 23号蒲郡BP芦谷西舗装工事	工期	平成25年8月16日～平成26年3月27日	施工業者	大林道路(株) TEL 0564-83-5920、FAX 0564-83-5935	8月末時点進捗率	0%	9月作業内容	準備中			名古屋側より豊橋側を望む		<p>②</p> <table border="1"> <tr><td>工事名</td><td>平成24年度 23号蒲郡BP芦谷道路建設工事</td></tr> <tr><td>工期</td><td>平成25年2月9日～平成26年3月20日</td></tr> <tr><td>施工業者</td><td>若築建設(株) TEL 0533-68-7488、FAX 0533-68-7499</td></tr> <tr><td>8月末時点進捗率</td><td>24%</td></tr> <tr><td>9月作業内容</td><td>掘削・残土運搬、鉄筋挿入、アンカー</td></tr> <tr><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">終点側より起点側を望む</td></tr> </table>	工事名	平成24年度 23号蒲郡BP芦谷道路建設工事	工期	平成25年2月9日～平成26年3月20日	施工業者	若築建設(株) TEL 0533-68-7488、FAX 0533-68-7499	8月末時点進捗率	24%	9月作業内容	掘削・残土運搬、鉄筋挿入、アンカー			終点側より起点側を望む		<p>③</p> <table border="1"> <tr><td>工事名</td><td>平成24年度 23号蒲郡BP芦谷西道路建設工事</td></tr> <tr><td>工期</td><td>平成25年3月19日～平成25年11月29日</td></tr> <tr><td>施工業者</td><td>翰ヒメノ TEL 0564-62-6918、FAX 0533-62-6919</td></tr> <tr><td>8月末時点進捗率</td><td>37%</td></tr> <tr><td>9月作業内容</td><td>掘削・残土運搬、防火ブロック</td></tr> <tr><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">豊橋側より名古屋側を望む</td></tr> </table>	工事名	平成24年度 23号蒲郡BP芦谷西道路建設工事	工期	平成25年3月19日～平成25年11月29日	施工業者	翰ヒメノ TEL 0564-62-6918、FAX 0533-62-6919	8月末時点進捗率	37%	9月作業内容	掘削・残土運搬、防火ブロック			豊橋側より名古屋側を望む		<p>④</p> <table border="1"> <tr><td>工事名</td><td>平成25年度 23号蒲郡BP芦谷地区道路建設工事</td></tr> <tr><td>工期</td><td>平成25年5月24日～平成26年3月27日</td></tr> <tr><td>施工業者</td><td>朝日工業(株) TEL 0564-64-0526、FAX 0564-64-0527</td></tr> <tr><td>8月末時点進捗率</td><td>15%</td></tr> <tr><td>9月作業内容</td><td>路床盛土、鉄筋挿入</td></tr> <tr><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">名古屋側より豊橋側を望む</td></tr> </table>	工事名	平成25年度 23号蒲郡BP芦谷地区道路建設工事	工期	平成25年5月24日～平成26年3月27日	施工業者	朝日工業(株) TEL 0564-64-0526、FAX 0564-64-0527	8月末時点進捗率	15%	9月作業内容	路床盛土、鉄筋挿入			名古屋側より豊橋側を望む		<p>⑤</p> <table border="1"> <tr><td>工事名</td><td>平成25年度 23号蒲郡BP芦谷東舗装工事</td></tr> <tr><td>工期</td><td>平成25年5月1日～平成26年3月27日</td></tr> <tr><td>施工業者</td><td>鹿島道路(株) TEL 0564-64-4551、FAX 0564-64-4552</td></tr> <tr><td>8月末時点進捗率</td><td>5%</td></tr> <tr><td>9月作業内容</td><td>排水構造物</td></tr> <tr><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">名古屋側より豊橋側を望む</td></tr> </table>	工事名	平成25年度 23号蒲郡BP芦谷東舗装工事	工期	平成25年5月1日～平成26年3月27日	施工業者	鹿島道路(株) TEL 0564-64-4551、FAX 0564-64-4552	8月末時点進捗率	5%	9月作業内容	排水構造物			名古屋側より豊橋側を望む		<p>⑥</p> <table border="1"> <tr><td>工事名</td><td>平成24年度 23号蒲郡BPトンネル受変電設備工事</td></tr> <tr><td>工期</td><td>平成25年3月9日～平成26年3月20日</td></tr> <tr><td>施工業者</td><td>翰楠本商会 TEL 076-268-2111、FAX 076-268-2944</td></tr> <tr><td>8月末時点進捗率</td><td>0%</td></tr> <tr><td>9月作業内容</td><td>準備中</td></tr> <tr><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">(仮)坂野トンネル電気室を望む</td></tr> </table>	工事名	平成24年度 23号蒲郡BPトンネル受変電設備工事	工期	平成25年3月9日～平成26年3月20日	施工業者	翰楠本商会 TEL 076-268-2111、FAX 076-268-2944	8月末時点進捗率	0%	9月作業内容	準備中			(仮)坂野トンネル電気室を望む	
工事名	平成25年度 23号蒲郡BP芦谷西舗装工事																																																																																								
工期	平成25年8月16日～平成26年3月27日																																																																																								
施工業者	大林道路(株) TEL 0564-83-5920、FAX 0564-83-5935																																																																																								
8月末時点進捗率	0%																																																																																								
9月作業内容	準備中																																																																																								
名古屋側より豊橋側を望む																																																																																									
工事名	平成24年度 23号蒲郡BP芦谷道路建設工事																																																																																								
工期	平成25年2月9日～平成26年3月20日																																																																																								
施工業者	若築建設(株) TEL 0533-68-7488、FAX 0533-68-7499																																																																																								
8月末時点進捗率	24%																																																																																								
9月作業内容	掘削・残土運搬、鉄筋挿入、アンカー																																																																																								
終点側より起点側を望む																																																																																									
工事名	平成24年度 23号蒲郡BP芦谷西道路建設工事																																																																																								
工期	平成25年3月19日～平成25年11月29日																																																																																								
施工業者	翰ヒメノ TEL 0564-62-6918、FAX 0533-62-6919																																																																																								
8月末時点進捗率	37%																																																																																								
9月作業内容	掘削・残土運搬、防火ブロック																																																																																								
豊橋側より名古屋側を望む																																																																																									
工事名	平成25年度 23号蒲郡BP芦谷地区道路建設工事																																																																																								
工期	平成25年5月24日～平成26年3月27日																																																																																								
施工業者	朝日工業(株) TEL 0564-64-0526、FAX 0564-64-0527																																																																																								
8月末時点進捗率	15%																																																																																								
9月作業内容	路床盛土、鉄筋挿入																																																																																								
名古屋側より豊橋側を望む																																																																																									
工事名	平成25年度 23号蒲郡BP芦谷東舗装工事																																																																																								
工期	平成25年5月1日～平成26年3月27日																																																																																								
施工業者	鹿島道路(株) TEL 0564-64-4551、FAX 0564-64-4552																																																																																								
8月末時点進捗率	5%																																																																																								
9月作業内容	排水構造物																																																																																								
名古屋側より豊橋側を望む																																																																																									
工事名	平成24年度 23号蒲郡BPトンネル受変電設備工事																																																																																								
工期	平成25年3月9日～平成26年3月20日																																																																																								
施工業者	翰楠本商会 TEL 076-268-2111、FAX 076-268-2944																																																																																								
8月末時点進捗率	0%																																																																																								
9月作業内容	準備中																																																																																								
(仮)坂野トンネル電気室を望む																																																																																									

<p>⑦</p> <table border="1"> <tr><td>工事名</td><td>平成25年度 23号蒲郡BPトンネル照明設備工事</td></tr> <tr><td>工期</td><td>平成25年5月25日～平成26年3月20日</td></tr> <tr><td>施工業者</td><td>白川電気土木(株) TEL 0533-56-9696、FAX 0533-56-9696</td></tr> <tr><td>8月末時点進捗率</td><td>0%</td></tr> <tr><td>9月作業内容</td><td>準備中</td></tr> <tr><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">(仮)坂野トンネルより豊橋側を望む</td></tr> </table>	工事名	平成25年度 23号蒲郡BPトンネル照明設備工事	工期	平成25年5月25日～平成26年3月20日	施工業者	白川電気土木(株) TEL 0533-56-9696、FAX 0533-56-9696	8月末時点進捗率	0%	9月作業内容	準備中			(仮)坂野トンネルより豊橋側を望む		<p>⑧</p> <table border="1"> <tr><td>工事名</td><td>平成25年度 23号蒲郡BPトンネル防災設備工事</td></tr> <tr><td>工期</td><td>平成25年6月6日～平成26年3月20日</td></tr> <tr><td>施工業者</td><td>インテンエンジニアリング(株) TEL 0573-25-6600、FAX 0573-25-6601</td></tr> <tr><td>8月末時点進捗率</td><td>0%</td></tr> <tr><td>9月作業内容</td><td>準備中</td></tr> <tr><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">名古屋側より(仮)坂野トンネルを望む</td></tr> </table>	工事名	平成25年度 23号蒲郡BPトンネル防災設備工事	工期	平成25年6月6日～平成26年3月20日	施工業者	インテンエンジニアリング(株) TEL 0573-25-6600、FAX 0573-25-6601	8月末時点進捗率	0%	9月作業内容	準備中			名古屋側より(仮)坂野トンネルを望む		<p>⑨</p> <table border="1"> <tr><td>工事名</td><td>平成25年度 23号蒲郡BP柏原地区舗装工事</td></tr> <tr><td>工期</td><td>平成25年4月24日～平成26年3月27日</td></tr> <tr><td>施工業者</td><td>日本道路(株) TEL 0533-65-7503、FAX 0533-65-7504</td></tr> <tr><td>8月末時点進捗率</td><td>8%</td></tr> <tr><td>9月作業内容</td><td>排水構造物、情報ボックス</td></tr> <tr><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">名古屋側より豊橋側を望む</td></tr> </table>	工事名	平成25年度 23号蒲郡BP柏原地区舗装工事	工期	平成25年4月24日～平成26年3月27日	施工業者	日本道路(株) TEL 0533-65-7503、FAX 0533-65-7504	8月末時点進捗率	8%	9月作業内容	排水構造物、情報ボックス			名古屋側より豊橋側を望む		<p>⑩</p> <table border="1"> <tr><td>工事名</td><td>平成25年度 23号蒲郡BP蒲郡西IC舗装工事</td></tr> <tr><td>工期</td><td>平成25年5月1日～平成26年3月27日</td></tr> <tr><td>施工業者</td><td>(株)ガイアート・K TEL 0533-56-9740、FAX 0533-56-9741</td></tr> <tr><td>8月末時点進捗率</td><td>12%</td></tr> <tr><td>9月作業内容</td><td>路肩盛土、排水構造物</td></tr> <tr><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">名古屋側より豊橋側を望む</td></tr> </table>	工事名	平成25年度 23号蒲郡BP蒲郡西IC舗装工事	工期	平成25年5月1日～平成26年3月27日	施工業者	(株)ガイアート・K TEL 0533-56-9740、FAX 0533-56-9741	8月末時点進捗率	12%	9月作業内容	路肩盛土、排水構造物			名古屋側より豊橋側を望む		<p>⑪</p> <table border="1"> <tr><td>工事名</td><td>平成25年度 23号蒲郡BP上名取地区舗装工事</td></tr> <tr><td>工期</td><td>平成25年7月3日～平成26年3月27日</td></tr> <tr><td>施工業者</td><td>中部土木(株) TEL 0533-65-8499、FAX 0533-65-8944</td></tr> <tr><td>8月末時点進捗率</td><td>0%</td></tr> <tr><td>9月作業内容</td><td>排水構造物</td></tr> <tr><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">豊橋側より名古屋側を望む</td></tr> </table>	工事名	平成25年度 23号蒲郡BP上名取地区舗装工事	工期	平成25年7月3日～平成26年3月27日	施工業者	中部土木(株) TEL 0533-65-8499、FAX 0533-65-8944	8月末時点進捗率	0%	9月作業内容	排水構造物			豊橋側より名古屋側を望む		<p>⑫</p> <table border="1"> <tr><td>工事名</td><td>平成24年度 23号蒲郡BP上名取東道路建設工事</td></tr> <tr><td>工期</td><td>平成25年1月29日～平成26年1月31日</td></tr> <tr><td>施工業者</td><td>矢作建設工業(株) TEL 0533-56-9567、FAX 0533-56-9568</td></tr> <tr><td>8月末時点進捗率</td><td>43%</td></tr> <tr><td>9月作業内容</td><td>掘削、補強土壁</td></tr> <tr><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">豊橋側より名古屋側を望む</td></tr> </table>	工事名	平成24年度 23号蒲郡BP上名取東道路建設工事	工期	平成25年1月29日～平成26年1月31日	施工業者	矢作建設工業(株) TEL 0533-56-9567、FAX 0533-56-9568	8月末時点進捗率	43%	9月作業内容	掘削、補強土壁			豊橋側より名古屋側を望む	
工事名	平成25年度 23号蒲郡BPトンネル照明設備工事																																																																																								
工期	平成25年5月25日～平成26年3月20日																																																																																								
施工業者	白川電気土木(株) TEL 0533-56-9696、FAX 0533-56-9696																																																																																								
8月末時点進捗率	0%																																																																																								
9月作業内容	準備中																																																																																								
(仮)坂野トンネルより豊橋側を望む																																																																																									
工事名	平成25年度 23号蒲郡BPトンネル防災設備工事																																																																																								
工期	平成25年6月6日～平成26年3月20日																																																																																								
施工業者	インテンエンジニアリング(株) TEL 0573-25-6600、FAX 0573-25-6601																																																																																								
8月末時点進捗率	0%																																																																																								
9月作業内容	準備中																																																																																								
名古屋側より(仮)坂野トンネルを望む																																																																																									
工事名	平成25年度 23号蒲郡BP柏原地区舗装工事																																																																																								
工期	平成25年4月24日～平成26年3月27日																																																																																								
施工業者	日本道路(株) TEL 0533-65-7503、FAX 0533-65-7504																																																																																								
8月末時点進捗率	8%																																																																																								
9月作業内容	排水構造物、情報ボックス																																																																																								
名古屋側より豊橋側を望む																																																																																									
工事名	平成25年度 23号蒲郡BP蒲郡西IC舗装工事																																																																																								
工期	平成25年5月1日～平成26年3月27日																																																																																								
施工業者	(株)ガイアート・K TEL 0533-56-9740、FAX 0533-56-9741																																																																																								
8月末時点進捗率	12%																																																																																								
9月作業内容	路肩盛土、排水構造物																																																																																								
名古屋側より豊橋側を望む																																																																																									
工事名	平成25年度 23号蒲郡BP上名取地区舗装工事																																																																																								
工期	平成25年7月3日～平成26年3月27日																																																																																								
施工業者	中部土木(株) TEL 0533-65-8499、FAX 0533-65-8944																																																																																								
8月末時点進捗率	0%																																																																																								
9月作業内容	排水構造物																																																																																								
豊橋側より名古屋側を望む																																																																																									
工事名	平成24年度 23号蒲郡BP上名取東道路建設工事																																																																																								
工期	平成25年1月29日～平成26年1月31日																																																																																								
施工業者	矢作建設工業(株) TEL 0533-56-9567、FAX 0533-56-9568																																																																																								
8月末時点進捗率	43%																																																																																								
9月作業内容	掘削、補強土壁																																																																																								
豊橋側より名古屋側を望む																																																																																									

⑬	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP神ノ郷地区道路建設工事 工期 平成25年6月22日～平成26年3月27日 施工業者 関興業(株) TEL 0533-65-8837、FAX 0533-65-8847 8月末時点 進捗率 1% 9月作業内容 A1橋台、補強土壁  名古屋側より豊橋側を望む	⑭	工事名 平成24年度 23号蒲郡BP清田西地区道路建設工事 工期 平成25年3月12日～平成25年9月30日 施工業者 (株)ヒメノ TEL 0533-68-5502、FAX 0533-68-5508 8月末時点 進捗率 99% 9月作業内容 現場完了  工事箇所より北側を望む	⑮	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP清田東地区道路建設工事 工期 平成25年6月14日～平成26年1月20日 施工業者 大和小田急建設(株) TEL 0533-56-9023、FAX 0533-56-9025 8月末時点 進捗率 1% 9月作業内容 掘削、残土運搬  工事箇所から南側を望む	⑯	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP清田東地区道路建設工事 工期 平成25年6月15日～平成26年1月20日 施工業者 若築建設(株) TEL 0533-67-9227、FAX 0533-67-9228 8月末時点 進捗率 2% 9月作業内容 掘削、残土運搬  工事箇所から北側を望む	⑰	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP清田東道路建設工事 工期 平成25年8月20日～平成26年3月27日 施工業者 日舗建設(株) TEL 052-205-7337、FAX 052-205-7338 8月末時点 進捗率 0% 9月作業内容 準備中  工事箇所から南側を望む	⑱	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP清田西道路建設工事 工期 平成25年8月20日～平成26年3月27日 施工業者 (株)近藤組 TEL 0533-56-9602、FAX 0533-56-9603 8月末時点 進捗率 0% 9月作業内容 準備中  工事箇所から南側を望む
---	--	---	---	---	---	---	--	---	--	---	---

⑲	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP清田南地区道路建設工事 工期 平成25年8月20日～平成26年3月27日 施工業者 小原建設(株) TEL 0564-64-1607、FAX 0564-64-1608 8月末時点 進捗率 0% 9月作業内容 準備中  工事箇所から南側を望む	⑳	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP清田北地区道路建設工事 工期 平成25年8月20日～平成26年3月27日 施工業者 中日建設(株) TEL 052-321-6501、FAX 052-321-6946 8月末時点 進捗率 0% 9月作業内容 準備中  工事箇所から北側を望む	㉑	工事名 平成24年度 23号蒲郡BP清田東道路建設工事 工期 平成24年7月27日～平成25年9月30日 施工業者 (株)ヒメノ TEL 0533-68-5502、FAX 0533-68-5508 8月末時点 進捗率 98% 9月作業内容 剛性防護柵  名古屋側より豊橋側を望む	㉒	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP蒲郡IC道路建設工事 工期 平成25年5月23日～平成26年3月27日 施工業者 長坂建設(株) TEL 0533-65-8590、FAX 0533-65-8591 8月末時点 進捗率 0% 9月作業内容 調整地掘削、残土運搬  豊橋側より名古屋側を望む	㉓	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP蒲郡IC舗装工事 工期 平成24年8月14日～平成26年3月27日 施工業者 (株)佐藤渡辺 TEL 052-913-3266、FAX 052-913-3267 8月末時点 進捗率 0% 9月作業内容 準備中  名古屋側より豊橋側を望む	㉔	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP遮音壁設置工事 工期 平成24年8月20日～平成26年3月27日 施工業者 近藤組(株) TEL 0533-56-9602、FAX 0533-56-9603 8月末時点 進捗率 0% 9月作業内容 準備中  名古屋側より豊橋側を望む
---	---	---	---	---	--	---	--	---	---	---	---

㉕	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP道路情報表示設備工事 工期 平成25年8月20日～平成26年3月20日 施工業者 名古屋電機工業(株) TEL 052-443-0327、FAX 052-443-1218 8月末時点 進捗率 0% 9月作業内容 準備中  豊橋側より名古屋側を望む	㉖	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP蒲郡IC下部工事 工期 平成25年6月7日～平成26年3月27日 施工業者 山旺建設(株) TEL 0533-56-9092、FAX 0533-56-9093 8月末時点 進捗率 4% 9月作業内容 鋼矢板圧入  名古屋側より豊橋側を望む	㉗	工事名 平成24年度 23号蒲郡BP蒲郡ICランプ橋鋼上部工事 工期 平成25年1月10日～平成25年11月22日 施工業者 瀧上工業(株) TEL 0533-56-9613、FAX 0533-56-9623 8月末時点 進捗率 93% 9月作業内容 現場塗装、情報ボックス  豊橋側より名古屋側を望む	㉘	工事名 平成24年度 23号蒲郡BP蒲郡ICランプ橋PC上部工事 工期 平成25年3月12日～平成25年12月20日 施工業者 川田建設(株) TEL 052-222-3310、FAX 052-222-3315 8月末時点 進捗率 1% 9月作業内容 支承設置  豊橋側より(仮)蒲郡ICランプ部を望む
---	---	---	---	---	---	---	---



編集長からひと言

平素は、国道23号蒲郡バイパス工事に対しまして、地域の皆様のご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。

私どもの工事は、清田地区にて、蒲郡バイパス本線と三河湾オレンジロードを繋ぐ(仮称)蒲郡インターチェンジのランプ橋架設工事です。国道473号、三河湾オレンジロードおよび西田川の上を跨ぐ高架橋の橋桁を架けて次の床版工事にバトンタッチします。

今年の6月下旬準備工に着手し7月初旬大型クレーンを入れて桁の架設をはじめました。国道473号側から架設を開始し7月下旬に最後の桁はオレンジロードを夜間通行止めにさせていただいて架設しました。期間中は2回4夜の夜間通行止めや昼間片側交互通行等でご協力をいただき誠にありがとうございました。

今後は現場継ぎ手部の塗装、排水管や情報管の取付を行って11月頃完了予定です。清田地区では引続き山の切土工事の他、新たにPC橋梁工事、道路建設工事さらに本線部の下部工事等の工事が本格的になり工事車両の出入りも引続き多い状態が続きますが、安全最優先にて作業を行なってまいりますので、ご理解ご協力のほど宜しくお願い致します。

平成24年度 23号蒲郡BP蒲郡ICランプ橋鋼上部工事 瀧上工業(株) 現場代理人 小野寺 秀夫

