

沿線地域の皆さま方へ 国道23号蒲郡バイパスの工事状況をお知らせします。




蒲郡バイパス 工事便り

発行 第23号
平成26年4月1日

蒲郡バイパス支部工事安全協議会
編集長：(株)佐藤渡辺 林 崇
TEL 0533-66-6112、FAX 0533-66-6115

監修：名四国道事務所豊川分室
(豊川建設監督官詰所)
TEL 0533-81-2951、FAX 0533-76-2974



○	道路建設工事
○	下部工事
○	上部工事
○	床版工事
○	舗装工事
○	その他

<p>①</p> <table border="1"> <tr> <td>工事名</td> <td>平成25年度 23号蒲郡BP芦谷西舗装工事</td> </tr> <tr> <td>工期</td> <td>平成25年8月16日～平成26年3月27日</td> </tr> <tr> <td>施工業者</td> <td>大林道路 ㈱ TEL 0564-83-5920、FAX 0564-83-5935</td> </tr> <tr> <td>3月末時点進捗率</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>3月作業内容</td> <td>舗装、防護柵、道路付属物</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">名古屋側より豊橋側を望む</td> </tr> <tr> <td colspan="2">完成しました！</td> </tr> </table>	工事名	平成25年度 23号蒲郡BP芦谷西舗装工事	工期	平成25年8月16日～平成26年3月27日	施工業者	大林道路 ㈱ TEL 0564-83-5920、FAX 0564-83-5935	3月末時点進捗率	100%	3月作業内容	舗装、防護柵、道路付属物			名古屋側より豊橋側を望む		完成しました！		<p>②</p> <table border="1"> <tr> <td>工事名</td> <td>平成24年度 23号蒲郡BP芦谷西道路建設工事</td> </tr> <tr> <td>工期</td> <td>平成25年3月19日～平成26年2月28日</td> </tr> <tr> <td>施工業者</td> <td>㈱ヒメノ TEL 0564-62-6918、FAX 0533-62-6919</td> </tr> <tr> <td>3月末時点進捗率</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>3月作業内容</td> <td>完成</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">豊橋側より名古屋側を望む</td> </tr> <tr> <td colspan="2">完成しました！</td> </tr> </table>	工事名	平成24年度 23号蒲郡BP芦谷西道路建設工事	工期	平成25年3月19日～平成26年2月28日	施工業者	㈱ヒメノ TEL 0564-62-6918、FAX 0533-62-6919	3月末時点進捗率	100%	3月作業内容	完成			豊橋側より名古屋側を望む		完成しました！		<p>③</p> <table border="1"> <tr> <td>工事名</td> <td>平成25年度 23号蒲郡BP芦谷地区道路建設工事</td> </tr> <tr> <td>工期</td> <td>平成25年5月24日～平成26年3月27日</td> </tr> <tr> <td>施工業者</td> <td>朝日工業 ㈱ TEL 0564-64-0526、FAX 0564-64-0527</td> </tr> <tr> <td>3月末時点進捗率</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>3月作業内容</td> <td>法面工</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">名古屋側より豊橋側を望む</td> </tr> <tr> <td colspan="2">完成しました！</td> </tr> </table>	工事名	平成25年度 23号蒲郡BP芦谷地区道路建設工事	工期	平成25年5月24日～平成26年3月27日	施工業者	朝日工業 ㈱ TEL 0564-64-0526、FAX 0564-64-0527	3月末時点進捗率	100%	3月作業内容	法面工			名古屋側より豊橋側を望む		完成しました！		<p>④</p> <table border="1"> <tr> <td>工事名</td> <td>平成25年度 23号蒲郡BP芦谷東舗装工事</td> </tr> <tr> <td>工期</td> <td>平成25年5月1日～平成26年3月27日</td> </tr> <tr> <td>施工業者</td> <td>鹿島道路 ㈱ TEL 0564-64-4551、FAX 0564-64-4552</td> </tr> <tr> <td>3月末時点進捗率</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>3月作業内容</td> <td>舗装、防護柵、区画線</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">豊橋側より名古屋側を望む</td> </tr> <tr> <td colspan="2">完成しました！</td> </tr> </table>	工事名	平成25年度 23号蒲郡BP芦谷東舗装工事	工期	平成25年5月1日～平成26年3月27日	施工業者	鹿島道路 ㈱ TEL 0564-64-4551、FAX 0564-64-4552	3月末時点進捗率	100%	3月作業内容	舗装、防護柵、区画線			豊橋側より名古屋側を望む		完成しました！		<p>⑤</p> <table border="1"> <tr> <td>工事名</td> <td>平成24年度 23号蒲郡BPトンネル受変電設備工事</td> </tr> <tr> <td>工期</td> <td>平成25年3月9日～平成26年3月20日</td> </tr> <tr> <td>施工業者</td> <td>㈱柿本商会 TEL 0533-67-8233、FAX 0533-67-8233</td> </tr> <tr> <td>3月末時点進捗率</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>3月作業内容</td> <td>機器据付</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">坂野トンネル電気室受変電施設</td> </tr> <tr> <td colspan="2">完成しました！</td> </tr> </table>	工事名	平成24年度 23号蒲郡BPトンネル受変電設備工事	工期	平成25年3月9日～平成26年3月20日	施工業者	㈱柿本商会 TEL 0533-67-8233、FAX 0533-67-8233	3月末時点進捗率	100%	3月作業内容	機器据付			坂野トンネル電気室受変電施設		完成しました！		<p>⑥</p> <table border="1"> <tr> <td>工事名</td> <td>平成25年度 23号蒲郡BPトンネル照明設備工事</td> </tr> <tr> <td>工期</td> <td>平成25年5月25日～平成26年3月20日</td> </tr> <tr> <td>施工業者</td> <td>白川電気土木 ㈱ TEL 0533-56-9696、FAX 0533-56-9696</td> </tr> <tr> <td>3月末時点進捗率</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>3月作業内容</td> <td>完成</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">名古屋から豊橋側を望む</td> </tr> <tr> <td colspan="2">完成しました！</td> </tr> </table>	工事名	平成25年度 23号蒲郡BPトンネル照明設備工事	工期	平成25年5月25日～平成26年3月20日	施工業者	白川電気土木 ㈱ TEL 0533-56-9696、FAX 0533-56-9696	3月末時点進捗率	100%	3月作業内容	完成			名古屋から豊橋側を望む		完成しました！	
工事名	平成25年度 23号蒲郡BP芦谷西舗装工事																																																																																																				
工期	平成25年8月16日～平成26年3月27日																																																																																																				
施工業者	大林道路 ㈱ TEL 0564-83-5920、FAX 0564-83-5935																																																																																																				
3月末時点進捗率	100%																																																																																																				
3月作業内容	舗装、防護柵、道路付属物																																																																																																				
名古屋側より豊橋側を望む																																																																																																					
完成しました！																																																																																																					
工事名	平成24年度 23号蒲郡BP芦谷西道路建設工事																																																																																																				
工期	平成25年3月19日～平成26年2月28日																																																																																																				
施工業者	㈱ヒメノ TEL 0564-62-6918、FAX 0533-62-6919																																																																																																				
3月末時点進捗率	100%																																																																																																				
3月作業内容	完成																																																																																																				
豊橋側より名古屋側を望む																																																																																																					
完成しました！																																																																																																					
工事名	平成25年度 23号蒲郡BP芦谷地区道路建設工事																																																																																																				
工期	平成25年5月24日～平成26年3月27日																																																																																																				
施工業者	朝日工業 ㈱ TEL 0564-64-0526、FAX 0564-64-0527																																																																																																				
3月末時点進捗率	100%																																																																																																				
3月作業内容	法面工																																																																																																				
名古屋側より豊橋側を望む																																																																																																					
完成しました！																																																																																																					
工事名	平成25年度 23号蒲郡BP芦谷東舗装工事																																																																																																				
工期	平成25年5月1日～平成26年3月27日																																																																																																				
施工業者	鹿島道路 ㈱ TEL 0564-64-4551、FAX 0564-64-4552																																																																																																				
3月末時点進捗率	100%																																																																																																				
3月作業内容	舗装、防護柵、区画線																																																																																																				
豊橋側より名古屋側を望む																																																																																																					
完成しました！																																																																																																					
工事名	平成24年度 23号蒲郡BPトンネル受変電設備工事																																																																																																				
工期	平成25年3月9日～平成26年3月20日																																																																																																				
施工業者	㈱柿本商会 TEL 0533-67-8233、FAX 0533-67-8233																																																																																																				
3月末時点進捗率	100%																																																																																																				
3月作業内容	機器据付																																																																																																				
坂野トンネル電気室受変電施設																																																																																																					
完成しました！																																																																																																					
工事名	平成25年度 23号蒲郡BPトンネル照明設備工事																																																																																																				
工期	平成25年5月25日～平成26年3月20日																																																																																																				
施工業者	白川電気土木 ㈱ TEL 0533-56-9696、FAX 0533-56-9696																																																																																																				
3月末時点進捗率	100%																																																																																																				
3月作業内容	完成																																																																																																				
名古屋から豊橋側を望む																																																																																																					
完成しました！																																																																																																					
<p>⑦</p> <table border="1"> <tr> <td>工事名</td> <td>平成25年度 23号蒲郡BPトンネル防災設備工事</td> </tr> <tr> <td>工期</td> <td>平成25年6月6日～平成26年3月20日</td> </tr> <tr> <td>施工業者</td> <td>イデンエンジニアリング ㈱ TEL 052-509-1410、FAX 052-509-1412</td> </tr> <tr> <td>3月末時点進捗率</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>3月作業内容</td> <td>CCTVカメラ、遠方監視カメラ調整</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">名古屋側より豊橋側を望む</td> </tr> <tr> <td colspan="2">完成しました！</td> </tr> </table>	工事名	平成25年度 23号蒲郡BPトンネル防災設備工事	工期	平成25年6月6日～平成26年3月20日	施工業者	イデンエンジニアリング ㈱ TEL 052-509-1410、FAX 052-509-1412	3月末時点進捗率	100%	3月作業内容	CCTVカメラ、遠方監視カメラ調整			名古屋側より豊橋側を望む		完成しました！		<p>⑧</p> <table border="1"> <tr> <td>工事名</td> <td>平成25年度 23号蒲郡BP柏原地区舗装工事</td> </tr> <tr> <td>工期</td> <td>平成25年4月24日～平成26年3月27日</td> </tr> <tr> <td>施工業者</td> <td>日本道路 ㈱ TEL 0533-65-7503、FAX 0533-65-7504</td> </tr> <tr> <td>3月末時点進捗率</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>3月作業内容</td> <td>防護柵、道路付属物、標識</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">名古屋側より豊橋側を望む</td> </tr> <tr> <td colspan="2">完成しました！</td> </tr> </table>	工事名	平成25年度 23号蒲郡BP柏原地区舗装工事	工期	平成25年4月24日～平成26年3月27日	施工業者	日本道路 ㈱ TEL 0533-65-7503、FAX 0533-65-7504	3月末時点進捗率	100%	3月作業内容	防護柵、道路付属物、標識			名古屋側より豊橋側を望む		完成しました！		<p>⑨</p> <table border="1"> <tr> <td>工事名</td> <td>平成25年度 23号蒲郡BP蒲郡西IC舗装工事</td> </tr> <tr> <td>工期</td> <td>平成25年5月1日～平成26年3月27日</td> </tr> <tr> <td>施工業者</td> <td>㈱ガイアート・T・K TEL 0533-56-9740、FAX 0533-56-9741</td> </tr> <tr> <td>3月末時点進捗率</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>3月作業内容</td> <td>防護柵、カラー舗装</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">蒲郡西インター空撮</td> </tr> <tr> <td colspan="2">完成しました！</td> </tr> </table>	工事名	平成25年度 23号蒲郡BP蒲郡西IC舗装工事	工期	平成25年5月1日～平成26年3月27日	施工業者	㈱ガイアート・T・K TEL 0533-56-9740、FAX 0533-56-9741	3月末時点進捗率	100%	3月作業内容	防護柵、カラー舗装			蒲郡西インター空撮		完成しました！		<p>⑩</p> <table border="1"> <tr> <td>工事名</td> <td>平成25年度 23号蒲郡BP上名取地区舗装工事</td> </tr> <tr> <td>工期</td> <td>平成25年7月3日～平成26年3月27日</td> </tr> <tr> <td>施工業者</td> <td>中部土木 ㈱ TEL 0533-65-8499、FAX 0533-65-8944</td> </tr> <tr> <td>3月末時点進捗率</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>3月作業内容</td> <td>防護柵、モルタル吹付、標識</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">豊橋側より名古屋側を望む</td> </tr> <tr> <td colspan="2">完成しました！</td> </tr> </table>	工事名	平成25年度 23号蒲郡BP上名取地区舗装工事	工期	平成25年7月3日～平成26年3月27日	施工業者	中部土木 ㈱ TEL 0533-65-8499、FAX 0533-65-8944	3月末時点進捗率	100%	3月作業内容	防護柵、モルタル吹付、標識			豊橋側より名古屋側を望む		完成しました！		<p>⑪</p> <table border="1"> <tr> <td>工事名</td> <td>平成25年度 23号蒲郡BP神ノ郷地区道路建設工事</td> </tr> <tr> <td>工期</td> <td>平成25年6月22日～平成26年3月27日</td> </tr> <tr> <td>施工業者</td> <td>関興業 ㈱ TEL 0533-65-8837、FAX 0533-65-8847</td> </tr> <tr> <td>3月末時点進捗率</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>1月作業内容</td> <td>補強土壁、側道舗装</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">豊橋側より名古屋側を望む</td> </tr> <tr> <td colspan="2">完成しました！</td> </tr> </table>	工事名	平成25年度 23号蒲郡BP神ノ郷地区道路建設工事	工期	平成25年6月22日～平成26年3月27日	施工業者	関興業 ㈱ TEL 0533-65-8837、FAX 0533-65-8847	3月末時点進捗率	100%	1月作業内容	補強土壁、側道舗装			豊橋側より名古屋側を望む		完成しました！		<p>⑫</p> <table border="1"> <tr> <td>工事名</td> <td>平成25年度 23号蒲郡BP清田東道路建設工事</td> </tr> <tr> <td>工期</td> <td>平成25年8月20日～平成26年3月27日</td> </tr> <tr> <td>施工業者</td> <td>日舗建設 ㈱ TEL 0533-75-6893、FAX 0533-75-6894</td> </tr> <tr> <td>3月末時点進捗率</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>1月作業内容</td> <td>モルタル吹付</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">豊橋側より名古屋側を望む</td> </tr> <tr> <td colspan="2">完成しました！</td> </tr> </table>	工事名	平成25年度 23号蒲郡BP清田東道路建設工事	工期	平成25年8月20日～平成26年3月27日	施工業者	日舗建設 ㈱ TEL 0533-75-6893、FAX 0533-75-6894	3月末時点進捗率	100%	1月作業内容	モルタル吹付			豊橋側より名古屋側を望む		完成しました！	
工事名	平成25年度 23号蒲郡BPトンネル防災設備工事																																																																																																				
工期	平成25年6月6日～平成26年3月20日																																																																																																				
施工業者	イデンエンジニアリング ㈱ TEL 052-509-1410、FAX 052-509-1412																																																																																																				
3月末時点進捗率	100%																																																																																																				
3月作業内容	CCTVカメラ、遠方監視カメラ調整																																																																																																				
名古屋側より豊橋側を望む																																																																																																					
完成しました！																																																																																																					
工事名	平成25年度 23号蒲郡BP柏原地区舗装工事																																																																																																				
工期	平成25年4月24日～平成26年3月27日																																																																																																				
施工業者	日本道路 ㈱ TEL 0533-65-7503、FAX 0533-65-7504																																																																																																				
3月末時点進捗率	100%																																																																																																				
3月作業内容	防護柵、道路付属物、標識																																																																																																				
名古屋側より豊橋側を望む																																																																																																					
完成しました！																																																																																																					
工事名	平成25年度 23号蒲郡BP蒲郡西IC舗装工事																																																																																																				
工期	平成25年5月1日～平成26年3月27日																																																																																																				
施工業者	㈱ガイアート・T・K TEL 0533-56-9740、FAX 0533-56-9741																																																																																																				
3月末時点進捗率	100%																																																																																																				
3月作業内容	防護柵、カラー舗装																																																																																																				
蒲郡西インター空撮																																																																																																					
完成しました！																																																																																																					
工事名	平成25年度 23号蒲郡BP上名取地区舗装工事																																																																																																				
工期	平成25年7月3日～平成26年3月27日																																																																																																				
施工業者	中部土木 ㈱ TEL 0533-65-8499、FAX 0533-65-8944																																																																																																				
3月末時点進捗率	100%																																																																																																				
3月作業内容	防護柵、モルタル吹付、標識																																																																																																				
豊橋側より名古屋側を望む																																																																																																					
完成しました！																																																																																																					
工事名	平成25年度 23号蒲郡BP神ノ郷地区道路建設工事																																																																																																				
工期	平成25年6月22日～平成26年3月27日																																																																																																				
施工業者	関興業 ㈱ TEL 0533-65-8837、FAX 0533-65-8847																																																																																																				
3月末時点進捗率	100%																																																																																																				
1月作業内容	補強土壁、側道舗装																																																																																																				
豊橋側より名古屋側を望む																																																																																																					
完成しました！																																																																																																					
工事名	平成25年度 23号蒲郡BP清田東道路建設工事																																																																																																				
工期	平成25年8月20日～平成26年3月27日																																																																																																				
施工業者	日舗建設 ㈱ TEL 0533-75-6893、FAX 0533-75-6894																																																																																																				
3月末時点進捗率	100%																																																																																																				
1月作業内容	モルタル吹付																																																																																																				
豊橋側より名古屋側を望む																																																																																																					
完成しました！																																																																																																					

<p>⑬</p> <p>工事名 平成25年度 23号蒲郡BP清田西道路建設工事 工 期 平成25年8月20日～平成26年3月27日 施工業者 榑近藤組 TEL 0533-56-9602、FAX 0533-56-9603 3月末時点進捗率 100% 1月作業内容 完成</p>  <p>名古屋から豊橋側を望む</p> <p>完成しました！</p>	<p>⑭</p> <p>工事名 平成25年度 23号蒲郡BP清田南地区道路建設工事 工 期 平成25年8月20日～平成26年3月27日 施工業者 小原建設㈱ TEL 0564-64-1607、FAX 0564-64-1608 3月末時点進捗率 100% 1月作業内容 モルタル吹付</p>  <p>豊橋側から名古屋側を望む</p> <p>完成しました！</p>	<p>⑮</p> <p>工事名 平成25年度 23号蒲郡BP清田北地区道路建設工事 工 期 平成25年8月20日～平成26年3月27日 施工業者 中日建設㈱ TEL 0533-56-9081、FAX 0533-56-9082 3月末時点進捗率 100% 1月作業内容 モルタル吹付</p>  <p>豊橋側から名古屋側を望む</p> <p>完成しました！</p>	<p>⑯</p> <p>工事名 平成25年度 23号蒲郡BP蒲郡IC道路建設工事 工 期 平成25年5月23日～平成26年3月27日 施工業者 長坂建設興業㈱ TEL 0533-65-8590、FAX 0533-65-8591 3月末時点進捗率 100% 1月作業内容 完成</p>  <p>蒲郡インター</p> <p>完成しました！</p>	<p>⑰</p> <p>工事名 平成25年度 23号蒲郡BP蒲郡IC舗装工事 工 期 平成25年8月14日～平成26年3月27日 施工業者 榑佐藤渡辺 TEL 0533-66-6112、FAX 0533-66-6115 3月末時点進捗率 100% 1月作業内容 舗装、区画線</p>  <p>名古屋側より豊橋側を望む</p> <p>完成しました！</p>	<p>⑱</p> <p>工事名 平成25年度 23号蒲郡BP遮音壁設置工事 工 期 平成25年8月20日～平成26年3月27日 施工業者 榑近藤組 TEL 0533-56-9602、FAX 0533-56-9603 3月末時点進捗率 100% 1月作業内容 遮音壁</p>  <p>名古屋側より豊橋側を望む</p> <p>完成しました！</p>
--	--	--	---	---	--

<p>⑲</p> <p>工事名 平成25年度 23号蒲郡BP道路情報表示設備工事 工 期 平成25年8月20日～平成26年3月20日 施工業者 名古屋電機工業㈱ TEL 052-443-0327、FAX 052-443-1218 3月末時点進捗率 100% 1月作業内容 配線、試験</p>  <p>名古屋側より豊橋側を望む</p> <p>完成しました！</p>	<p>⑳</p> <p>工事名 平成25年度 23号蒲郡BP蒲郡IC下部工事 工 期 平成25年6月7日～平成26年3月27日 施工業者 山旺建設㈱ TEL 0533-56-9092、FAX 0533-56-9093 3月末時点進捗率 100% 1月作業内容 橋脚コンクリート、埋戻し</p>  <p>名古屋側より豊橋側を望む</p> <p>完成しました！</p>	<p>㉑</p> <p>工事名 平成25年度 23号蒲郡BP蒲郡IC整備工事 工 期 平成25年10月9日～平成26年3月27日 施工業者 木村建設㈱ TEL 0533-65-9582、FAX 0533-65-9583 3月末時点進捗率 100% 1月作業内容 防護柵、道路付属物、照明</p>  <p>蒲郡インター</p> <p>完成しました！</p>
--	---	--

編集長からひと言


この度、開通した蒲郡バイパスの内、蒲郡インター側の約1kmの区間の舗装工事を担当させて頂きました(株)佐藤渡辺と申します。

蒲郡市清田町内の工事におきましては、御近隣の皆様方から、「本当に開通できるの？」と御心配頂いておりました。御近隣の皆様には、大変なご理解とご協力を頂き、3月末で工事が完了となる私どもの舗装工事はじめ、道路建設工事、整備工事など、開通へ向けた工事は、無事故で全ての工事を完了することができました。

ご協力頂きました皆様に、心から御礼申し上げます。ありがとうございました。

現場スタッフ

平成25年度 23号蒲郡BP蒲郡IC舗装工事 (株)佐藤渡辺 現場代理人 林 崇



この度、3月23日の16時をもちまして、蒲郡バイパス 幸田芦谷IC～蒲郡ICの5.9km間は無事、開通をむかえることができました。

開通当日は、蒲郡市、幸田町の主催によるバイパスウォーキング、開通式典が執り行われ、バイパスウォーキングでは、地元の皆様に長年御協力頂き完成できましたバイパスを皆様に御披露する機会が得られましたことに感謝申し上げます。

また開通式典では、御臨席賜りました多くの御来賓の方々、工事に御理解と御協力を頂きました地元関係者の皆様の見守る中、テープカット、くす玉開披が行われ、雲一つない春の日差しの中、色とりどりの風船が舞い上がり、バイパス開通を御祝い頂けましたことに感謝申し上げます。

さて、この度開通しました、国道23号蒲郡バイパスは、名古屋と豊橋を結ぶ名豊道路の一部として計画され、東は豊橋バイパス、西は岡崎バイパスと接続する、この地域の大動脈となる道路です。

今後につきましては、蒲郡ICから、既に開通しております豊川為当ICまでの9.1km間の道路建設工事や、開通したバイパスの4車線化工事、また、道路をさらに快適で安全な道路とするための整備工事などが予定されています。

これまでの工事に対するご理解とご協力に感謝申し上げますと共に、引き続きのご理解とご協力をお願い申し上げます。