

沿線地域の皆さま方へ 国道23号蒲郡バイパスの工事状況をお知らせします。


蒲郡バイパス 工事便り

発行 第24号
平成26年5月1日

蒲郡バイパス支部工事安全協議会
編集長:長坂建設興業(株) 鈴木 達郎
TEL 0533-65-8590、FAX 0533-65-8591

監修:名四国道事務所豊川分室
(豊川建設監督官詰所)
TEL 0533-81-2951、FAX 0533-76-2974

開通区間(平成26年3月23日開通) L=5.9km



①	②	③	④
工事名 平成25年度 23号蒲郡BP清田五井地区道路建設工事 工期 平成26年3月18日～平成27年1月30日 施工業者 長坂建設興業(株) TEL 0533-65-8590、FAX 0533-65-8591 3月末時点進捗率 0% 4月作業内容 工事準備 工事概要 蒲郡市清田町(蒲郡IC付近)と坂本町で側道をつくります 	工事名 平成25年度 23号蒲郡IC地区下部工事 工期 平成26年3月25日～平成27年1月30日 施工業者 山旺建設(株) TEL 0533-56-9092、FAX 0533-56-9093 3月末時点進捗率 0% 4月作業内容 工事準備 工事概要 蒲郡市清田町の蒲郡ICで、橋脚3基をつくります 	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP五井地区道路建設工事 工期 平成26年3月21日～平成27年1月30日 施工業者 備ヒメノ TEL 0533-69-6016、FAX 0533-69-6017 3月末時点進捗率 0% 4月作業内容 工事準備 工事概要 蒲郡市五井町で本線をつくるための山の掘削と工事用道路をつくります 	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP五井高架橋PC上部工事 工期 平成26年3月18日～平成27年1月30日 施工業者 極東興和(株) TEL 052-201-3431、FAX 052-201-3433 3月末時点進捗率 0% 4月作業内容 工事準備 工事概要 蒲郡市五井町でコンクリートの橋桁を架設をします 
名古屋側より豊橋側を望む 新規工事です!	名古屋側より豊橋側を望む 新規工事です!	名古屋側より豊橋側を望む 新規工事です!	豊橋側より名古屋側を望む 新規工事です!



現場担当者 現場代理人 監理技術者

編集長から一言

平素は、国道23号蒲郡バイパス工事に対しまして、地域の皆様のご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。

私共の工事は、清田町～坂本町にかけて先日開通した蒲郡バイパス高架下の側道を整備する工事を主に行います。今はまだ施工計画の段階で施工は行っておりません。工事を開始するのは5月中旬頃を予定しています。

側道工事におきましては、地元の皆様方の身近な場所で工事を行いますので、現場の状況がすぐに分かるとおもいます。お気づきの点がございましたら、気軽にお申し付けください。

今後、工事に入りまして、工事関係車両の搬入出も多くなるかと思ひます。地元の皆様にはご迷惑をお掛けいたしますが、安全第一と速やかな進捗を心がけ、また騒音等に十分配慮しながら工事を進めてまいりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。