

沿線地域の皆さま方へ 国道23号蒲郡バイパスの工事状況をお知らせします。


# 蒲郡バイパス 工事便り



発行 第26号  
平成26年7月1日

蒲郡バイパス支部工事安全協議会  
編集長: (株)ヒメノ 森野 隆二  
TEL 0533-69-6106, FAX 0533-69-6107

監修: 名四国道事務所豊川分室  
(豊川建設監督官詰所)  
TEL 0533-81-2951, FAX 0533-76-2974

開通区間(平成26年3月23日開通) L=5.9km



①	②	③	④	⑤
<b>工事名</b> 平成25年度 23号蒲郡BP清田五井地区道路建設工事 <b>工期</b> 平成26年3月18日～平成27年1月30日 <b>施工業者</b> 長坂建設興業 株式会社 TEL 0533-65-8590, FAX 0533-65-8591 <b>5月末時点進捗率</b> 2% <b>6月作業内容</b> 清田工事用道路撤去 <b>工事概要</b> 蒲郡市清田町(蒲郡IC付近)と坂本町で側道をつくります  名古屋側より豊橋側を望む	<b>工事名</b> 平成25年度 23号蒲郡BP蒲郡IC地区下部工事 <b>工期</b> 平成26年3月25日～平成27年1月30日 <b>施工業者</b> 山旺建設 株式会社 TEL 0533-56-9092, FAX 0533-56-9093 <b>5月末時点進捗率</b> 1.5% <b>6月作業内容</b> 橋脚足場組立 <b>工事概要</b> 蒲郡市清田町の蒲郡ICで、橋脚3基をつくります  名古屋側より豊橋側を望む	<b>工事名</b> 平成25年度 23号蒲郡BP五井地区道路建設工事 <b>工期</b> 平成26年3月21日～平成27年1月30日 <b>施工業者</b> 株式会社ヒメノ TEL 0533-69-6106, FAX 0533-69-6107 <b>5月末時点進捗率</b> 0% <b>6月作業内容</b> 工事用道路農水管付替、排水構造物 <b>工事概要</b> 蒲郡市五井町で本線をつくるための山の掘削と工事用道路をつくります  工事用道路終点側より起点側を望む	<b>工事名</b> 平成26年度 23号蒲郡BP五井地区西道路建設工事 <b>工期</b> 平成26年5月2日～平成27年2月27日 <b>施工業者</b> 鈴中工業 株式会社 TEL 0533-69-3663, FAX 0533-65-9520 <b>5月末時点進捗率</b> 0% <b>6月作業内容</b> 工事準備 <b>工事概要</b> 蒲郡市五井町で本線をつくるために山を掘削します  名古屋側より豊橋側を望む	<b>工事名</b> 平成25年度 23号蒲郡BP五井高架橋PC上部工事 <b>工期</b> 平成26年3月18日～平成27年1月30日 <b>施工業者</b> 榎東興和 株式会社 TEL 0533-66-6282, FAX 0533-66-6283 <b>5月末時点進捗率</b> 0% <b>6月作業内容</b> 工場製作 <b>工事概要</b> 蒲郡市五井町でコンクリートの橋桁を架設します  豊橋側より名古屋側を望む

## 現場スタッフ



現場担当者 現場代理人 監理技術者 現場担当者

## 編集長からひと言

平素は、国道23号蒲郡バイパス工事に対しまして、地域の皆様のご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。私どもの工事は、蒲郡市五井町でバイパス工事用の道路整備及び、バイパス本線部の掘削・土砂搬出を行います。

5月から工事用道路の施工に着手し、6月中旬からはバイパス本線部の施工に入り、本格的に工事を進めて参ります。今後、工事用道路・本線部の施工においては、市道の一時通行止や県道豊川蒲郡線への工事車両の出入りが多くなるなど、工事中は何かとご迷惑をおかけすることもあるかと存じますが、細心の注意を払いながら工事を進めて参りますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願い致します。

平成25年度 23号蒲郡BP五井地区道路建設工事 (株)ヒメノ 現場代理人 森野 隆二