

沿線地域の皆さま方へ 国道23号蒲郡バイパスの工事状況をお知らせします。



蒲郡バイパス 工事便り



発行 第30号
平成26年11月1日

蒲郡バイパス支部工事安全協議会
編集長:長坂建設興業(株) 鈴木 達郎
TEL 0533-65-8590、FAX 0533-65-8591

監修:名四国道事務所豊川分室
(豊川建設監督官詰所)
TEL 0533-81-2951、FAX 0533-76-2974

開通区間(平成26年3月23日開通) L=5.9km



○	道路建設工事
○	橋梁下部工事
○	橋梁上部工事

①	②	③	④	⑤	⑥
工事名 平成25年度 23号蒲郡BP清田五井地区道路建設工事 工期 平成26年3月18日～平成27年1月30日 施工業者 長坂建設興業 株式会社 TEL 0533-65-8590、FAX 0533-65-8591 10月末時点進捗率 55% 11月作業内容 清田地区排水構造物 工事概要 蒲郡市清田町(蒲郡IC付近)と坂本町で側道をつくります	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP蒲郡IC地区下部工事 工期 平成26年3月25日～平成27年3月16日 施工業者 山旺建設 株式会社 TEL 0533-56-9092、FAX 0533-56-9093 10月末時点進捗率 71% 11月作業内容 橋脚躯体(鉄筋・型枠・足場・コンクリート) 工事概要 蒲郡市清田町の蒲郡ICで、橋脚3基をつくります	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP五井地区道路建設工事 工期 平成26年3月21日～平成27年1月30日 施工業者 株式会社ヒメノ TEL 0533-69-6106、FAX 0533-69-6107 10月末時点進捗率 63% 11月作業内容 排水構造物、函渠、工事用道路舗装 工事概要 蒲郡市五井町でバイパス本線をつくるための山の掘削と工事用道路をつくります	工事名 平成26年度 23号蒲郡BP五井地区西道路建設工事 工期 平成26年5月2日～平成27年2月27日 施工業者 鈴木工業 株式会社 TEL 0533-69-3663、FAX 0533-65-9520 10月末時点進捗率 38% 11月作業内容 掘削・土砂運搬、排水構造物、函渠 工事概要 蒲郡市五井町でバイパス本線をつくるために山を掘削します	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP五井高架橋PC上部工事 工期 平成26年3月18日～平成27年1月30日 施工業者 極東興和 株式会社 TEL 0533-66-6282、FAX 0533-66-6283 10月末時点進捗率 81% 11月作業内容 壁高欄 工事概要 蒲郡市五井町でコンクリートの橋桁を架設します	工事名 平成26年度 23号蒲郡BP整備工事 工期 平成26年6月19日～平成27年2月27日 施工業者 サンエイ 株式会社 TEL 0533-67-3340、FAX 0533-67-3341 10月末時点進捗率 7% 11月作業内容 伐採 工事概要 蒲郡市五井町でバイパス本線をつくるために山を掘削します
<p>名古屋より豊橋側を望む(7号橋)</p>	<p>名古屋より豊橋側を望む</p>	<p>名古屋より豊橋側を望む</p>	<p>豊橋側より名古屋側を望む</p>	<p>豊橋側より名古屋側を望む</p>	<p>名古屋側より豊橋側を望む</p>

編集長からひと言



清田地区 側道(南側)

平素は、国道23号蒲郡バイパス工事に対しまして、地域の皆様のご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。

私共の工事は、幸田町芦谷地区～蒲郡市清田町にかけて整備工事を4月より行っています。9月より清田地区の側道工事に着手し、現在、側溝、集水柵などの排水施設を設置しており、順次、舗装、防護柵の工事をを行います。

数年間、バイパスを横断する市道が通行止めになり大変ご迷惑をお掛けしていますが、側道、調整池の整備が終わり次第、順次通行止めを解除してまいります。

今後も、地元の皆様にはご迷惑をお掛けいたしますが、安全第一と速やかな進捗を心がけ、また騒音等に十分配慮しながら工事を進めてまいりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。