

沿線地域の皆さま方へ 国道23号蒲郡バイパスの工事状況をお知らせします。



# 蒲郡バイパス 平成27年9月 工事便り



発行 第40号  
平成27年9月1日

蒲郡バイパス支部工事等安全協議会  
編集長: 株式会社鴻池組 酒井康至  
TEL 0533-67-4333、FAX 0533-67-4334

監修: 名四国道事務所豊川分室  
(豊川建設監督官詰所)  
TEL 0533-81-2951、FAX 0533-76-2974

開通区間(平成26年3月23日開通) L=5.9km



凡 例	
○	道路建設工事
○	トンネル工事

①	<b>工 事 名</b> 平成26年度 23号蒲郡BP五井トンネル工事
	<b>工 期</b> 平成27年2月21日～平成28年3月25日
	<b>施 工 業 者</b> (株)鴻池組 TEL 0533-67-4333、FAX 0533-67-4334
	<b>8月末時点 進捗率</b> 2.1%
	<b>9月作業予定</b> トンネル仮設備、構造物・土工事
	<b>工 事 概 要</b> ・蒲郡市五井町でトンネルをつくります。 ・9月よりトンネルの仮設工事を開始します。



豊橋側より名古屋側を望む

②	<b>工 事 名</b> 平成26年度 23号蒲郡BP東部整備工事
	<b>工 期</b> 平成27年3月7日～平成27年12月20日
	<b>施 工 業 者</b> 長坂建設興業(株) TEL 0533-65-8590、FAX 0533-65-8591
	<b>8月末時点 進捗率</b> 28.9%
	<b>9月作業予定</b> 掘削・土砂搬出、盛土工、擁壁工
	<b>工 事 概 要</b> ・蒲郡市五井町でバイパス本線をつくるために山を掘削しています。



名古屋側より豊橋側を望む

## 編集長からひと言

平素は、国道23号蒲郡バイパス工事に関しまして、地域の皆様のご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。

現在、五井山東側において工事を実施しています鴻池組です。東側では防災施設の沈砂池の施工が完了し、今後は擁壁・土工事を順次進めて参ります。

西側においては、9月よりトンネルの準備工事(仮設備)に着手するため、トンネルの掘削準備として、吹付けプラントや濁水処理設備等の設備工事を進めていきます。

また、トンネル工事に使用する大型機械等の搬入も順次行っていきます。

今後、地元の方々には何かとご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、ご理解とご協力の程よろしくお願い致します。また、工事中に何かお気づきな点等がございましたら、気軽にお声をお掛け下さい。

平成26年度 23号蒲郡BP五井トンネル工事 株式会社鴻池組 現場代理人 酒井康至



(東側) 沈砂池



(西側) トンネルイメージ