



蒲郡バイパス 平成27年11月 工事便り



発行 第42号
平成27年11月1日

蒲郡バイパス支部工事等安全協議会
編集長：株式会社 鴻池組 酒井康至
TEL 0533-67-4333、FAX 0533-67-4334

監修：名四国道事務所豊川分室
(豊川建設監督官詰所)
TEL 0533-81-2951、FAX 0533-76-2974

開通区間(平成26年3月23日開通) L=5.9km



凡 例	
○	道路建設工事
○	トンネル工事

①	工 事 名	平成26年度 23号蒲郡BP五井トンネル工事
	工 期	平成27年2月21日～平成28年7月8日
	施 工 業 者	(株)鴻池組 TEL 0533-67-4333、FAX 0533-67-4334
	10月末時点 進捗率	13.2%
	11月作業予定	トンネル工、構造物・土工事
	工 事 概 要	・蒲郡市五井町でトンネルをつくってま す。 【トンネル進捗：25m/299m】



名古屋側より豊橋側を望む

②	工 事 名	平成26年度 23号蒲郡BP東部整備工事
	工 期	平成27年3月7日～平成27年12月20日
	施 工 業 者	長坂建設興業(株) TEL 0533-65-8590、FAX 0533-65-8591
	10月末時点 進捗率	72.7%
	11月作業予定	地盤改良工、擁壁工
	工 事 概 要	蒲郡市五井町でバイパス本線沿いの擁壁 をつくっています。



名古屋側より豊橋側を望む

編集長からひと言

平素は、国道23号蒲郡バイパス工事に関しまして、地域の皆様のご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。

蒲郡市五井町の五井山において、トンネル工事を実施している株式会社鴻池組です。10月6日に、工事の安全を祈願する安全祈願祭が無事執り行われ、いよいよトンネルの掘削工事が始まりました。

五井トンネルの延長は299mであり、現在25mの掘削が完了したところです。今後は昼夜にて工事の施工を進め、来年3月初旬の貫通に向け安全作業に心掛けていきます。

11月からは掘削残土の場外搬出も始まり、大型車両の通行も増えてまいります。今後も、地元の方々には何かとご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、ご理解とご協力の程よろしくお願い致します。また、工事中に何かお気づきな点等がございましたら、気軽にお声をお掛け下さい。

平成26年度 23号蒲郡BP五井トンネル工事 株式会社 鴻池組 現場代理人 酒井康至

安全祈願祭



五井トンネル西側坑口部

