



# 蒲郡バイパス 平成27年12月 工事便り



発行 第43号  
平成27年12月1日

蒲郡バイパス支部工事等安全協議会  
編集長：長坂建設興業株式会社 鈴木達郎  
TEL 0533-65-8590、FAX 0533-65-8591

監修：名四国道事務所豊川分室  
(豊川建設監督官詰所)  
TEL 0533-81-2951、FAX 0533-76-2974

開通区間(平成26年3月23日開通) L=5.9km



凡 例	
○	道路建設工事
○	トンネル工事

①	工 事 名	平成26年度 23号蒲郡BP五井トンネル工事
	工 期	平成27年2月21日～平成28年7月8日
	施 工 業 者	(株)鴻池組 TEL 0533-67-4333、FAX 0533-67-4334
	11月末時点 進捗率	19.1%
	12月作業予定	トンネル仮設備、構造物・土工事
	工 事 概 要	・蒲郡市五井町でトンネルをつくってま す。 【トンネル進捗：58m/299m】



名古屋側より豊橋側を望む

②	工 事 名	平成26年度 23号蒲郡BP東部整備工事
	工 期	平成27年3月7日～平成27年12月20日
	施 工 業 者	長坂建設興業(株) TEL 0533-65-8590、FAX 0533-65-8591
	11月末時点 進捗率	75.5%
	12月作業予定	地盤改良工、法面工、擁壁工
	工 事 概 要	蒲郡市五井町でバイパス本線沿いの擁壁 をつくっています。



名古屋側より豊橋側を望む

## 編集長からひと言

平素は、国道23号蒲郡バイパス工事に関しまして、地域の皆様のご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。

蒲郡市五井町の五井山において、擁壁工事の施工を行っている長坂建設興業(株)です。10月より(仮)五井トンネル東側(豊橋方面)にて、法面工(切土補強工)を施工しています。

12月より擁壁工(補強土壁)の基礎部分にあたる地盤改良工を施工する予定です。

今後も、地元の方々には何かとご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、ご理解とご協力の程よろしくお願い致します。また、工事中に何かお気付きな点等がございましたら、気軽にお声をお掛け下さい。

平成26年度 23号蒲郡BP東部整備工事 長坂建設興業(株) 現場代理人 鈴木 達郎

法面工(切土補強)



擁壁工(補強土壁)



※切土補強は、切土した法面が崩れないように法面に鉄筋を挿入することで、法面の補強をおこなう工法です。  
※補強土壁は、盛土の土の中に鋼材などを入れることで土を補強し、盛土の法をとめる工法です。