



沿線地域の皆さま方へ 国道23号蒲郡バイパスの工事状況をお知らせします。

蒲郡バイパス 平成28年2月 工事便り




発行 第45号
平成28年2月1日

蒲郡バイパス支部工事等安全協議会
編集長: 黒柳建設株式会社 間瀬浩基
TEL 0533-56-7613、FAX 0533-56-7614

監修: 名四国道事務所豊川分室
(豊川建設監督官詰所)
TEL 0533-81-2951、FAX 0533-76-2974

開通区間(平成26年3月23日開通) L=5.9km



凡 例
○ 道路建設工事
○ トンネル工事

①

工 事 名	平成26年度 23号蒲郡BP五井トンネル工事
工 期	平成27年2月21日～平成28年7月8日
施 工 業 者	（株）鴻池組 TEL 0533-67-4333、FAX 0533-67-4334
1月末時点 進捗率	36.5%
2月作業予定	トンネル工、構造物・土工事
工 事 概 要	蒲郡市五井町でトンネルをつくっています。 【トンネル進捗：137m/299m】



名古屋側より豊橋側を望む

②

工 事 名	平成26年度 23号蒲郡BP東部整備工事
工 期	平成27年3月7日～平成28年2月29日
施 工 業 者	長坂建設興業 (株) TEL 0533-65-8590、FAX 0533-65-8591
1月末時点 進捗率	92.8%
2月作業予定	落石防止柵工、法面工、植栽工等
工 事 概 要	蒲郡市五井町でバイパス本線沿いで防護柵をつくっています。



名古屋側より豊橋側を望む

③

工 事 名	平成27年度 名豊道路三河南部道路整備工事
工 期	平成28年1月13日～平成28年9月9日
	黒柳建設 (株) TEL 0533-56-7613、FAX 0533-56-7614
1月末時点 進捗率	0%
2月作業予定	準備工
工 事 概 要	蒲郡市五井町でバイパス本線の擁壁をつくっています。



名古屋側より豊橋側を望む

編集長からひと言

平素は、国道23号蒲郡バイパス工事に関しまして、地域の皆様のご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。

この度、蒲郡市五井町の国坂トンネル西側において擁壁をつくる工事と、蒲郡市清田町と豊川市為当町にバイパス工事用の道路整備を行うことになりました黒柳建設(株)と申します。

現在、工事準備中で、五井町の工事においては3月頃から開始していく予定です。

今後、工事に入りますと工事関係車両の搬入出も多くなると思います。地元の皆様には工事期間中、何かとご迷惑をおかけする事もあるかと思いますが、ご理解とご協力の程宜しくお願い致します。

今後も、蒲郡バイパスの工事は続きます。引き続きご理解とご協力のほどよろしくお願い致します。

平成27年度 名豊道路三河南部道路整備工事
黒柳建設株式会社 現場代理人 間瀬浩基

黒柳建設(株) 現場スタッフ

監理
技術者



現場
代理人