



沿線地域の皆さま方へ 国道23号蒲郡バイパスの工事状況をお知らせします。

蒲郡バイパス 平成28年5月 工事便り



発行 第48号
平成28年5月1日

蒲郡バイパス支部工事等安全協議会
編集長: 神野建設株式会社 村田宏樹
TEL 0533-68-5385、FAX 0533-68-5386

監修: 名四国道事務所豊川分室
(豊川建設監督官詰所)
TEL 0533-81-2951、FAX 0533-76-2974



凡例	
①	道路建設工事
②	トンネル工事
③	橋梁下部工事

<p>①</p> <table border="1"> <tr><td>工事名</td><td>平成26年度 23号蒲郡BP五井トンネル工事</td></tr> <tr><td>工期</td><td>平成27年2月21日～平成28年7月22日</td></tr> <tr><td>施工業者</td><td>(株) 鴻池組 TEL 0533-67-4333、FAX 0533-67-4334</td></tr> <tr><td>4月末時点進捗率</td><td>50.5%</td></tr> <tr><td>5月作業予定</td><td>トンネル工・土工事</td></tr> <tr><td>工事概要</td><td>蒲郡市五井町でトンネルをつくっています。 【トンネル進捗: 197m/299m】</td></tr> <tr><td></td><td>名古屋側より豊橋側を望む</td></tr> </table>	工事名	平成26年度 23号蒲郡BP五井トンネル工事	工期	平成27年2月21日～平成28年7月22日	施工業者	(株) 鴻池組 TEL 0533-67-4333、FAX 0533-67-4334	4月末時点進捗率	50.5%	5月作業予定	トンネル工・土工事	工事概要	蒲郡市五井町でトンネルをつくっています。 【トンネル進捗: 197m/299m】		名古屋側より豊橋側を望む	<p>②</p> <table border="1"> <tr><td>工事名</td><td>平成27年度 名豊道路三河南部道路整備工事</td></tr> <tr><td>工期</td><td>平成28年1月13日～平成28年9月9日</td></tr> <tr><td>施工業者</td><td>黒柳建設(株) TEL 0533-56-7613、FAX 0533-56-7614</td></tr> <tr><td>4月末時点進捗率</td><td>26.5%</td></tr> <tr><td>5月作業予定</td><td>擁壁工・カルバート工</td></tr> <tr><td>工事概要</td><td>蒲郡市五井町でバイパス本線沿いの擁壁をつくっています。</td></tr> <tr><td></td><td>名古屋側より豊橋側を望む</td></tr> </table>	工事名	平成27年度 名豊道路三河南部道路整備工事	工期	平成28年1月13日～平成28年9月9日	施工業者	黒柳建設(株) TEL 0533-56-7613、FAX 0533-56-7614	4月末時点進捗率	26.5%	5月作業予定	擁壁工・カルバート工	工事概要	蒲郡市五井町でバイパス本線沿いの擁壁をつくっています。		名古屋側より豊橋側を望む	<p>③</p> <table border="1"> <tr><td>工事名</td><td>平成27年度 23号蒲郡BP国坂トンネル工事</td></tr> <tr><td>工期</td><td>平成28年2月26日～平成30年3月20日</td></tr> <tr><td>施工業者</td><td>大日本土木(株) TEL 0533-75-6531、FAX 0533-75-6537</td></tr> <tr><td>4月末時点進捗率</td><td>0.1%</td></tr> <tr><td>5月作業予定</td><td>準備工</td></tr> <tr><td>工事概要</td><td>蒲郡市五井町(国坂峠)でトンネルをつくっています。 【トンネル進捗: 0m/678m】</td></tr> <tr><td></td><td>名古屋側より豊橋側を望む</td></tr> </table>	工事名	平成27年度 23号蒲郡BP国坂トンネル工事	工期	平成28年2月26日～平成30年3月20日	施工業者	大日本土木(株) TEL 0533-75-6531、FAX 0533-75-6537	4月末時点進捗率	0.1%	5月作業予定	準備工	工事概要	蒲郡市五井町(国坂峠)でトンネルをつくっています。 【トンネル進捗: 0m/678m】		名古屋側より豊橋側を望む	<p>④</p> <table border="1"> <tr><td>工事名</td><td>平成27年度 23号蒲郡BP豊川地区整備工事</td></tr> <tr><td>工期</td><td>平成28年3月9日～平成28年10月31日</td></tr> <tr><td>施工業者</td><td>(株) ヒメノ TEL 0533-56-7182、FAX 0533-56-7183</td></tr> <tr><td>4月末時点進捗率</td><td>0.0%</td></tr> <tr><td>5月作業予定</td><td>準備工・構造物撤去工</td></tr> <tr><td>工事概要</td><td>豊川市御津町で整備工事を行っています。</td></tr> <tr><td></td><td>名古屋側より豊橋側を望む</td></tr> </table>	工事名	平成27年度 23号蒲郡BP豊川地区整備工事	工期	平成28年3月9日～平成28年10月31日	施工業者	(株) ヒメノ TEL 0533-56-7182、FAX 0533-56-7183	4月末時点進捗率	0.0%	5月作業予定	準備工・構造物撤去工	工事概要	豊川市御津町で整備工事を行っています。		名古屋側より豊橋側を望む	<p>⑤</p> <table border="1"> <tr><td>工事名</td><td>平成27年度 23号蒲郡BP清田地区道路建設工事</td></tr> <tr><td>工期</td><td>平成28年3月17日～平成28年9月15日</td></tr> <tr><td>施工業者</td><td>神野建設(株) TEL 0533-68-5385、FAX 0533-68-5386</td></tr> <tr><td>4月末時点進捗率</td><td>1.0%</td></tr> <tr><td>5月作業予定</td><td>仮設工・土工事</td></tr> <tr><td>工事概要</td><td>蒲郡市清田町で横断ボックスをつくっています。</td></tr> <tr><td></td><td>豊橋側より名古屋側を望む</td></tr> </table>	工事名	平成27年度 23号蒲郡BP清田地区道路建設工事	工期	平成28年3月17日～平成28年9月15日	施工業者	神野建設(株) TEL 0533-68-5385、FAX 0533-68-5386	4月末時点進捗率	1.0%	5月作業予定	仮設工・土工事	工事概要	蒲郡市清田町で横断ボックスをつくっています。		豊橋側より名古屋側を望む	<p>⑥</p> <table border="1"> <tr><td>工事名</td><td>平成27年度 23号蒲郡BP為当第4橋下部工事</td></tr> <tr><td>工期</td><td>平成28年3月17日～平成28年9月15日</td></tr> <tr><td>施工業者</td><td>(株) 近藤組 TEL 0533-75-6827、FAX 0533-75-6837</td></tr> <tr><td>4月末時点進捗率</td><td>0.0%</td></tr> <tr><td>5月作業予定</td><td>仮設工・場所打杭工</td></tr> <tr><td>工事概要</td><td>豊川市為当町でバイパス本線の橋脚をつくっています。</td></tr> <tr><td></td><td>名古屋側より豊橋側を望む</td></tr> </table>	工事名	平成27年度 23号蒲郡BP為当第4橋下部工事	工期	平成28年3月17日～平成28年9月15日	施工業者	(株) 近藤組 TEL 0533-75-6827、FAX 0533-75-6837	4月末時点進捗率	0.0%	5月作業予定	仮設工・場所打杭工	工事概要	豊川市為当町でバイパス本線の橋脚をつくっています。		名古屋側より豊橋側を望む
工事名	平成26年度 23号蒲郡BP五井トンネル工事																																																																																								
工期	平成27年2月21日～平成28年7月22日																																																																																								
施工業者	(株) 鴻池組 TEL 0533-67-4333、FAX 0533-67-4334																																																																																								
4月末時点進捗率	50.5%																																																																																								
5月作業予定	トンネル工・土工事																																																																																								
工事概要	蒲郡市五井町でトンネルをつくっています。 【トンネル進捗: 197m/299m】																																																																																								
	名古屋側より豊橋側を望む																																																																																								
工事名	平成27年度 名豊道路三河南部道路整備工事																																																																																								
工期	平成28年1月13日～平成28年9月9日																																																																																								
施工業者	黒柳建設(株) TEL 0533-56-7613、FAX 0533-56-7614																																																																																								
4月末時点進捗率	26.5%																																																																																								
5月作業予定	擁壁工・カルバート工																																																																																								
工事概要	蒲郡市五井町でバイパス本線沿いの擁壁をつくっています。																																																																																								
	名古屋側より豊橋側を望む																																																																																								
工事名	平成27年度 23号蒲郡BP国坂トンネル工事																																																																																								
工期	平成28年2月26日～平成30年3月20日																																																																																								
施工業者	大日本土木(株) TEL 0533-75-6531、FAX 0533-75-6537																																																																																								
4月末時点進捗率	0.1%																																																																																								
5月作業予定	準備工																																																																																								
工事概要	蒲郡市五井町(国坂峠)でトンネルをつくっています。 【トンネル進捗: 0m/678m】																																																																																								
	名古屋側より豊橋側を望む																																																																																								
工事名	平成27年度 23号蒲郡BP豊川地区整備工事																																																																																								
工期	平成28年3月9日～平成28年10月31日																																																																																								
施工業者	(株) ヒメノ TEL 0533-56-7182、FAX 0533-56-7183																																																																																								
4月末時点進捗率	0.0%																																																																																								
5月作業予定	準備工・構造物撤去工																																																																																								
工事概要	豊川市御津町で整備工事を行っています。																																																																																								
	名古屋側より豊橋側を望む																																																																																								
工事名	平成27年度 23号蒲郡BP清田地区道路建設工事																																																																																								
工期	平成28年3月17日～平成28年9月15日																																																																																								
施工業者	神野建設(株) TEL 0533-68-5385、FAX 0533-68-5386																																																																																								
4月末時点進捗率	1.0%																																																																																								
5月作業予定	仮設工・土工事																																																																																								
工事概要	蒲郡市清田町で横断ボックスをつくっています。																																																																																								
	豊橋側より名古屋側を望む																																																																																								
工事名	平成27年度 23号蒲郡BP為当第4橋下部工事																																																																																								
工期	平成28年3月17日～平成28年9月15日																																																																																								
施工業者	(株) 近藤組 TEL 0533-75-6827、FAX 0533-75-6837																																																																																								
4月末時点進捗率	0.0%																																																																																								
5月作業予定	仮設工・場所打杭工																																																																																								
工事概要	豊川市為当町でバイパス本線の橋脚をつくっています。																																																																																								
	名古屋側より豊橋側を望む																																																																																								

<p>⑦</p> <table border="1"> <tr><td>工事名</td><td>平成27年度 23号蒲郡BP五井地区道路建設工事</td></tr> <tr><td>工期</td><td>平成28年3月29日～平成28年9月15日</td></tr> <tr><td>施工業者</td><td>丸洋建設(株) TEL 0564-83-8682、FAX 0564-83-8683</td></tr> <tr><td>4月末時点進捗率</td><td>0.1%</td></tr> <tr><td>5月作業予定</td><td>準備工</td></tr> <tr><td>工事概要</td><td>蒲郡市五井町でバイパス本線の掘削を行っています。</td></tr> <tr><td></td><td>豊橋側より名古屋側を望む</td></tr> </table>	工事名	平成27年度 23号蒲郡BP五井地区道路建設工事	工期	平成28年3月29日～平成28年9月15日	施工業者	丸洋建設(株) TEL 0564-83-8682、FAX 0564-83-8683	4月末時点進捗率	0.1%	5月作業予定	準備工	工事概要	蒲郡市五井町でバイパス本線の掘削を行っています。		豊橋側より名古屋側を望む	<p>⑧</p> <table border="1"> <tr><td>工事名</td><td>平成27年度 23号蒲郡BP広石道路建設工事</td></tr> <tr><td>工期</td><td>平成28年3月30日～平成29年2月28日</td></tr> <tr><td>施工業者</td><td>岡田建設(株) TEL 0533-56-8582、FAX 0533-56-8583</td></tr> <tr><td>4月末時点進捗率</td><td>0.0%</td></tr> <tr><td>5月作業予定</td><td>準備工・仮設工</td></tr> <tr><td>工事概要</td><td>豊川市御津町で切り廻し工事を行っています。</td></tr> <tr><td></td><td>名古屋側より豊橋側を望む</td></tr> </table>	工事名	平成27年度 23号蒲郡BP広石道路建設工事	工期	平成28年3月30日～平成29年2月28日	施工業者	岡田建設(株) TEL 0533-56-8582、FAX 0533-56-8583	4月末時点進捗率	0.0%	5月作業予定	準備工・仮設工	工事概要	豊川市御津町で切り廻し工事を行っています。		名古屋側より豊橋側を望む	<p>⑨</p> <table border="1"> <tr><td>工事名</td><td>平成27年度 23号蒲郡BP為当高架橋下部工事</td></tr> <tr><td>工期</td><td>平成28年3月31日～平成28年9月15日</td></tr> <tr><td>施工業者</td><td>藤城建設(株) TEL 0533-65-9273、FAX 0533-65-9236</td></tr> <tr><td>4月末時点進捗率</td><td>0.0%</td></tr> <tr><td>5月作業予定</td><td>準備工・仮設工</td></tr> <tr><td>工事概要</td><td>豊川市為当町でバイパス本線の橋脚をつくっています。</td></tr> <tr><td></td><td>名古屋側より豊橋側を望む</td></tr> </table>	工事名	平成27年度 23号蒲郡BP為当高架橋下部工事	工期	平成28年3月31日～平成28年9月15日	施工業者	藤城建設(株) TEL 0533-65-9273、FAX 0533-65-9236	4月末時点進捗率	0.0%	5月作業予定	準備工・仮設工	工事概要	豊川市為当町でバイパス本線の橋脚をつくっています。		名古屋側より豊橋側を望む	<p>⑩</p> <table border="1"> <tr><td>工事名</td><td>平成27年度 23号蒲郡BP蒲郡ICランプ橋下部工事</td></tr> <tr><td>工期</td><td>平成28年3月30日～平成28年9月15日</td></tr> <tr><td>施工業者</td><td>木村建設(株) TEL 0533-65-9394、FAX 0533-65-9407</td></tr> <tr><td>4月末時点進捗率</td><td>1.0%</td></tr> <tr><td>5月作業予定</td><td>準備工・土工事</td></tr> <tr><td>工事概要</td><td>蒲郡市清田町でバイパス本線の橋脚をつくっています。</td></tr> <tr><td></td><td>名古屋側より豊橋側を望む</td></tr> </table>	工事名	平成27年度 23号蒲郡BP蒲郡ICランプ橋下部工事	工期	平成28年3月30日～平成28年9月15日	施工業者	木村建設(株) TEL 0533-65-9394、FAX 0533-65-9407	4月末時点進捗率	1.0%	5月作業予定	準備工・土工事	工事概要	蒲郡市清田町でバイパス本線の橋脚をつくっています。		名古屋側より豊橋側を望む
工事名	平成27年度 23号蒲郡BP五井地区道路建設工事																																																										
工期	平成28年3月29日～平成28年9月15日																																																										
施工業者	丸洋建設(株) TEL 0564-83-8682、FAX 0564-83-8683																																																										
4月末時点進捗率	0.1%																																																										
5月作業予定	準備工																																																										
工事概要	蒲郡市五井町でバイパス本線の掘削を行っています。																																																										
	豊橋側より名古屋側を望む																																																										
工事名	平成27年度 23号蒲郡BP広石道路建設工事																																																										
工期	平成28年3月30日～平成29年2月28日																																																										
施工業者	岡田建設(株) TEL 0533-56-8582、FAX 0533-56-8583																																																										
4月末時点進捗率	0.0%																																																										
5月作業予定	準備工・仮設工																																																										
工事概要	豊川市御津町で切り廻し工事を行っています。																																																										
	名古屋側より豊橋側を望む																																																										
工事名	平成27年度 23号蒲郡BP為当高架橋下部工事																																																										
工期	平成28年3月31日～平成28年9月15日																																																										
施工業者	藤城建設(株) TEL 0533-65-9273、FAX 0533-65-9236																																																										
4月末時点進捗率	0.0%																																																										
5月作業予定	準備工・仮設工																																																										
工事概要	豊川市為当町でバイパス本線の橋脚をつくっています。																																																										
	名古屋側より豊橋側を望む																																																										
工事名	平成27年度 23号蒲郡BP蒲郡ICランプ橋下部工事																																																										
工期	平成28年3月30日～平成28年9月15日																																																										
施工業者	木村建設(株) TEL 0533-65-9394、FAX 0533-65-9407																																																										
4月末時点進捗率	1.0%																																																										
5月作業予定	準備工・土工事																																																										
工事概要	蒲郡市清田町でバイパス本線の橋脚をつくっています。																																																										
	名古屋側より豊橋側を望む																																																										

名四国道事務所からひと言

平素は、国道23号蒲郡バイパス工事に関しまして、地域の皆様のご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。

この度、下記について新規工事を着手しますので、情報提供します。

蒲郡市 清田地区：本線 横断ボックス・橋梁下部工
五井地区：工事用道路
豊川市 広石地区：御津高校のテニスグラウンド 及び 仮設グラウンド
・切り廻し道路

為当地区：橋梁下部工

地元の方々にはご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、ご理解とご協力の程よろしくお願いたします。

工事中何かお気づきな点等がございましたら、気軽にお声掛け下さい。