



沿線地域の皆さま方へ 国道23号蒲郡バイパスの工事状況をお知らせします。


蒲郡バイパス 平成28年9月 工事便り












発行 第52号
平成28年9月1日

蒲郡パ「バ」支部工事等安全協議会
編集長：木村建設株式会社 杉浦治夫
TEL 0533-65-9394、FAX 0533-65-9407

監修：名四国道事務所豊川分室
(豊川建設監督官詰所)
TEL 0533-81-2951、FAX 0533-76-2974



<p>①</p> <p>工事名 平成26年度 23号蒲郡BP五井トンネル工事 工期 平成27年2月21日～平成28年12月19日 施工業者 (株) 鴻池組 TEL 0533-67-4333、FAX 0533-67-4334 8月末時点進捗率 75.4% 9月作業予定 トンネル工、土工 工事概要 蒲郡市五井町でトンネルをつくっています。 【トンネル覆工：40m/299m】</p>  <p>名古屋側より豊橋側を望む</p>	<p>②</p> <p>工事名 平成27年度 名豊道路三河南部道路整備工事 工期 平成28年1月13日～平成28年9月9日 施工業者 黒柳建設(株) TEL 0533-56-7613、FAX 0533-56-7614 8月末時点進捗率 82.6% 9月作業予定 道路土工、排水構造物工 工事概要 蒲郡市五井町でバイパス本線沿いの擁壁をつくっています。</p>  <p>名古屋側より豊橋側を望む</p>	<p>③</p> <p>工事名 平成27年度 23号蒲郡BP国坂トンネル工事 工期 平成28年2月26日～平成30年3月20日 施工業者 大日本土木(株) TEL 0533-75-6531、FAX 0533-75-6537 8月末時点進捗率 0.6% 9月作業予定 トンネル仮設備設置工、トンネル坑口付け 工事概要 蒲郡市五井町(国坂峠)でトンネルをつくっています。 【トンネル進捗：0m/678m】</p>  <p>名古屋側より豊橋側を望む</p>	<p>④</p> <p>工事名 平成27年度 23号蒲郡BP豊川地区整備工事 工期 平成28年3月9日～平成28年10月31日 施工業者 (株) ヒメノ TEL 0533-56-7182、FAX 0533-56-7183 8月末時点進捗率 23.0% 9月作業予定 法面工、擁壁工 工事概要 豊川市御津町で御津高校のテニスコート移設工事を行っています。</p>  <p>名古屋側より豊橋側を望む</p>	<p>⑤</p> <p>工事名 平成27年度 23号蒲郡BP清田地区道路建設工事 工期 平成28年3月17日～平成28年9月15日 施工業者 神野建設(株) TEL 0533-68-5385、FAX 0533-68-5386 8月末時点進捗率 95.0% 9月作業予定 足場解体、埋戻し 工事概要 蒲郡市清田町で横断ボックスをつくっています。</p>  <p>豊橋側より名古屋側を望む</p>	<p>⑥</p> <p>工事名 平成27年度 23号蒲郡BP為当第4橋下部工事 工期 平成28年3月17日～平成28年9月15日 施工業者 (株) 近藤組 TEL 0533-75-6827、FAX 0533-75-6837 8月末時点進捗率 95.5% 9月作業予定 橋脚躯体工 工事概要 豊川市為当町でバイパス本線の橋脚をつくっています。</p>  <p>豊橋側より名古屋側を望む</p>	<p>⑦</p> <p>工事名 平成27年度 23号蒲郡BP五井地区道路建設工事 工期 平成28年3月29日～平成28年9月15日 施工業者 丸洋建設(株) TEL 0564-83-8682、FAX 0564-83-8683 8月末時点進捗率 80.8% 9月作業予定 道路土工、排水構造物工、舗装工 工事概要 蒲郡市五井町でバイパス本線の工事用道路をつくっています。</p>  <p>豊橋側より名古屋側を望む</p>
--	---	---	--	---	--	--

<p>⑧</p> <p>工事名 平成27年度 23号蒲郡BP広石道路建設工事 工期 平成28年3月30日～平成29年2月28日 施工業者 岡田建設(株) TEL 0533-56-8582、FAX 0533-56-8583 8月末時点進捗率 18.9% 9月作業予定 排水構造物工、撤去工 工事概要 豊川市御津町で切り廻し道路及び仮設グランドをつくっています。</p>  <p>名古屋側より豊橋側を望む</p>	<p>⑨</p> <p>工事名 平成27年度 23号蒲郡BP為当高架橋下部工事 工期 平成28年3月31日～平成28年9月15日 施工業者 藤城建設(株) TEL 0533-65-9273、FAX 0533-65-9236 8月末時点進捗率 92.0% 9月作業予定 作業土工 工事概要 豊川市為当町でバイパス本線の橋脚をつくっています。</p>  <p>名古屋側より豊橋側を望む</p>	<p>⑩</p> <p>工事名 平成27年度 23号蒲郡BP蒲郡ICランプ橋下部工事 工期 平成28年3月30日～平成28年9月15日 施工業者 木村建設(株) TEL 0533-65-9394、FAX 0533-65-9407 8月末時点進捗率 84.0% 9月作業予定 橋脚躯体工、道路土工、防災調整池 工事概要 蒲郡市清田町でバイパス本線の橋脚をつくっています。</p>  <p>名古屋側より豊橋側を望む</p>	<p>⑪</p> <p>工事名 平成28年度 23号蒲郡BP金野地区道路建設工事 工期 平成28年5月10日～平成28年9月15日 施工業者 青山建設(株) TEL 0533-76-3103、FAX 0533-76-3103 8月末時点進捗率 83.0% 9月作業予定 舗装工・仮設工 工事概要 豊川市御津町金野及び広石で工事用道路をつくっています。</p>  <p>豊橋側より名古屋側を望む</p>
---	---	---	---

編集長からひと言

平素は、国道23号蒲郡バイパス工事に関しまして、地域の皆様のご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。

この度、清田地区において蒲郡ICランプ橋の橋脚をつくる工事をさせていただいている木村建設(株)と申します。

5月下旬より橋脚の工事に着手し、9月からは橋脚の埋戻し作業を行う予定をしております。

現場周辺には三河湾オレンジロードがあり、一般車両の通行が絶えないため、工事用車両が通行する際は十分配慮して安全運転に努めてまいります。

9月中旬の工期に向けて安全第一で作業を行いますので、地元の方々には何かとご迷惑をおかけすることがあるかと思いますが、ご理解とご協力の程よろしくお願い致します。

また、工事中に何かお気づきな点等がございましたら、気軽にお声掛け下さい。

⑩ 平成27年度 23号蒲郡BP蒲郡ICランプ橋下部工事 木村建設株式会社 現場代理人 杉浦治夫