



沿線地域の皆さま方へ 国道23号蒲郡バイパスの工事状況をお知らせします。


蒲郡バイパス 平成28年10月 工事便り



発行 第53号
平成28年10月1日

蒲郡バイパス支部工事等安全協議会
編集長：青山建設株式会社 佐藤允則
TEL 0532-54-6385、FAX 0532-55-1372

監修：名四国道事務所豊川分室
(豊川建設監督官詰所)
TEL 0533-81-2951、FAX 0533-76-2974



凡例	
○	道路建設工事
○	トンネル工事
○	橋梁下部工事

<p>①</p> <table border="1"> <tr> <td>工事名</td> <td>平成26年度 23号蒲郡BP五井トンネル工事</td> </tr> <tr> <td>工期</td> <td>平成27年2月21日～平成28年12月19日</td> </tr> <tr> <td>施工業者</td> <td>(株) 鴻池組 TEL 0533-67-4333、FAX 0533-67-4334</td> </tr> <tr> <td>9月末時点進捗率</td> <td>87.5%</td> </tr> <tr> <td>10月作業予定</td> <td>トンネル工、土工</td> </tr> <tr> <td>工事概要</td> <td>蒲郡市五井町でトンネルをつくっています。 【トンネル覆工：160m/299m】</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">名古屋側より豊橋側を望む</td> </tr> </table>	工事名	平成26年度 23号蒲郡BP五井トンネル工事	工期	平成27年2月21日～平成28年12月19日	施工業者	(株) 鴻池組 TEL 0533-67-4333、FAX 0533-67-4334	9月末時点進捗率	87.5%	10月作業予定	トンネル工、土工	工事概要	蒲郡市五井町でトンネルをつくっています。 【トンネル覆工：160m/299m】			名古屋側より豊橋側を望む		<p>②</p> <table border="1"> <tr> <td>工事名</td> <td>平成27年度 名豊道路三河南部道路整備工事</td> </tr> <tr> <td>工期</td> <td>平成28年1月13日～平成29年3月24日</td> </tr> <tr> <td>施工業者</td> <td>黒柳建設(株) TEL 0533-56-7613、FAX 0533-56-7614</td> </tr> <tr> <td>9月末時点進捗率</td> <td>64.0%</td> </tr> <tr> <td>10月作業予定</td> <td>道路土工、排水構造物工</td> </tr> <tr> <td>工事概要</td> <td>蒲郡市五井町でバイパス本線の盛土工を行っています。</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">名古屋側より豊橋側を望む</td> </tr> </table>	工事名	平成27年度 名豊道路三河南部道路整備工事	工期	平成28年1月13日～平成29年3月24日	施工業者	黒柳建設(株) TEL 0533-56-7613、FAX 0533-56-7614	9月末時点進捗率	64.0%	10月作業予定	道路土工、排水構造物工	工事概要	蒲郡市五井町でバイパス本線の盛土工を行っています。			名古屋側より豊橋側を望む		<p>③</p> <table border="1"> <tr> <td>工事名</td> <td>平成27年度 23号蒲郡BP国坂トンネル工事</td> </tr> <tr> <td>工期</td> <td>平成28年2月26日～平成30年3月20日</td> </tr> <tr> <td>施工業者</td> <td>大日本土木(株) TEL 0533-75-6531、FAX 0533-75-6537</td> </tr> <tr> <td>9月末時点進捗率</td> <td>1.0%</td> </tr> <tr> <td>10月作業予定</td> <td>西側坑口法面工、トンネル坑口付け</td> </tr> <tr> <td>工事概要</td> <td>蒲郡市五井町(国坂峠)でトンネルをつくっています。 【トンネル進捗：0m/678m】</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">名古屋側より豊橋側を望む</td> </tr> </table>	工事名	平成27年度 23号蒲郡BP国坂トンネル工事	工期	平成28年2月26日～平成30年3月20日	施工業者	大日本土木(株) TEL 0533-75-6531、FAX 0533-75-6537	9月末時点進捗率	1.0%	10月作業予定	西側坑口法面工、トンネル坑口付け	工事概要	蒲郡市五井町(国坂峠)でトンネルをつくっています。 【トンネル進捗：0m/678m】			名古屋側より豊橋側を望む		<p>④</p> <table border="1"> <tr> <td>工事名</td> <td>平成27年度 23号蒲郡BP豊川地区整備工事</td> </tr> <tr> <td>工期</td> <td>平成28年3月9日～平成28年10月31日</td> </tr> <tr> <td>施工業者</td> <td>(株) ヒメノ TEL 0533-56-7182、FAX 0533-56-7183</td> </tr> <tr> <td>9月末時点進捗率</td> <td>28.0%</td> </tr> <tr> <td>10月作業予定</td> <td>法面工、擁壁工</td> </tr> <tr> <td>工事概要</td> <td>豊川市御津町で御津高校のテニスコート移設工事を行っています。</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">名古屋側より豊橋側を望む</td> </tr> </table>	工事名	平成27年度 23号蒲郡BP豊川地区整備工事	工期	平成28年3月9日～平成28年10月31日	施工業者	(株) ヒメノ TEL 0533-56-7182、FAX 0533-56-7183	9月末時点進捗率	28.0%	10月作業予定	法面工、擁壁工	工事概要	豊川市御津町で御津高校のテニスコート移設工事を行っています。			名古屋側より豊橋側を望む		<p>⑤</p> <table border="1"> <tr> <td>工事名</td> <td>平成27年度 23号蒲郡BP清田地区道路建設工事</td> </tr> <tr> <td>工期</td> <td>平成28年3月17日～平成28年9月15日</td> </tr> <tr> <td>施工業者</td> <td>神野建設(株) TEL 0533-68-5385、FAX 0533-68-5386</td> </tr> <tr> <td>9月末時点進捗率</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>10月作業予定</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>工事概要</td> <td>蒲郡市清田町で横断ボックスをつくりました。</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">名古屋側より豊橋側を望む</td> </tr> </table>	工事名	平成27年度 23号蒲郡BP清田地区道路建設工事	工期	平成28年3月17日～平成28年9月15日	施工業者	神野建設(株) TEL 0533-68-5385、FAX 0533-68-5386	9月末時点進捗率	100%	10月作業予定	-	工事概要	蒲郡市清田町で横断ボックスをつくりました。			名古屋側より豊橋側を望む		<p>⑥</p> <table border="1"> <tr> <td>工事名</td> <td>平成27年度 23号蒲郡BP為当第4橋下部工事</td> </tr> <tr> <td>工期</td> <td>平成28年3月17日～平成28年9月15日</td> </tr> <tr> <td>施工業者</td> <td>(株) 近藤組 TEL 0533-75-6827、FAX 0533-75-6837</td> </tr> <tr> <td>9月末時点進捗率</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>10月作業予定</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>工事概要</td> <td>豊川市為当町でバイパス本線の橋脚をつくりました。</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">豊橋側より名古屋側を望む</td> </tr> </table>	工事名	平成27年度 23号蒲郡BP為当第4橋下部工事	工期	平成28年3月17日～平成28年9月15日	施工業者	(株) 近藤組 TEL 0533-75-6827、FAX 0533-75-6837	9月末時点進捗率	100%	10月作業予定	-	工事概要	豊川市為当町でバイパス本線の橋脚をつくりました。			豊橋側より名古屋側を望む		<p>⑦</p> <table border="1"> <tr> <td>工事名</td> <td>平成27年度 23号蒲郡BP五井地区道路建設工事</td> </tr> <tr> <td>工期</td> <td>平成28年3月29日～平成28年9月15日</td> </tr> <tr> <td>施工業者</td> <td>丸洋建設(株) TEL 0564-83-8682、FAX 0564-83-8683</td> </tr> <tr> <td>9月末時点進捗率</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>10月作業予定</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>工事概要</td> <td>蒲郡市五井町でバイパス本線の工事用道路をつくりました。</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">豊橋側より名古屋側を望む</td> </tr> </table>	工事名	平成27年度 23号蒲郡BP五井地区道路建設工事	工期	平成28年3月29日～平成28年9月15日	施工業者	丸洋建設(株) TEL 0564-83-8682、FAX 0564-83-8683	9月末時点進捗率	100%	10月作業予定	-	工事概要	蒲郡市五井町でバイパス本線の工事用道路をつくりました。			豊橋側より名古屋側を望む	
工事名	平成26年度 23号蒲郡BP五井トンネル工事																																																																																																																					
工期	平成27年2月21日～平成28年12月19日																																																																																																																					
施工業者	(株) 鴻池組 TEL 0533-67-4333、FAX 0533-67-4334																																																																																																																					
9月末時点進捗率	87.5%																																																																																																																					
10月作業予定	トンネル工、土工																																																																																																																					
工事概要	蒲郡市五井町でトンネルをつくっています。 【トンネル覆工：160m/299m】																																																																																																																					
名古屋側より豊橋側を望む																																																																																																																						
工事名	平成27年度 名豊道路三河南部道路整備工事																																																																																																																					
工期	平成28年1月13日～平成29年3月24日																																																																																																																					
施工業者	黒柳建設(株) TEL 0533-56-7613、FAX 0533-56-7614																																																																																																																					
9月末時点進捗率	64.0%																																																																																																																					
10月作業予定	道路土工、排水構造物工																																																																																																																					
工事概要	蒲郡市五井町でバイパス本線の盛土工を行っています。																																																																																																																					
名古屋側より豊橋側を望む																																																																																																																						
工事名	平成27年度 23号蒲郡BP国坂トンネル工事																																																																																																																					
工期	平成28年2月26日～平成30年3月20日																																																																																																																					
施工業者	大日本土木(株) TEL 0533-75-6531、FAX 0533-75-6537																																																																																																																					
9月末時点進捗率	1.0%																																																																																																																					
10月作業予定	西側坑口法面工、トンネル坑口付け																																																																																																																					
工事概要	蒲郡市五井町(国坂峠)でトンネルをつくっています。 【トンネル進捗：0m/678m】																																																																																																																					
名古屋側より豊橋側を望む																																																																																																																						
工事名	平成27年度 23号蒲郡BP豊川地区整備工事																																																																																																																					
工期	平成28年3月9日～平成28年10月31日																																																																																																																					
施工業者	(株) ヒメノ TEL 0533-56-7182、FAX 0533-56-7183																																																																																																																					
9月末時点進捗率	28.0%																																																																																																																					
10月作業予定	法面工、擁壁工																																																																																																																					
工事概要	豊川市御津町で御津高校のテニスコート移設工事を行っています。																																																																																																																					
名古屋側より豊橋側を望む																																																																																																																						
工事名	平成27年度 23号蒲郡BP清田地区道路建設工事																																																																																																																					
工期	平成28年3月17日～平成28年9月15日																																																																																																																					
施工業者	神野建設(株) TEL 0533-68-5385、FAX 0533-68-5386																																																																																																																					
9月末時点進捗率	100%																																																																																																																					
10月作業予定	-																																																																																																																					
工事概要	蒲郡市清田町で横断ボックスをつくりました。																																																																																																																					
名古屋側より豊橋側を望む																																																																																																																						
工事名	平成27年度 23号蒲郡BP為当第4橋下部工事																																																																																																																					
工期	平成28年3月17日～平成28年9月15日																																																																																																																					
施工業者	(株) 近藤組 TEL 0533-75-6827、FAX 0533-75-6837																																																																																																																					
9月末時点進捗率	100%																																																																																																																					
10月作業予定	-																																																																																																																					
工事概要	豊川市為当町でバイパス本線の橋脚をつくりました。																																																																																																																					
豊橋側より名古屋側を望む																																																																																																																						
工事名	平成27年度 23号蒲郡BP五井地区道路建設工事																																																																																																																					
工期	平成28年3月29日～平成28年9月15日																																																																																																																					
施工業者	丸洋建設(株) TEL 0564-83-8682、FAX 0564-83-8683																																																																																																																					
9月末時点進捗率	100%																																																																																																																					
10月作業予定	-																																																																																																																					
工事概要	蒲郡市五井町でバイパス本線の工事用道路をつくりました。																																																																																																																					
豊橋側より名古屋側を望む																																																																																																																						

完成了！

完成了！

完成了！

<p>⑧</p> <table border="1"> <tr> <td>工事名</td> <td>平成27年度 23号蒲郡BP広石道路建設工事</td> </tr> <tr> <td>工期</td> <td>平成28年3月30日～平成29年2月28日</td> </tr> <tr> <td>施工業者</td> <td>岡田建設(株) TEL 0533-56-8582、FAX 0533-56-8583</td> </tr> <tr> <td>9月末時点進捗率</td> <td>20.0%</td> </tr> <tr> <td>10月作業予定</td> <td>道路土工、排水構造物工</td> </tr> <tr> <td>工事概要</td> <td>豊川市御津町で切り廻し道路及び仮設グラウンドをつくっています。</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">名古屋側より豊橋側を望む</td> </tr> </table>	工事名	平成27年度 23号蒲郡BP広石道路建設工事	工期	平成28年3月30日～平成29年2月28日	施工業者	岡田建設(株) TEL 0533-56-8582、FAX 0533-56-8583	9月末時点進捗率	20.0%	10月作業予定	道路土工、排水構造物工	工事概要	豊川市御津町で切り廻し道路及び仮設グラウンドをつくっています。			名古屋側より豊橋側を望む		<p>⑨</p> <table border="1"> <tr> <td>工事名</td> <td>平成27年度 23号蒲郡BP為当高架橋下部工事</td> </tr> <tr> <td>工期</td> <td>平成28年3月31日～平成28年9月15日</td> </tr> <tr> <td>施工業者</td> <td>藤城建設(株) TEL 0533-65-9273、FAX 0533-65-9236</td> </tr> <tr> <td>9月末時点進捗率</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>10月作業予定</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>工事概要</td> <td>豊川市為当町でバイパス本線の橋脚をつくりました。</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">豊橋側より名古屋側を望む</td> </tr> </table>	工事名	平成27年度 23号蒲郡BP為当高架橋下部工事	工期	平成28年3月31日～平成28年9月15日	施工業者	藤城建設(株) TEL 0533-65-9273、FAX 0533-65-9236	9月末時点進捗率	100%	10月作業予定	-	工事概要	豊川市為当町でバイパス本線の橋脚をつくりました。			豊橋側より名古屋側を望む		<p>⑩</p> <table border="1"> <tr> <td>工事名</td> <td>平成27年度 23号蒲郡BP蒲郡ICランプ橋下部工事</td> </tr> <tr> <td>工期</td> <td>平成28年3月30日～平成28年9月15日</td> </tr> <tr> <td>施工業者</td> <td>木村建設(株) TEL 0533-65-9394、FAX 0533-65-9407</td> </tr> <tr> <td>9月末時点進捗率</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>10月作業予定</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>工事概要</td> <td>蒲郡市清田町でバイパス本線の橋脚をつくりました。</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">名古屋側より豊橋側を望む</td> </tr> </table>	工事名	平成27年度 23号蒲郡BP蒲郡ICランプ橋下部工事	工期	平成28年3月30日～平成28年9月15日	施工業者	木村建設(株) TEL 0533-65-9394、FAX 0533-65-9407	9月末時点進捗率	100%	10月作業予定	-	工事概要	蒲郡市清田町でバイパス本線の橋脚をつくりました。			名古屋側より豊橋側を望む		<p>⑪</p> <table border="1"> <tr> <td>工事名</td> <td>平成28年度 23号蒲郡BP金野地区道路建設工事</td> </tr> <tr> <td>工期</td> <td>平成28年5月10日～平成28年9月15日</td> </tr> <tr> <td>施工業者</td> <td>青山建設(株) TEL 0533-76-3103、FAX 0533-76-3103</td> </tr> <tr> <td>9月末時点進捗率</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>10月作業予定</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>工事概要</td> <td>豊川市御津町金野及び広石で工事用道路をつくりました。</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">豊橋側より名古屋側を望む</td> </tr> </table>	工事名	平成28年度 23号蒲郡BP金野地区道路建設工事	工期	平成28年5月10日～平成28年9月15日	施工業者	青山建設(株) TEL 0533-76-3103、FAX 0533-76-3103	9月末時点進捗率	100%	10月作業予定	-	工事概要	豊川市御津町金野及び広石で工事用道路をつくりました。			豊橋側より名古屋側を望む	
工事名	平成27年度 23号蒲郡BP広石道路建設工事																																																																		
工期	平成28年3月30日～平成29年2月28日																																																																		
施工業者	岡田建設(株) TEL 0533-56-8582、FAX 0533-56-8583																																																																		
9月末時点進捗率	20.0%																																																																		
10月作業予定	道路土工、排水構造物工																																																																		
工事概要	豊川市御津町で切り廻し道路及び仮設グラウンドをつくっています。																																																																		
名古屋側より豊橋側を望む																																																																			
工事名	平成27年度 23号蒲郡BP為当高架橋下部工事																																																																		
工期	平成28年3月31日～平成28年9月15日																																																																		
施工業者	藤城建設(株) TEL 0533-65-9273、FAX 0533-65-9236																																																																		
9月末時点進捗率	100%																																																																		
10月作業予定	-																																																																		
工事概要	豊川市為当町でバイパス本線の橋脚をつくりました。																																																																		
豊橋側より名古屋側を望む																																																																			
工事名	平成27年度 23号蒲郡BP蒲郡ICランプ橋下部工事																																																																		
工期	平成28年3月30日～平成28年9月15日																																																																		
施工業者	木村建設(株) TEL 0533-65-9394、FAX 0533-65-9407																																																																		
9月末時点進捗率	100%																																																																		
10月作業予定	-																																																																		
工事概要	蒲郡市清田町でバイパス本線の橋脚をつくりました。																																																																		
名古屋側より豊橋側を望む																																																																			
工事名	平成28年度 23号蒲郡BP金野地区道路建設工事																																																																		
工期	平成28年5月10日～平成28年9月15日																																																																		
施工業者	青山建設(株) TEL 0533-76-3103、FAX 0533-76-3103																																																																		
9月末時点進捗率	100%																																																																		
10月作業予定	-																																																																		
工事概要	豊川市御津町金野及び広石で工事用道路をつくりました。																																																																		
豊橋側より名古屋側を望む																																																																			

完成了！

完成了！

完成了！

編集長からひと言

平素は、国道23号蒲郡バイパス工事に関しまして、地域の皆様のご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。
私どもの工事は、豊川市御津町金野及び広石にて工事用道路をつくる工事で、7月上旬より工事に着手し、9月中旬までの短い期間、伐採工事、舗装工事など安全第一で施工を進めて参りました。工事期間中は、市道の一部通行止めや農業用水の切回しなど、地元の皆様、周辺道路を利用される皆様には大変ご迷惑をおかけしたと思いますが、皆様のご理解とご協力のおかげで無事工事を完了することができました。
今後も、蒲郡バイパスの工事は続きますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

⑪ 平成28年度 23号蒲郡BP金野地区道路建設工事 青山建設株式会社 現場代理人 佐藤 允則