



沿線地域の皆さまへ 国道23号蒲郡バイパスの工事状況をお知らせします。

蒲郡バイパス 平成29年2月 工事便り



発行 第57号
平成29年2月1日



凡例	
○	道路建設工事
○	トンネル工事

①

工事名	平成26年度 23号蒲郡BP五井トンネル工事
工期	平成27年2月21日～平成29年1月19日
施工業者	(株) 鴻池組 TEL 0533-67-4333, FAX 0533-67-4334
1月末時点進捗率	100%
2月作業予定	-
工事概要	蒲郡市五井町でトンネルをつくりました。 【トンネル覆工：299m/299m】
豊橋側より名古屋側を望む 完成しました!	

②

工事名	平成27年度 名豊道路三河南部道路整備工事
工期	平成28年1月13日～平成29年3月24日
施工業者	黒柳建設(株) TEL 0533-56-7613, FAX 0533-56-7614
1月末時点進捗率	89.6%
2月作業予定	道路土工
工事概要	蒲郡市五井町でバイパス本線の盛土工事を行っています。
名古屋側より豊橋側を望む	

③

工事名	平成27年度 23号蒲郡BP国坂トンネル工事
工期	平成28年2月26日～平成30年3月20日
施工業者	大日本土木(株) TEL 0533-75-6531, FAX 0533-75-6537
1月末時点進捗率	15.6%
2月作業予定	トンネル掘削工、残土処理工、東側造成工
工事概要	蒲郡市五井町(国坂峠)でトンネルをつくっています。 【トンネル進捗：65m/678m】
名古屋側より豊橋側を望む	

④

工事名	平成27年度 23号蒲郡BP豊川地区整備工事
工期	平成28年3月9日～平成29年3月30日
施工業者	(株) ヒメノ TEL 0533-56-7182, FAX 0533-56-7183
1月末時点進捗率	82.0%
2月作業予定	地盤改良、補強土壁、重力式擁壁、排水構造物
工事概要	豊川市御津町で御津高校のテニスコート移設工事を行っています。
名古屋側より豊橋側を望む	

⑤

工事名	平成27年度 23号蒲郡BP広石道路建設工事
工期	平成28年3月30日～平成29年3月31日
施工業者	岡田建設(株) TEL 0533-56-8582, FAX 0533-56-8583
1月末時点進捗率	46.5%
2月作業予定	道路土工、擁壁工、排水構造物工
工事概要	豊川市御津町で切り廻し道路及び仮設グラウンドをつくっています。
名古屋側より豊橋側を望む	

⑥

工事名	平成28年度 23号蒲郡BP豊沢広石道路建設工事
工期	平成28年9月14日～平成29年3月23日
施工業者	長坂建設興業(株) TEL 0533-56-9057, FAX 0533-56-9058
1月末時点進捗率	43.0%
2月作業予定	7号重力式擁壁工、横断溪流施設工
工事概要	豊川市御津町豊沢でバイパス本線の道路をつくっています。
豊橋側より名古屋側を望む	

編集長からひと言

平素は、国道23号蒲郡バイパス工事に関しまして、地域の皆様のご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。

一昨年(2025年)の3月より蒲郡市五井町においてトンネル工事を進めてまいりました、(株)鴻池組と申します。トンネル工事は1月19日をもって無事完了することができました。工事期間中は、地元の方々のご理解とご協力をいただき、大変感謝をしております。有難うございました。

蒲郡バイパス工事については、今後も早期開通に向け様々な工事が継続されます。工事期間中、地元の方々には何かとご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。

また、工事中に何かお気づきな点等がございましたら、気軽にお声掛け下さい。

① 平成26年度 23号蒲郡BP五井トンネル工事
株式会社 鴻池組 現場代理人 酒井 康至



蒲郡バイパス支部工事等安全協議会

編集長：株式会社 鴻池組 酒井 康至
TEL 0533-67-4333, FAX 0533-67-4334
監修：名四国道事務所豊川分室(豊川建設監督官詰所)
TEL 0533-81-2951, FAX 0533-76-2974