




沿線地域の皆さまへ 国道23号蒲郡バイパスの工事状況をお知らせします。

蒲郡バイパス 平成29年3月 工事便り



発行 第58号
平成29年3月1日



凡例	
○	道路建設工事
○	トンネル工事

①

工事名	平成27年度 名豊道路三河南部道路整備工事
工期	平成28年1月13日～平成29年3月24日
施工業者	黒柳建設(株) TEL 0533-56-7613. FAX 0533-56-7614
2月末時点進捗率	99.0%
3月作業予定	準備工
工事概要	蒲郡市五井町でバイパス本線の盛土工事を行っています。

名古屋側より豊橋側を望む

②

工事名	平成27年度 23号蒲郡BP国坂トンネル工事
工期	平成28年2月26日～平成30年3月20日
施工業者	大日本土木(株) TEL 0533-75-6531. FAX 0533-75-6537
2月末時点進捗率	22.8%
3月作業予定	トンネル掘削工、残土処理工、東側造成工
工事概要	蒲郡市五井町(国坂峠)でトンネルをつくっています。 【トンネル進捗：171m/678m】

名古屋側より豊橋側を望む

③

工事名	平成27年度 23号蒲郡BP豊川地区整備工事
工期	平成28年3月9日～平成29年3月30日
施工業者	(株)ヒメノ TEL 0533-56-7182. FAX 0533-56-7183
2月末時点進捗率	93.0%
3月作業予定	地盤改良、補強土壁、重力式擁壁、排水構造物
工事概要	豊川市御津町で御津高校のテニスコート移設工事を行っています。

名古屋側より豊橋側を望む

④

工事名	平成27年度 23号蒲郡BP広石道路建設工事
工期	平成28年3月30日～平成29年3月31日
施工業者	岡田建設(株) TEL 0533-56-8582. FAX 0533-56-8583
2月末時点進捗率	55.6%
3月作業予定	道路土工、排水構造物工
工事概要	豊川市御津町で切り廻し道路及び仮設グラウンドをつくっています。

名古屋側より豊橋側を望む

⑤

工事名	平成28年度 23号蒲郡BP豊沢広石道路建設工事
工期	平成28年9月14日～平成29年3月23日
施工業者	長坂建設興業(株) TEL 0533-56-9057. FAX 0533-56-9058
2月末時点進捗率	74.0%
3月作業予定	横断渓流施設工、舗装工、土工
工事概要	豊川市御津町豊沢でバイパス本線の道路をつくっています。

豊橋側より名古屋側を望む



編集長からひと言

平素は、国道23号蒲郡バイパス工事に関しまして、地域の皆様のご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。

この度、豊川市御津町広石地区において現道の切廻し及び工事用道路、県立御津高校仮設グラウンドの整備工事をさせていただいております、岡田建設株式会社と申します。

工事用道路が、一部完成し今年1月26日に供用を開始しました。御津高校仮設グラウンドの施工においては、12月中旬より盛土を開始し、全体の半分くらいが終了しております。3月は引き続きグラウンドへの土の運搬及び道路の切り廻しを行う予定です。

現場近隣には、小学校や御津高校があり、子供たちの通学には安全に十分配慮し、工事を進めてまいります。

工事期間中、地元の方々には何かとご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。

また、工事中に何かお気づきな点等がございましたら、気軽にお声掛け下さい。

⑤ 平成27年度 23号蒲郡BP広石道路建設工事

岡田建設株式会社 現場代理人 山本 克彦



皆様ご協力お願いいたします!!



蒲郡バイパス支部工事等安全協議会

編集長：岡田建設株式会社 山本 克彦

TEL 0533-56-8582、FAX 0533-56-8583

監修：名四国道事務所豊川分室（豊川建設監督官詰所）

TEL 0533-81-2951、FAX 0533-76-2974