

① 平成27年度 名豊道路三河南部道路整備工事 黒柳建設(株)

工事概要

工事名 平成27年度 名豊道路三河南部道路整備工事
工事場所 安城市藤井町 (506m)
工期 平成28年1月13日～平成29年3月24日
工事内容 排水構造物工 1式
 道路付属施設工 1式
 調整池工 1式

工事進捗

8月31日 工事完了
 4月下旬より工事を進めておりましたが、皆様のご理解・ご協力のおかげで6箇所の調整池すべてを8月末に完成させることができました。
 工事期間中は皆様にご不便をお掛けしました。今後も工事にご理解・ご協力をお願い致します。
 最後に、地域の皆様、関係者の方々ありがとうございました。


起点側より終点を望む



調整池張コンクリート完了状況



調整池(6箇所/6箇所) 完成しました。



② 平成28年度 23号岡崎BP安城側道建設工事 朝日工業(株)

工事概要

工事名 平成28年度 23号岡崎BP安城側道建設工事
工事場所 安城市藤井町～西尾市中原町 (3280m)
工期 平成28年7月8日～平成29年3月24日
工事内容 道路土工 1式
 舗装工 1式
 排水構造物工 1式
 縁石工 1式
 防護柵工 1式
 区画線工 1式
 構造物撤去工 1式

工事進捗

2月末進捗率 96.9%
 現在、藤井ICより名古屋側上下線は歩道設置を完了しました。側道通行止めも完了です。藤井IC上りオフランプ部は平成29年3月6日よりご利用になれます。藤井ICより豊橋側上り線は歩道設置を完了しましたので、側道通行止めも解除しました。
 3月上旬より中原ICと矢作古川の間で、歩道植栽帯に防草のための舗装を行います。
 工事期間を平成29年2月28日から平成29年3月24日に変更しました。
 皆様には、しばらくの間、ご不便をお掛けしますが、ご理解、ご協力をお願い致します。




起点から藤井ICを望む 側道上り線の歩道は平成29年3月6日より利用可能です。

終点から藤井ICを望む 上り線(側道と歩道)完了しました。



藤井地区

西尾地区(中原IC)



③ 平成28年度 23号岡崎BP西尾側道建設工事 長坂建設興業(株)

工事概要

工事名 平成28年度 23号岡崎BP西尾側道建設工事
工事場所 安城市藤井町～西尾市江原町 (2770m)
工期 平成28年9月14日～平成29年3月24日
工事内容 道路土工 1式
 舗装工 1式
 排水構造物工 1式
 縁石工 1式
 防護柵工 1式
 区画線工 1式
 構造物撤去工 1式

工事進捗

2月末進捗率 96.0%
 現在、藤井ICより豊橋側下り線において歩道の復旧が完了し、平成29年3月6日よりご利用になれます。中原ICより名古屋側上下線の歩道においても施工が完了しました。
 小島江原IC付近の上り線で歩道を設置する工事を行っています。
 工事期間を平成29年2月28日から平成29年3月24日に変更しました。
 皆様には、しばらくの間、ご不便をお掛けしますが、ご理解、ご協力をお願い致します。




藤井ICより豊橋側 起点から終点を望む 側道下り線の歩道は平成29年3月6日より利用可能です。

中原IC周辺 終点から起点を望む (上り線側)



藤井地区

西尾地区(中原IC)



至名古屋

至豊橋

至名古屋

至豊橋