



ちゅうばす通信

中勢BP工事連絡協議会

月日の経つのは早いもので、今年もまさに暮れようとしております。皆様いかがお過ごしでしょうか。9月に発注した工事も順次現場作業が始まりましたが、周辺地域の皆様にはご迷惑をおかけしないように指導しておりますが、いろいろと気が付かれることがありましたら対応いたしますのでご連絡ください。

12月中頃に下記3件の完成検査が行われます。

日本土建 株式会社 平成27年度23号中ノ川高架橋下部左岸工事

アイトム建設 株式会社 平成27年度23号徳居地区道路建設工事

信藤建設 株式会社 平成27年度23号御菌地区道路建設工事

長い間ご協力いただきましてありがとうございました。また現在行っております工事に関しましては、今後とも宜しくお願い致します。



山越知から御菌方面



山越知から郡山方面

上の写真は山越知から御菌方面を見た風景と山越知から郡山方面を見た現在の状況写真です。山の頂上から振り返って撮りました。今後、もう少し立木を伐採した後に、土を削ったり、盛ったりしながら道路をつくっていきます。「こんなところに道路ができるなんて！」って、私も若い頃は思っていましたが大きな機械を駆使して造っていきます。

数年後、皆様が車を運転して中勢バイパスを通行するときに、この写真を思い出していただければ嬉しいです。




秋永から野町へ抜ける道を通っているときに見つけました。コスモスが綺麗なんです！でも、もっと印象に残るのはこの子です！！何か物憂げな感じで、この年齢にして悟った感じがいいではないですか。この時期は、あちらこちらで、コスモスの花が綺麗に咲いています。割と強いのであまり手をかけなくても綺麗に咲くのがいいのでしょうか？



① 平成27年度 23号中ノ川高架橋下部左岸工事

NO.346~NO.350付近(県道鈴鹿環状線~中ノ川)

**工事完成
しました!**



上りP1橋脚




全景

中勢ハイパスの中ノ川高架橋下部工事をしています日本土建(株)です。
下り線P1・P2・P3橋脚は埋戻しまで完了、上り線P1は、11月は埋戻し→鋼矢板引抜の予定です。
鋼矢板引抜後、整地・片付けを行い、12月初旬に完了となる予定です。工事期間中は、地域住民の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い致します。

3ヶ月予定工程

施工者 日本土建(株)
Tel.059-229-5656
現場代理人 中川 基司
監理技術者 堀本 和宏



② 平成27年度 23号中勢BP整備工事

4工区(鈴鹿市安塚町) 中勢ハイパス整備



鈴鹿中央総合病院

付替え道路工事

市道

5工区(鈴鹿市稲生町) 中勢ハイパス側道整備



中勢BP

市道


交差部 工事完了

主に鈴鹿中央総合病院南側の鈴鹿市安塚町地内にて、
道路土工・構造物取壊し工・地盤改良工事を行い、
12月下旬完了予定です。

側道各所において張コンクリート(防草対策)、排水工・
防護柵及び歩道・車道舗装を行い、12月下旬に
工事完了予定です。

3ヶ月予定工程

施工者 東海土建(株)
Tel.059-227-6101
現場代理人 若林 孝幸
監理技術者 巾 勇次



③ 平成27年度 23号御薊地区道路建設工事


**工事完成
しました!**



現場は地盤改良と道路土工(掘削・盛土)の施工を並行して行っており、その後、市道側の排水構造物を施工し、現場内の整地・片付けを行い、工期である11月25日に工事完成致します。
工事完成まで地元住民の方々にはご迷惑をお掛けしますが、安全を配慮して施工をおこないますので、ご理解ご協力をお願いします。

3ヶ月予定工程

施工者 信藤建設(株)
Tel.059-345-3171
現場代理人 伊東 裕明
監理技術者 岡田 憲彦




④ 平成27年度 23号田中川高架橋下部工事



現在、本線(上下線)A1橋台の躯体の施工を行っております。11月上旬頃に上り線のコンクリート打設が終了し、中旬以降に下り線のコンクリート打設予定です。
田中川左岸については、PHC杭(4本)が完了し、11月上旬頃よりオンランプA1橋台の掘削作業を予定しています。その後、11月下旬頃より上り線P1橋脚の施工となります。引き続き、ご協力よろしく申し上げます。

3ヶ月予定工程

施工者 三重農林建設(株)
Tel. 059-253-5335
現場代理人 西川 保
監理技術者 大家 裕貴



⑤ 平成27年度 23号徳居地区道路建設工事


**工事完成
しました!**



12月の完成を目指し、側道部の碎石舗装や整形を行っていきます。
地域住民の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、引き続きご理解ご協力の程、よろしくお願いします。

3ヶ月予定工程


施工者 アイトム建設(株)
TEL 059-389-5757
現場代理人 森田 大介
監理技術者 堀 大志



⑥ 平成27年度 23号徳居道路建設工事

西側 (本線NO.370付近)


市道御園125号線(本線NO.372付近)



現在、掘削・残土搬出及び大型水路の施工を行っています。今後は、カルバート工(横断ボックス)の施工を行っていく予定です。また、8月29日より市道御園125号線を通行止めさせて頂いております。通行止め期間中は、ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力賜りますよう、お願いいたします。

3ヶ月予定工程

施工者 アイトム建設(株)
TEL 059-389-5757
現場代理人 岡 洋佑
監理技術者 田中 大樹




⑦ 平成27年度 23号御園道路建設工事



中勢バイパス御園道路建設工事を行っております東海土建(株)です。
 施工は、4号補強土壁が11月上旬に完了し、引続き笠コンクリートを行っていきます。
 11月中旬頃からは2号補強土壁、12月中旬頃には舗装工事を行っていきます。
 工事期間中は、地域住民の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、安全第一を考えて工事を進めていきますので、ご理解と御協力を賜りますようお願い致します。

3ヶ月予定工程

施工者 東海土建(株)
 Tel.059-227-6101
 現場代理人 南 隆広
 監理技術者 内山 英久



⑧ 平成27年度 23号三行南地区道路建設工事

①工事起点側から




②工事中間点から



現在、混合物を分別処理するヤードがつくり終わり、混合物を分別する予定です。
 土に混じった混合物を分別処理をして、土などは再利用していく予定です。
 安全には十分注意して進めていきますので、ご理解ご協力の程、宜しくお願い致します。

3ヶ月予定工程

施工者 三重農林建設(株)
 Tel.059-253-5337
 現場代理人 丹所 昇
 監理技術者 小島 久典



◎ 平成27年度 23号三行地区道路建設工事

No.461付近～起点側を望む




No.470付近～起点側を望む



中勢バイパスの工事をします三重農林建設(株)です。
 工事内容は三行地区で、区間の約0.9kmの工事用道路を作る作業していきます。現在は、道路土工の作業（掘削・盛土）を行っています。工事は安全第一で進めていきますので、よろしくお願いします。

3ヶ月予定工程

施工者 三重農林建設(株)
 Tel059-232-.0555
 現場代理人 内田 啓介
 監理技術者 青木 則正




⑩ 平成28年度 23号三行南地区道路建設工事

本線NO.475から




完成予想図



中勢バイパスのボックスカルバートの施工を行う(株)松本組です。
 11月は道路の掘削を行い、11月末からはボックスカルバートの施工を行います。
 工事は安全第一で進めていきますので、よろしくお願いします。

3ヶ月予定工程

施工者 (株)松本組
 Tel0598-42-2266
 現場代理人 前納 伸太郎
 監理技術者 上野 正豊



⑪ 平成28年度 23号中ノ川高架橋下部右岸工事




中ノ川左岸堤防より撮影

中ノ川右岸（津側）にて中ノ川高架橋の橋脚工事をしています日本土建(株)です。
現在は、基礎杭工事を施工しており、その後躯体工事へ進めていきます。
工事期間中はご迷惑お掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。

3ヶ月予定工程

施工者 日本土建(株)
Tel059-373-5121
現場代理人 小林 善光
監理技術者 小林 善光



⑫ 平成28年度 23号山越知道路建設工事



中勢バイパス(鈴鹿市越知町～山越知町)において「地盤改良工事」を行います岡田工業(株)です。
12月中旬より、用水構造物・仮水路設置に伴い、工事車両が通行します。
交通ルールを守り、地元優先を心がけますので、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

o-k-a-d-a


3ヶ月予定工程

施工者 岡田工業(株)
Tel059-346-7121
現場代理人 大西 一也
監理技術者 綱木 誠悟



⑬ 平成28年度 23号郡山南地区道路建設工事

工事起点(本線NO.422付近)から工事終点望む




工事終点(本線NO.437付近)から工事起点望む



11月末より伐採工事・道路土工の盛土及び切土残土搬出を行います。
地域住民の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。


3ヶ月予定工程

施工者 (株)北村組
TEL059-367-7840
現場代理人 松井 謙忠
監理技術者 今西 泰彦



⑭ 平成28年度 23号越知地区道路建設工事


本線NO.395付近





中勢バイパスの越知地区道路建設工事を行います(株)森組です。
現在、工事用道路を施工中であり、年内は準備工を行っていきます。
工事は安全第一で施工致しますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い致します。

3ヶ月予定工程

施工者 (株)森組
TEL0596-39-1122
現場代理人 松田 孝広
監理技術者 瀧 光幸



⑮ 平成28年度 23号鈴鹿・津地区道路建設工事



中勢パイクスの道路建設工事を行います(株)杉本組です。
 レーザースキャナーによる起工測量を行いました。11月中旬より重機を使った道路工・混合物処理工を行っていく予定となっています。
 隣接する工事もありますので、調整しながら進めていきます。安全には十分注意して進めていきます。宜しくお願い致します。

3ヶ月予定工程

施工者 (株)杉本組
 Tel059-253-2810
 現場代理人 榎原 義之
 監理技術者 玉置 陽介




⑯ 平成28年度 23号御園地区道路建設工事



中勢バイパス御園地区道路建設工事を行う中井土木(株)です。現在は、工事着手に向けて準備をおこなっています。工事期間中は、地域住民の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力の程、宜しくお願い致します。

3ヶ月予定工程

施工者 中井土木(株)
 Tel0598-51-7565
 現場代理人 大庭 健輔
 監理技術者 今村 真介



⑰ 平成28年度 23号中勢バイパス整備工事

鈴鹿 4工区 (除草工)



津河芸 8工区 (張りコンクリート工)




中勢バイパスの整備工事を行う藤田土木(株)です。
現在は準備工の段階です。11月中旬より鈴鹿4工区の除草工と津河芸8工区の張りコンクリート工事の
予定です。工事は安全第一で進めていきますので、よろしくお願いします。

3ヶ月予定工程

施工者 藤田土木(株)
TEL0598-58-0008

現場代理人 坂口 圭司
監理技術者 辻 忠治




国土交通省



国土交通省

施工箇所見取図



【工事一覧表】

No	工事名	工期末	工事内容	施工者
①	平成27年度 23号中ノ川高架橋下部左岸工事	工事完成	橋梁下部工	日本土建(株)
②	平成27年度 23号中勢BP整備工事	H28.12.22	法面工・排水工・防護柵工・除草	東海土建(株)
③	平成27年度 23号御園地区道路建設工事	工事完成	地盤改良工・擁壁工	信藤建設(株)
④	平成27年度 23号田中川高架橋下部工事	H29.3.15	橋梁下部工	三重農林建設(株)
⑤	平成27年度 23号徳居地区道路建設工事	工事完成	地盤改良工・工事用道路	アイトム建設(株)
⑥	平成27年度 23号徳居道路建設工事	H29.3.10	加パ-ト工・水路付替工・地盤改良工	アイトム建設(株)
⑦	平成27年度 23号御園道路建設工事	H28.12.22	道路土工・擁壁工	東海土建(株)
⑧	平成27年度 23号三行南地区道路建設工事	H29.2.20	道路土工	三重農林建設(株)
⑨	平成27年度 23号三行地区道路建設工事	H28.12.20	工事用道路工	三重農林建設(株)
⑩	平成28年度 23号三行南地区道路建設工事	H29.3.17	道路土工・カルバート工	(株)松本組
⑪	平成28年度 23号中ノ川高架橋下部右岸工事	H29.12.20	RC 橋脚工	日本土建(株)
⑫	平成28年度 23号山越知道路建設工事	H29.6.30	地盤改良工	岡田工業(株)
⑬	平成28年度 23号郡山南地区道路建設工事	H29.3.10	道路土工	(株)北村組
⑭	平成28年度 23号越知地区道路建設工事	H29.6.30	地盤改良工・付替河川	(株)森組
⑮	平成28年度 23号鈴鹿・津地区道路建設工事	H29.3.10	道路土工	(株)杉本組
⑯	平成28年度 23号御園地区道路建設工事	H29.8.31	地盤改良工・橋台工	中井土木(株)
⑰	平成28年度 23号中勢バイパス整備工事	H29.3.23	舗装工・排水工・道路付属施設工・除草	藤田土木(株)

【発行】 【連絡先】

国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 鈴鹿国道出張所
 〒510-0234 鈴鹿市江島本町39-8
 tel: 059-387-8470 fax: 059-387-8471

または

中勢BP工事連絡協議会事務局 (中井土木(株)内)



国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 ホームページ
<http://www.cbr.mlit.go.jp/mie/>

道路の異状を発見したら・・・

道路緊急ダイヤル #9910 (通話料無料・24時間受付)

※本紙で紹介している工事の「今後の予定工程」は、天候その他の事情により変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。