



ちゅうばす通信

中勢BP工事連絡協議会

新年明けましておめでとうございます。厳寒の候、おかわりなくお過ごしのこととお喜び申し上げます。いつも一方ならぬお力添えにあずかり、誠にありがとうございます。

2016年は本当に色々な出来事があった「ゴタゴタした1年だった」という印象が残っています。しかし中勢バイパス工事は皆様のご協力と施工会社の安全への取組みのおかげで工事事故が1件も発生しませんでした。作業される方の安全と公衆への影響を及ぼすことがなかった事が一番の成果だったと感じています。今後も中勢バイパス7工区の開通を無事故で迎えられるように施工会社共々頑張っていきたいと思っています。

特集ページを組みましたが12月17日土曜日に「天名地区スポーツ教室」の一環として中ノ川付近で現場見学会を開催しました。当日は小学生以上の方々、約30名が参加されました。

随時見学会は開いていきたいと考えていますが、施工会社の工事の進捗状況により見学できない期間もありますのでご相談下さい。

それでは今年も健康な一年をお過ごし下さい。



今日は…
いろんな珍百景を
集めて見ました…

木の幹がっ!!

打ち出の小槌…

クルーザー積込み中…

① 平成27年度 23号中勢BP整備工事

**工事完成
しました!**

4工区(鈴鹿市安塚町) 地盤改良ほか



5工区(鈴鹿市稲生町) 防草対策ほか



9工区(津市納所交差点) 舗装修繕



10工区(津市野田) 転落防止柵ほか



13工区(松阪市舞出) 舗装修繕

昨年の11月から着工した本工事も、平成28年12月に無事完成する事が出来ました。工事中、近隣住民及び中勢バイパス利用者の方々には大変ご迷惑をお掛けしました。無事故無災害で工事完成できた事は、皆様のご協力の賜物です。誠にありがとうございました。

施工者 東海土建(株)

TEL059-227-6101

現場代理人 若林 孝幸

監理技術者 巾 勇次



② 平成27年度 23号田中川高架橋下部工事

県道三行上野線北側



本線(上下線)A1橋台

田中川左岸




上りP1橋脚(PHC杭16本)

本線(上下線)A1橋台につきましては躯体のコンクリート打設が完了し、高欄部のコンクリート打設を12月中旬頃に行い、12月下旬には足場を解体し終了となります。1月より逆T式擁壁の施工を予定しています。
 田中川左岸については、オンランプA1橋台の底版部が完了し、12月下旬に縦壁部のコンクリート打設となります。
 上り線P1橋脚については12月中に底版部・柱部のコンクリート打設を予定しています。引き続きご協力よろしくお祈いします。

3ヶ月予定工程

施工者 三重農林建設(株)
 Tel 059-253-5335
 現場代理人 西川 保
 監理技術者 大家 裕貴



③ 平成27年度 23号徳居道路建設工事


西側 (本線NO.370付近)



至 四日市市方面

至 津市方面

市道御園125号線(本線NO.372付近)




横断ボックス

法覆護岸(大型水路)

現在、掘削・残土搬出及び大型水路の施工を行っています。
 今後は、カルバート工(横断ボックス)の施工を行っていく予定です。また、8月29日より市道御園125号線を通行止めさせて頂いております。通行止め期間中は、ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力賜りますよう、お祈い致します。

3ヶ月予定工程

施工者 アイトム建設(株)
 Tel 059-389-5757
 現場代理人 岡 洋佑
 監理技術者 田中 大樹



④ 平成27年度 23号御菌道路建設工事



No.331付近

4号補強土壁



No.338付近

2号補強土壁


中勢バイパス御菌道路建設工事を行っております東海土建株式会社です。
 施工は、引続き道路土工、2・4号補強土壁を行ってまいります。1月中旬頃から舗装工、防護柵工を行ってまいります。
 工事期間中は、地域住民の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、安全第一を考えて工事を進めてまいりますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い致します。

施工者 東海土建株式会社
 Tel.059-227-6101

現場代理人 南 隆広

監理技術者 内山 英久

3ヶ月予定工程



⑤ 平成27年度 23号三行南地区道路建設工事



①工事起点側から

津方面

分別処理ヤード

混合物が埋まっている

鈴鹿方面



②工事中間点から

津方面

混合物分別処理ヤード

鈴鹿方面


現在、混合物を分別処理するヤードにて、混合物の分別をしています。
 土に混じった混合物を分別処理をして、土などは再利用してまいります。
 安全には十分注意して進めてまいりますので、ご理解ご協力の程、宜しくお願い致します。

施工者 三重農林建設株式会社
 Tel.059-253-5337

現場代理人 丹所 昇

監理技術者 小島 久典

3ヶ月予定工程



⑥ 平成27年度 23号三行地区道路建設工事

No.460付近～起点側を望む



至 鈴鹿市方面

至 津市方面

No.470付近～起点側を望む



至 鈴鹿市方面

至 津市方面


中勢バイパスの工事をします三重農林建設(株)です。工事内容は三行地区で、区間の約0.9kmの工事用道路を作る作業をしています。現在は、道路土工の作業(掘削・盛土)を行っています。工事は安全第一で進めていきますので、よろしくお願いします。

3ヶ月予定工程

施工者 三重農林建設(株)
Tel.059-232-0555

現場代理人 内田 啓介

監理技術者 青木 則正



⑦ 平成28年度 23号三行南地区道路建設工事


本線NO.475から



至 鈴鹿市方面

至 松阪市方面

完成予想図



中勢バイパスのボックスカルバードの施工を行う㈱松本組です。11月で掘削工事も完了しました。12月からボックスカルバードの施工を行っております。工事は安全第一で進めていきますので、宜しくお願いします。

3ヶ月予定工程

施工者 (株)松本組
Tel.0598-42-2266

現場代理人 前納 伸太郎

監理技術者 上野 正豊



あまな 天名地区現場見学会

平成28年12月17日(土)

地域住民の皆様にも、中勢バイパスを知ってもらいたい機会を鈴鹿市御園町自治会長 市川様より頂き、天名地区スポーツ教室運営委員会行事の一環として、現場見学会を開催しました。

時間が限られている中、多くの体験をしてもらうため、3班に分かれて頂き、『バックホウ乗車体験』『高所作業車体験』『フーチング基礎へお絵描き』『パトロールカーや災害対策車の紹介』『ドローン実演』を行いました。小学生のお子さんを含む約30名の方に参加いただき、土木の魅力が伝えられる良い機会となりました。

協力：日本土建(株)・アイテム建設(株)

自治会長・運営委員長のご挨拶



国交省で働く車の紹介



『道路パトロールカー』『排水ポンプ車』『照明車』『対策本部車』『衛生通信車』の紹介をしました。パトロールカーは電光表示板を操作したり、常に車に載せているスコープやアスファルトを見ながら説明を行いました。

柱の基礎にお絵描き体験



高所作業車・バックホウ 体験



ドローン実演



完成時、埋まってしまう柱の基礎にお絵描きをしました。お子様には大人気で、ずっと描き続けていた子もいるほどでした。



高所作業車体験では将来道路ができる高さまで上がりました。当初バックホウに乗車する予定はありませんでしたが、子ども達のリクエストに応じて乗車体験しました。

最近流行のドローン！！
老若男女問わず、皆さん興味津々で一番の盛り上がりでした。


⑧ 平成28年度 23号中ノ川高架橋下部右岸工事



中ノ川右岸（津側）にて中ノ川高架橋の橋脚工事をしています日本土建㈱です。
 現在、仮設工事（鋼矢板打込み）をしており、その後、躯体工事へ進めていきます。
 工事期間中はご迷惑お掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。

3ヶ月予定工程

施工者 日本土建㈱
 TEL059-373-5121
 現場代理人 中川 基司
 監理技術者 小林 善光



⑨ 平成28年度 23号山越知道路建設工事




中勢バイパス(鈴鹿市越知町～山越知町)において「地盤改良工事」を行います岡田工業㈱です。
 1月初旬より、用水構造物・仮水路・迂回路設置に伴い、工事車両が通行します。
 交通ルールを守り、地元優先を心がけますので、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

3ヶ月予定工程

施工者 岡田工業㈱
 TEL059-367-7376
 現場代理人 大西 一也
 監理技術者 綱木 誠悟



⑩ 平成28年度 23号郡山南地区道路建設工事



現在、伐採工事を行っております。12月中旬より伐採した樹木の搬出と道路土工の切土及び残土搬出を行います。作業に伴い地域住民の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。



3ヶ月予定工程

施工者 (株)北村組
Tel059-367-7840
現場代理人 松井 謙忠
監理技術者 今西 泰彦



⑪ 平成28年度 23号越知地区道路建設工事


本線NO.395付近



中勢パワースの越知地区道路建設工事を行います(株)森組です。現在準備を行っております。1月より工事を行っていく予定です。工事は安全第一で施工致しますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い致します。


3ヶ月予定工程

施工者 (株)森組
Tel0596-39-1122
現場代理人 松田 孝広
監理技術者 瀧 光幸



⑫ 平成28年度 23号鈴鹿・津地区道路建設工事

施工箇所



施工状況


選別状況



中勢バイパスの道路建設工事を行っています。11月より混合物処理工を着手しました。12月上旬より道路土工(土砂掘削・盛土工)の施工も始まりました。隣接する工事もありますので、調整しながら安全には十分注意して進めていきます。宜しくお願い致します。


3ヶ月予定工程

施工者 (株)杉本組
Tel.059-253-2810
現場代理人 榎原 義之
監理技術者 玉置 陽介



⑬ 平成28年度 23号御薊地区道路建設工事


本線NO.344付近



中勢バイパス御薊地区道路建設工事を行う中井土木(株)です。平成29年1月より現場着手となります。1月に擁壁部の地盤改良を行い、2月3月と擁壁工・農道拡幅工を行う予定です。また農道拡幅工の工事に伴い市道189号線が、一部通行止めとなります。通行止め期間中は、地域住民の皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力の程、宜しくお願い致します。

3ヶ月予定工程

施工者 中井土木(株)
Tel.0598-51-7565
現場代理人 大庭 健輔
監理技術者 今村 真介



⑭ 平成28年度 23号中勢バイパス整備工事

津・河芸 8-2工区 (張りコンクリート工)
津市河芸町三行



津 12工区 (張りコンクリート工)
津市久居相川町



現在は、8-2工区の張コンクリート工と4工区の除草工を行っております。12月中旬から12工区の張コンクリートと排水構造物を予定しています。1月からは5工区の構造物撤去、11工区の張コンクリートと仮橋撤去を予定しています。工事は安全第一で進めていきますので、よろしくお願いいたします。

3ヶ月予定工程

施工者 藤田土木(株)
Tel.0598-58-0008


現場代理人 坂口 圭司
監理技術者 辻 忠治

	1月	2月	3月
5工区(鈴鹿市稲生)	[Progress bar spanning 1st, 2nd, and 3rd months]		
11工区(津市神戸)	[Progress bar spanning 1st, 2nd, and 3rd months]		
12工区(津・久居)	[Progress bar spanning 1st, 2nd, and 3rd months]		



国土交通省

施工箇所見取図



【工事一覧表】

No	工事名	工期末	工事内容	施工者
①	平成27年度 23号中勢BP整備工事	工事完成	法面工・排水工・防護柵工・除草	東海土建(株)
②	平成27年度 23号田中川高架橋下部工事	H29.3.15	橋梁下部工	三重農林建設(株)
③	平成27年度 23号徳居道路建設工事	H29.3.10	加バート工・水路付替工・地盤改良工	アイトム建設(株)
④	平成27年度 23号御園道路建設工事	H29.2.28	道路土工・擁壁工	東海土建(株)
⑤	平成27年度 23号三行南地区道路建設工事	H29.2.20	道路土工	三重農林建設(株)
⑥	平成27年度 23号三行地区道路建設工事	H29.3.10	工事用道路工	三重農林建設(株)
⑦	平成28年度 23号三行南地区道路建設工事	H29.3.17	道路土工・カルバート工	(株)松本組
⑧	平成28年度 23号中ノ川高架橋下部右岸工事	H29.12.20	RC 橋脚工	日本土建(株)
⑨	平成28年度 23号山越知道路建設工事	H29.6.30	地盤改良工	岡田工業(株)
⑩	平成28年度 23号郡山南地区道路建設工事	H29.3.10	道路土工	(株)北村組
⑪	平成28年度 23号越知地区道路建設工事	H29.6.30	地盤改良工・付替河川	(株)森組
⑫	平成28年度 23号鈴鹿・津地区道路建設工事	H29.3.10	道路土工	(株)杉本組
⑬	平成28年度 23号御園地区道路建設工事	H29.8.31	地盤改良工・橋台工	中井土木(株)
⑭	平成28年度 23号中勢バイパス整備工事	H29.3.23	舗装工・排水工・道路付属施設工・除草	藤田土木(株)

【発行】【連絡先】

国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 鈴鹿国道出張所
 〒510-0234 鈴鹿市江島本町39-8
 tel: 059-387-8470 fax: 059-387-8471

または

中勢BP工事連絡協議会事務局 (中井土木(株)内)
 tel: 0598-51-7565



国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 ホームページ
<http://www.cbr.mlit.go.jp/mie/>

道路の異状を発見したら・・・

道路緊急ダイヤル **#9910** (通話料無料・24時間受付)

※本紙で紹介している工事の「今後の予定工程」は、天候その他の事情により変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。