



ちゅうばす通信

中勢BP工事連絡協議会

鈴鹿市立郡山小学校 現場見学会

～平成29年10月31日(火)鈴鹿市郡山町にて～

協力会社：三重農林建設(株)

平成29年10月31日(火)鈴鹿市立郡山小学校5・6年生の皆様を対象に現場見学会を実施致しました。今回の見学会では、スマートフォン(快測ナビ)を利用した現場測量・高所作業車・ICT建機(バックホウ)の乗車体験を行いました。

今回、見学頂いた現場は、郡山小学校からすぐ近くの所です。数年前までは、沢山の木々に囲まれた場所でしたが、風景もガラリと変わり、いよいよ道路が出来上がってきています。この中勢バイパス7工区が開通すると、郡山小学校区にお住まいの方は、南北両方向へのアクセスが大変便利になります。一刻も早い開通に向け、協力会社共々、安全第一で頑張りたいと思います。

工事内容・見学会内容説明



ICT建機に乗車して体験してみよう!



高所作業車に乗ってみよう!

スマートフォン(快測ナビ)を使用してお宝探し!




御園(みその)北部エリア


- ⑫ 平成29年度 23号中ノ川高架橋鋼上部工事
 - ⑭ 平成29年度 23号中ノ川オンランプ橋鋼上部工事
 - ⑮ 平成29年度 23号中ノ川オフランプ橋鋼上部工事
 - ⑯ 平成29年度 23号御園道路建設工事
 - ㉓ 平成29年度 23号御園町道路建設工事
- 日本ファブテック(株)
(株)IHIインフラシステム
(株)横河ブリッジ
(株)谷口建設
アイトム建設(株)




中ノ川及びオンランプ・オフランプに架ける上部構造物を製作中です。



12月より地盤改良工・重力式擁壁工・3号補強土壁工を行っていきます。



上部エヤード(橋架設ヤード)の造成工事を行い、12月中旬よりオンランプの擁壁工を行っていきます。



構造物撤去工・作業ヤードの整備を行い、12月下旬より地盤改良工を行っていきます。

地域住民の皆様へ

日頃より、中勢バイパス関連工事に対してご協力頂き、誠にありがとうございます。御園北部エリアでは、土工事、地盤改良工事、擁壁工事、カルバート工事、構造物撤去工事を行います。

工事期間中は、地域住民の皆様にご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力を賜りますようお願いいたします。

3ヶ月予定工程表

	12月	1月	2月
- 土工事			
- 地盤改良工			
- 擁壁工			
- カルバート工			
- 構造物撤去工			

御蔭(みその)南部エリア



- ⑤ 平成28年度 23号徳居北道路建設工事 朝日丸建設(株)
- ⑥ 平成28年度 23号越知町道路建設工事 朝日丸建設(株)
- ⑦ 平成28年度 23号徳居南地区道路建設工事 岡田工業(株)
- ⑧ 平成28年度 23号徳居南道路建設工事 信藤建設(株)
- ⑳ 平成29年度 23号徳居北地区道路建設工事 (株)松本組



水路ボックスは約1/2完了。引き続き水路ボックスとブロック積みの施工を行っていきます。



排水構造物、取水ゲートの設置が完了しました。引続き大型水路の施工をしていきます。



盛土工、擁壁工は半分ほど完了しました。引き続き行います。



水路工は、残り2割程度で12月末には完成予定です。擁壁工及び盛土工は、1月下旬に完成予定です。



カルバート工の施工を継続しています。12月より地盤改良工の施工を着手していきます。



ICTフルトローザーの紹介
土を均す高さは予め作成したデータで行い、運転手は走行をするだけで綺麗な整地が出来ます
施工完了

地域住民の皆様へ

日頃より、中勢バイパス関連工事に対してご協力頂き、誠にありがとうございます。御蔭南部エリアでは、盛土工、地盤改良工、擁壁工、水路ボックス工、水路工を行います。工事期間中は、地域住民の皆様大変ご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力を賜りますようお願いいたします。

3ヶ月予定工程表

- 盛土工
- 擁壁工
- 水路工、水路ボックス
- カルバート工
- 地盤改良工


	12月	1月	2月
盛土工			
擁壁工			
水路工、水路ボックス			
カルバート工			
地盤改良工			

郡山(こおりやま)エリア

- ⑨ 平成28年度 23号三行道路建設工事 三重農林建設(株)
- ⑰ 平成29年度 23号越知地区道路建設工事 アイトム建設(株)
- ⑲ 平成29年度 23号郡山道路建設工事 三重農林建設(株)
- ⑳ 平成29年度 23号中勢道路整備工事 東海土建(株)
- ㉓ 平成29年度 23号越知道路建設工事 東海土建(株)



カルバート工の施工が終わり、道路土工(掘削)及び埋戻しを行い、市道の切替えをする予定です。



⑰ カルバート工2ブロックと地盤改良の施工中です。
⑳ カルバートの施工中で12月終了予定です。



12月はカルバート工及び擁壁工及び道路土工の施工を行います。



地盤改良工の施工をしています。1月よりカルバート工の施工する予定です

地域住民の皆様へ

日頃より、中勢バイパス関連工事に対してご協力頂き、誠にありがとうございます。郡山エリアでは、土工事、地盤改良工事、擁壁工事、カルバート工事、排水構造物工事を行っています。

工事期間中は、地域住民の皆様にご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力を賜りますようよろしくお願い致します。

3ヶ月予定工程表

	12月	1月	2月
道路土工			
地盤改良工			
擁壁工			
カルバート工			
排水構造物工			

三行(みゆき)エリア

- ① 平成28年度 23号田中川ランプ橋PC上部工工事 昭和コンクリート工業(株)
- ③ 平成28年度 23号三行北道路建設工事 アイトム建設(株)
- ④ 平成28年度 23号河芸道路建設工事 (株)松本組
- ⑩ 平成28年度 23号三行南道路建設工事 日本土建(株)
- ⑪ 平成28年度 23号河芸北道路建設工事 中井土木(株)
- ⑬ 平成29年度 23号田中川橋鋼上部工事 日本ファブテック(株)
- ⑱ 平成29年度 23号河芸南地区道路建設工事 (株)田村組
- ㉒ 平成29年度 23号三行地区道路建設工事 三重農林建設(株)



① コンクリート施工が完了し引き続き橋梁の両脇に防護柵・欄干を取り付ける作業を行います。



⑩ カルバート工の施工が完了し、道路土工、擁壁工を行っています。



⑪ 引き続き掘削・法面整形・排水構造物(農水管)を施工を行っています。



⑱ 付替道路となる箇所、掘削工事を行い擁壁と排水構造物を施工しています。

地域住民の皆様へ


日頃より、中勢バイパス関連工事に対してご協力頂き、誠にありがとうございます。
 三行エリアでは、PC上部工、道路土工、地盤改良工、擁壁工、排水構造物工、道路付属施設工を行います。
 工事期間中は、地域住民の皆様にご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。

3ヶ月予定工程表

	12月	1月	2月
PC上部工			
道路土工			
地盤改良工			
擁壁工			
排水構造物工			
道路付属施設工			

中勢バイパス7工区 現場写真

[平成29年11月24日 撮影]



施工箇所見取図

御園 (みその) 北部エリア

No	工事名	工期末	工事内容	施工者
②	平成28年度 23号中ノ川道路建設工事	完成!!	RC橋脚工・地盤改良工・排水構造物工	東海土建(株)
⑫	平成29年度 23号中ノ川高架橋鋼上部工事	H30.12.20	鋼橋架設工	日本ファブテック(株)
⑭	平成29年度 23号中ノ川オンランプ橋鋼上部工事	H30.9.28	鋼橋架設工	(株)HIIインフラシステム
⑮	平成29年度 23号中ノ川オフランプ橋鋼上部工事	H30.11.30	鋼橋架設工	(株)横河ブリッジ
⑯	平成29年度 23号御園道路建設工事	H30.6.29	地盤改良工・擁壁工・加パ`ト工	(株)谷口建設
⑳	平成29年度 23号御園町道路建設工事	H30.7.31	地盤改良工・擁壁工・排水構造物工	アイトム建設(株)

御園 (みその) 南部エリア


No	工事名	工期末	工事内容	施工者
⑤	平成28年度 23号徳居北道路建設工事	H30.1.31	地盤改良工・擁壁工・石ブ`ック積工	朝日丸建設(株)
⑥	平成28年度 23号越知町道路建設工事	H30.3.30	石ブ`ック積工・加パ`ト工・排水構造物工	朝日丸建設(株)
⑦	平成28年度 23号徳居南地区道路建設工事	H30.1.31	地盤改良工・擁壁工	岡田工業(株)
⑧	平成28年度 23号徳居南道路建設工事	H30.1.31	擁壁工・石ブ`ック積工・加パ`ト工	信藤建設(株)
⑳	平成29年度 23号徳居北地区道路建設工事	H30.6.29	地盤改良工・擁壁工・加パ`ト工	(株)松本組

郡山 (こおりやま) エリア

No	工事名	工期末	工事内容	施工者
⑨	平成28年度 23号三行道路建設工事	H30.3.9	擁壁工・加パ`ト工	三重農林建設(株)
⑰	平成29年度 23号越知地区道路建設工事	H30.5.25	道路土工・地盤改良工・加パ`ト工	アイトム建設(株)
⑱	平成29年度 23号郡山道路建設工事	H30.3.1	地盤改良工・擁壁工・加パ`ト工	三重農林建設(株)
㉑	平成29年度 23号中勢道路整備工事	H30.3.28	地盤改良工・加パ`ト工・舗装工・除草工	東海土建(株)
㉒	平成29年度 23号越知道路建設工事	H30.7.31	地盤改良工・加パ`ト工・排水構造物工	東海土建(株)

三行 (みゆき) エリア

No	工事名	工期末	工事内容	施工者
①	平成28年度 23号田中川ランプ橋PC上部工工事	H30.3.20	PC上部工・橋梁付属物工	昭和コンクリート工業(株)
③	平成28年度 23号三行北道路建設工事	H30.1.31	道路土工	アイトム建設(株)
④	平成28年度 23号河芸道路建設工事	H30.1.31	道路土工・地盤改良工・加パ`ト工	(株)松本組
⑩	平成28年度 23号三行南道路建設工事	H30.2.28	地盤改良工・擁壁工・加パ`ト工	日本土建(株)
⑪	平成28年度 23号河芸北道路建設工事	H30.3.9	道路土工・排水構造物工	中井土木(株)
⑬	平成29年度 23号田中川橋鋼上部工事	H30.10.31	鋼橋架設工	日本ファブテック(株)
⑱	平成29年度 23号河芸南地区道路建設工事	H30.3.29	擁壁工・石ブ`ック積工・排水構造物工	(株)田村組
㉔	平成29年度 23号三行地区道路建設工事	H30.7.31	法面工・擁壁工・加パ`ト工	三重農林建設(株)



【発行】【連絡先】

国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 鈴鹿国道出張所
 〒510-0234 鈴鹿市江島本町39-8
 tel : 059-387-8470 fax : 059-387-8471

または

中勢BP工事連絡協議会事務局 (昭和コンクリート工業(株) 内)
 tel : 058-255-3340 (工事課 直通)

国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 ホームページ
<http://www.cbr.mlit.go.jp/mie/>

道路の異状を発見したら・・・

道路緊急ダイヤル **#9910** (通話料無料・24時間受付)

※本紙で紹介している工事の「今後の予定工程」は、天候その他の事情により変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

