



ちゅうばす通信

中勢BP工事連絡協議会

新規工事が決定しました！！

新たに4件の工事が決定致しました。7工区(鈴鹿市御園町～津市河芸町三行)の開通に向けて工事も佳境に入っています。平成30年度の工事は、橋脚工事や舗装工事と「道路が出来上がっていくんだあ～」と実感して頂ける工事ばかりです。皆様もお近くを通られた際は、ぜひご覧頂けたらと思います。早期開通に向け、協力会社共々、今一度、気を引き締め、安全第一で工事を進めて行きたいと思ひます。工事に伴い、地域住民の皆様には、大変ご迷惑をお掛け致しますがご理解ご協力の程お願い致します。

平成29年度23号徳居(とくすい)道路建設工事
アイトム建設 株式会社

平成29年度23号河芸(かわげ)道路建設工事
三重農林建設 株式会社

平成29年度23号山越知(やまおうち)道路建設工事
岡田工業 株式会社

平成29年度23号徳居南(とくすいみなみ)道路建設工事
東海土建 株式会社




御蘭(みその)北部エリア


- 日本ファブテック(株)
(株)IHIインフラシステム
(株)横河ブリッジ
(株)谷口建設
アイトム建設(株)




中ノ川及びオンランプ・オフランプに架ける上部構造物を製作中及び、架設準備中です。



擁壁工(3号補強土壁)の施工及びカルバート工の施工を行います。



ONランプの擁壁工及び盛土工を行っていきます。



地盤改良工(深層混合処理工)を行っていきます。

地域住民の皆様へ

日頃より、中勢バイパス関連工事に対してご協力頂き、誠にありがとうございます。御園北部エリアでは、土工、地盤改良工事、擁壁工事、カルバート工事、橋梁上部工事を行います。

工事期間中は、地域住民の皆様大変ご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力を賜りますよう宜しくお願いいたします。

3ヶ月予定工程表

- ・ 土工事
- ・ 地盤改良工
- ・ 擁壁工
- ・ カルバート工
- ・ 橋梁上部工

[illegible]

御園(みその)南部エリア


- | | | |
|---|-----------------------|----------|
| ④ | 平成28年度 23号徳居北道路建設工事 | 朝日丸建設(株) |
| ⑤ | 平成28年度 23号越知町道路建設工事 | 朝日丸建設(株) |
| ⑥ | 平成28年度 23号徳居南地区道路建設工事 | 岡田工業(株) |
| ⑦ | 平成28年度 23号徳居南道路建設工事 | 信藤建設(株) |
| ⑬ | 平成29年度 23号徳居北地区道路建設工事 | (株)松本組 |



市道の切替えが完了しました。現在、水路の接続、中ノ川本川への取付護岸を施工しています。



大型水路の施工が1月末で完了し2月より通水します。
2月から用水の仮復旧を行います。



盛土工、擁壁工を実施しています。



用排水路を新設水路へ繋ぐ工事及び既設水路の撤去埋戻しを行って行きます。



カルバート工事が3月初旬に完了します。
2月より擁壁工事、地盤改良工事に着工していきます。

地域住民の皆様へ

日頃より、中勢バイパス関連工事に対してご協力頂き、誠にありがとうございます。

御園南部エリアでは、盛土工、地盤改良工、カルバート工、排水工を行います。

工事期間中は、地域住民の皆様にご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力を賜りますようお願いいたします。

3ヶ月予定工程表

盛土工

擁壁工

カルノバートエ

地盤改良工

排水工

2月

3月

4月

[illegible]

郡山(こおりやま)エリア


- | | | | |
|----|--------|---------------|-----------|
| ⑧ | 平成28年度 | 23号三行道路建設工事 | 三重農林建設(株) |
| ①⑥ | 平成29年度 | 23号越知地区道路建設工事 | アイトム建設(株) |
| ①⑧ | 平成29年度 | 23号郡山道路建設工事 | 三重農林建設(株) |
| ②⑩ | 平成29年度 | 23号中勢道路整備工事 | 東海土建(株) |
| ②② | 平成29年度 | 23号越知道路建設工事 | 東海土建(株) |



市道切り回しを1月19日に行いました。
完成は2月末の予定です。



①⑥ 地盤改良工完了、今後函渠内盛土、排水構造物施工予定です。
②⑩ カルバート工完了、2月上旬に仮設工撤去予定です。



現在、ボックスカルバートは完了し擁壁工、混合物処理及び道路土工の施工をしています。



カルバート工の施工を行います。

地域住民の皆様へ

日頃より、中勢バイパス関連工事に対してご協力頂き、誠にありがとうございます。郡山エリアでは、土工事、地盤改良工事、擁壁工事、カルバート工事、排水構造物工事を行っています。

工事期間中は、地域住民の皆様にご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力を賜りますよう宜しくお願い致します。

3ヶ月予定工程表

道路土工

地盤改良工

擁壁工

カルバート工

排水構造物工

	2 月	3 月	4 月
道路土工			
地盤改良工			
擁壁工			
カルバート工			
排水構造物工			

三行(みゆき)エリア

- | | | | |
|---|--------|----------------|-------------|
| ② | 平成28年度 | 23号三行北道路建設工事 | アイトム建設(株) |
| ③ | 平成28年度 | 23号河芸道路建設工事 | (株)松本組 |
| ⑨ | 平成28年度 | 23号三行南道路建設工事 | 日本土建(株) |
| ⑩ | 平成28年度 | 23号河芸北道路建設工事 | 中井土木(株) |
| ⑫ | 平成29年度 | 23号田中川橋鋼上部工事 | 日本ファブテック(株) |
| ⑰ | 平成29年度 | 23号河芸南地区道路建設工事 | (株)田村組 |
| ⑳ | 平成29年度 | 23号三行地区道路建設工事 | 三重農林建設(株) |



補強土壁の施工中です。終わり次第、排水構造物・法面整形を行います。



1月末で排水構造物工が完了し、2月より道路土工の仕上げと法面保護の植生工を施工して行く予定になります。



道路土工の掘削、盛土、法面整形と排水構造物の施工を行っています。



付替道路の排水構造物工と水路工（農水管）の施工を行っています。


地域住民の皆様へ

日頃より、中勢バイパス関連工事に対してご協力頂き、誠にありがとうございます。

三行エリアでは、道路土工、地盤改良工、法面工、擁壁工、カルバート工、排水構造物工、道路付属施設工の工事を行います。工事期間中は、地域住民の皆様にご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。

3ヶ月予定工程表

3月予定工数	2月	3月	4月
道路土工			
法面工			
擁壁工			
カルバート工			
排水構造物工			
道路付属施設工			



施工箇所見取図

御蔭（みその）北部エリア

No	工事名	工期末	工事内容	施工者
⑪	平成29年度 23号中ノ川高架橋鋼上部工事	H30.12.20	鋼橋架設工	日本ファブテック(株)
⑬	平成29年度 23号中ノ川オンランプ橋鋼上部工事	H30.9.28	鋼橋架設工	(株)HHインフラシステム
⑭	平成29年度 23号中ノ川オフランプ橋鋼上部工事	H30.11.30	鋼橋架設工	(株)横河ブリッジ
⑮	平成29年度 23号御蔭道路建設工事	H30.6.29	地盤改良工・擁壁工・加バート工	(株)谷口建設
⑲	平成29年度 23号御蔭町道路建設工事	H30.7.31	地盤改良工・擁壁工・排水構造物工	アイトム建設(株)

御蔭（みその）南部エリア


No	工事名	工期末	工事内容	施工者
④	平成28年度 23号徳居北道路建設工事	H30.3.15	地盤改良工・擁壁工・石ブロック積工	朝日丸建設(株)
⑤	平成28年度 23号越知町道路建設工事	H30.3.30	石ブロック積工・加バート工・排水構造物工	朝日丸建設(株)
⑥	平成28年度 23号徳居南地区道路建設工事	H30.3.26	地盤改良工・擁壁工	岡田工業(株)
⑦	平成28年度 23号徳居南道路建設工事	H30.3.16	擁壁工・石ブロック積工・加バート工	信藤建設(株)
⑲	平成29年度 23号徳居北地区道路建設工事	H30.6.29	地盤改良工・擁壁工・加バート工	(株)松本組

郡山（こおりやま）エリア

No	工事名	工期末	工事内容	施工者
⑧	平成28年度 23号三行道路建設工事	H30.3.9	擁壁工・加バート工	三重農林建設(株)
⑯	平成29年度 23号越知地区道路建設工事	H30.5.25	道路土工・地盤改良工・加バート工	アイトム建設(株)
⑰	平成29年度 23号郡山道路建設工事	H30.3.1	地盤改良工・擁壁工・加バート工	三重農林建設(株)
⑳	平成29年度 23号中勢道路整備工事	H30.3.28	地盤改良工・加バート工・舗装工・除草工	東海土建(株)
㉒	平成29年度 23号越知道路建設工事	H30.7.31	地盤改良工・加バート工・排水構造物工	東海土建(株)

三行（みゆき）エリア

No	工事名	工期末	工事内容	施工者
①	平成28年度 23号田中川ランプ橋PC上部工工事	完成！！	PC上部工・橋梁付属物工	昭和コンクリート工業(株)
②	平成28年度 23号三行北道路建設工事	H30.2.28	道路土工	アイトム建設(株)
③	平成28年度 23号河芸道路建設工事	H30.2.20	道路土工・地盤改良工・加バート工	(株)松本組
⑨	平成28年度 23号三行南道路建設工事	H30.2.28	地盤改良工・擁壁工・加バート工	日本土建(株)
⑩	平成28年度 23号河芸北道路建設工事	H30.3.9	道路土工・排水構造物工	中井土木(株)
⑫	平成29年度 23号田中川橋鋼上部工事	H30.10.31	鋼橋架設工	日本ファブテック(株)
⑰	平成29年度 23号河芸南地区道路建設工事	H30.3.29	擁壁工・石ブロック積工・排水構造物工	(株)田村組
㉓	平成29年度 23号三行地区道路建設工事	H30.9.3	法面工・擁壁工・加バート工	三重農林建設(株)



【発行】【連絡先】

国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 鈴鹿国道出張所
〒510-0234 鈴鹿市江島本町39-8
tel : 059-387-8470 fax : 059-387-8471

または

中勢BP工事連絡協議会事務局（(株)松本組 内）
tel : 0598-42-2266

国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 ホームページ
<http://www.cbr.mlit.go.jp/mie/>

道路の異状を発見したら・・・

道路緊急ダイヤル **#9910**（通話料無料・24時間受付）

※本紙で紹介している工事の「今後の予定工程」は、天候その他の事情により変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

