

# 津国道維持通信

2018年度4月号 VOL. 28



今年の春は暖かいのか、寒いのかわからない寒暖の差が激しい始まりとなりましたが、気候の変化で風邪など引いていませんか？

初めまして、4月から津国道維持出張所にまいりました小倉です。前任の出張所長同様よろしくお願いします。

前任地は名古屋にある「中部技術事務所」という部署にいました。そこでは、主に南海トラフ地震に関する対応などを検討しておりました。その関係で「三重県・三重大学防災・減災センター」が取り組まれている人材育成の講座「みえ防災コーディネーター育成講座」を受講し、三重県の防災について勉強させていただきました。今年は「みえ防災塾」を受講します。先日「みえ防災塾」の入学式に参加しました。三重大学ではちょうど新入生説明会をしており、私も新入生になったような新鮮な気分でした。「みえ防災塾」で得た知識をこの職場で生かしていきたいと考えております。

沿線にお住まいの方、道路を利用される方との係わりも増えると思います。安全で快適な道路環境を保全していきたいと考えておりますので、気づいた事象がありましたらご連絡いただきたいと思いますと考えております。

## ① 平成29年度 津北部地区維持修繕工事



23号 丸之内  
路面の段差を補修しました。



23号 北玉垣町  
防草の為コンクリートを打設しました。



23号 雲出島貫町  
路面のクラックを補修しました。

津北部地区維持修繕工事を施工している田中土木 株式会社です。  
23号担当区間は四日市市中里町～津市雲出島貫町です。中勢バイパス担当区間は鈴鹿市野町～津市木造町です。  
担当区間の除草、剪定、路面補修をしながら、落下物の処理や交通事故後のガードレール復旧等を行っています。  
工事期間中は、地域住民の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解と御協力を賜りますようお願い致します。

施工者 田中土木(株)  
TEL059-253-5260  
現場代理人 カナイ ケンタ  
金井 健太  
監理技術者 ヒラノ タカシ  
平野 崇

### 3ヶ月予定工程



## ② 平成30年度 津南部地区維持修繕工事

### 路面補修作業状況



### 交通事故処理状況



津南部地区維持修繕工事を施工している株式会社 田村組です。  
本工事は国道23号線及び、国道23号線中勢BP(南部地区エリア)における道路の維持修繕工を行っております。  
通行の妨げになる支障物の回収、道路の段差や亀裂等の補修、交通事故の処理を主に行っております。  
また緊急的な交通規制を伴うこともあるため皆様にご迷惑をおかけすることもありますがお協力をお願いいたします。

施工者 (株)田村組  
TEL0598-21-2563  
現場代理人 ササキ タカノ  
佐々木 孝典  
監理技術者 トミダ トモユキ  
富田 智之



### ③ 平成30年度 三重管内道路照明維持修繕工事

三重管内道路照明維持修繕工事を施工しているシーキューブ株式会社です。  
主に道路照明の維持修繕を行っています。  
内容は照明ランプの取替や電球をLED化をしたり、老朽化した照明灯の建替をしたりしています。  
また照明に付随する配管・配線等も行うこともあります。



施工前

照明灯建替の様子




施工後

施工者 シーキューブ(株)  
Tel.052-563-5073

現場代理人・監理技術者  
チュウマ ケント  
中馬 健登

#### 3ヶ月予定工程



### ④ 平成30年度 三重中南部路面管理工事

凍結防止剤回収



路面清掃作業




三重中南部路面管理工事を施工している 東海管清興業 株式会社です。  
4月中旬に凍結防止剤の回収を移動路肩規制で行いました。  
5月連休明けから路面清掃作業を移動規制で行う予定です。  
引き続き、ご協力よろしくお願ひします。

施工者 東海管清興業(株)  
Tel.059-226-2151

現場代理人 コジマ エイチ  
小島 英一  
ナカムラ マサミ  
主任技術者 中村 正美

#### 3ヶ月予定工程



## ⑤ 平成29年度 津北部橋梁補強補修工事

国道23号 15.4kp 付近 中の川橋



下り線 終点側から望む

国道23号 26.0kp 付近 塔世橋



右岸側 P2橋脚

国道23号の中ノ川橋と塔世橋の下部工の補強・補修をしています株式会社 眞建です。  
 中の川橋は沓座コンクリート打設まで完了し、現在コンクリート養生中で4月末工事完了予定です。  
 塔世橋は、4月中旬から鋼矢板による仮締切を行い、工事用道路を5月末までに撤去する予定です。  
 工事期間中は、地域住民の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解と御協力を賜りますようお願い致します。

### 3ヶ月予定工程


施工者 (株) 眞 建

Tel.05979-2-3090

現場代理人 フナハシ カツヒコ  
舟橋 克彦

監理技術者 キタムラ ユキヒコ  
北村 幸彦

中の川橋 落橋防止装置工  
 塔世橋 仮締切工  
 塔世橋 工事用道路工  
 塔世橋 落橋防止装置工



## ⑥ 平成29年度 23号笹笛川橋耐震補強工事

笹笛川橋 (明和町行部地内)



現在、23号線沿いの笹笛川橋において、耐震補強工事を行っています宮本建設 株式会社です。  
 河川内のP1橋脚を特殊モルタルを吹付け太くする耐震補強工事が完了しました。これから、仮設として設置した締切鋼矢板や作業ヤードの撤去を行っていきます。土の搬出のため、5月の中旬から6月の初旬にかけて、側道を大型ダンプトラックが行き来します。  
 安全には十分注意して進めていきますのでご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。

### 3ヶ月予定工程


施工者 宮本建設(株)

Tel.0596-28-6131

現場代理人 カネダ ヤスト  
金田 靖人

監理技術者 オマ ケンゴ  
尾間 賢吾

道路土工  
 法覆護岸工  
 根固め工  
 仮設工



## ⑦ 平成29年度 23号宮川大橋補強補修工事

橋脚巻立て工完了 (P8橋脚)



仮設工事用道路



宮川大橋の補強・補修工事を担当している、宮本建設 株式会社です。  
 4月末にP5・P8橋脚の橋脚巻立て工が完了し、5月末までに仮設工の仮締切、  
 工事用道路の撤去を行います。  
 6月中旬からP1橋脚の橋梁補修工（断面修復・剥落防止）の施工を予定しています。  
 安全第一で工事を進めていきますので、ご理解と御協力お願い致します。

施工者 宮本建設(株)

TEL0596-28-6131

現場代理人 ヤギユウ ナオシ  
 柳生 直司

監理技術者 フクナガ タツヤ  
 福永 達也

### 3ヶ月予定工程

橋脚巻立て工

仮設工

橋梁補修工


4月

5月


6月

## ⑧ 平成29年度 23号新愛宕橋右岸耐震補強工事

断面図



平面図



23号新愛宕橋右岸耐震補強工事を施工している株式会社 田村組です。  
 本工事は現在、橋脚巻立て工 鞅管工が完了し、埋戻し及び護岸復旧作業を行っています。  
 今後の作業は、工事用道路撤去搬出を行い5月末の通行止め解除に向けて安全第一で作業を行います。搬出運搬  
 車運転手には安全運転徹底させ事故の無いよう作業を進めていきます。  
 安全には十分注意して進めていきますのでご理解ご協力の程、宜しくお願いいたします。

施工者 (株)田村組

TEL0598-67-9396

(現場事務所)

現場代理人 オカダ カズヒデ  
 岡田 一秀

監理技術者 オノ サトシ  
 小野 悟嗣

### 3ヶ月予定工程

橋梁付属物工

法覆護岸工


仮設工

5月

6月

7月

⑨ 平成29年度 23号新愛宕橋左岸耐震補強工事




23号新愛宕橋左岸耐震補強工事を行っております堀田建設 株式会社です。施工は、コンクリート巻立て、変位制限装置工事につきましては完了しており、5月上旬頃から落橋防止装置のチェーンの取り付けを行っていきます。安全には十分注意して進めていきますのでご理解ご協力の程、宜しくお願いいたします。

3ヶ月予定工程

施工者 堀田建設(株)  
TEL0595-82-3311

現場代理人・監理技術者  
ムラヤマ トモヒコ  
村山 智彦

落橋防止装置工



⑩ 平成29年度 23号松阪東大橋(上り)耐震補強工事

塗替え前



塗替え後



松阪東大橋(上り)線の耐震補強工事を実施している、東進産業 株式会社です。現在、支承の防錆を目的とした塗替え塗装をおこなっています。今後は、地震時の橋の落下を防ぐため、橋のかけ違い部分を連結していきます。安全には十分注意して進めていきますのでご理解ご協力の程、宜しくお願いいたします。

3ヶ月予定工程

施工者 東進産業(株)  
TEL059-230-1200

現場代理人 細川 大介  
サカキ シュウイチロウ  
監理技術者 榎 秀一郎

落橋防止装置工  
支承補修工  
仮設工  
防止柵工




## ⑪ 平成29年度 三重管内道路照明修繕工事

国道23号(上下)19.14KP~38.84KP




### 施工状況図(道路照明灯及び道路照明基礎更新)




国道23号線沿いの道路照明修繕工事を行っております株式会社 大三洋行です。  
引続き、4月より道路照明柱の建替工事、中旬より路面復旧工事、5月GW明けに照度測定試験を行います。  
工事期間中は、地域住民の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、安全優先にて工事を進めていきます。  
ご理解と御協力を賜りますようお願い致します。

### 3ヶ月予定工程

施工者 (株)大三洋行  
TEL059-253-8725  
現場代理人 ミヤタ マサユキ 宮田 正之  
トウヤマ トシヒコ  
監理技術者 遠山 敏彦



## ⑫ 平成29年度 23号中勢久居野村交差点改良工事




GW明けより盛土作業になります

中勢バイパス久居野村交差点付近での4車線化工事を施工する日本道路 株式会社です。  
現在は下り線(伊勢方面)において将来拡幅部分の擁壁工事をおこなっております。  
GW明けより埋戻し作業が始まる為、大型ダンプの往来が多くなりますので、御迷惑をおかけ致しますが、御理解と御協力お願い致します。

### 3ヶ月予定工程

施工者 日本道路(株)  
TEL050-5212-5745  
(現場事務所)  
現場代理人 ムネスエ マサタカ 宗末 正剛  
ヤクワ マコト  
監理技術者 八鍬 誠



# 所在地

〒514-0002

三重県津市島崎町315

電話:059-228-6990

FAX:059-223-6412

国土交通省 三重河川国道事務所  
津国道維持出張所



# 管理区間

○国道23号

四日市市中里町～伊勢市宇治今在家町 L=70.2km

○国道23号中勢バイパス

鈴鹿市野町～鈴鹿市御園町

L= 4.1km

津市河芸町～松阪市小津町

L=24.0km

合計98.3km

国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所ホームページ

<http://www.cbr.mlit.go.jp/mie/>

道路の異常を発見したら・・・

道路緊急ダイヤル **#9910**

(通話料無料・24時間受付)

