

津国道維持通信

2018年度5月号 VOL. 29



新緑がまぶしい季節となりました。いかがお過ごしでしょうか。日中の気温も上昇しており、工事現場ではそろそろ熱中症対策を本格的に取らなければいけない気候になってきています。これも、「地球温暖化」の影響なのでしょう。地球温暖化はテレビでは様々な説が交錯しているようですが、「さきもり防災塾」での講義の中で確実に温暖化は進んでいるということが話されていました。このまま温暖化が進めば3万5千年後には酸素濃度が20%から6%にまで低下する結果、呼吸停止に陥るといった話もされました。それまでにみんなでなんらかの方策を取りましようという警鐘だと思います。

上の写真は「椿大社」の写真です。GWにふらりと行ってきました。神社はどこへ行っても木々がうっそうと茂り涼しげでこれからの季節には最適だと思います。椿さんへ行く途中の道では新名神の工事が真っ盛りでした。



左の写真は橋を架けるための準備をしている状況です。「新四日市JCTから(仮称)亀山西JCTは平成30年度開通予定です。また、(仮称)鈴鹿PAスマートICも平成30年度に完成する予定です。」(鈴鹿市のホームページより引用)ますます、関西圏が近くになりますね。

① 平成29年度 津北部地区維持修繕工事



23号 津市大倉
ガードパイプを補修しました。



23号 津市栄町
花壇の補修を行いました。



23号 河芸町東千里
路面のクラックを補修しました。

津北部地区維持修繕工事を施工している田中土木 株式会社です。

23号担当区間は四日市市中里町～津市雲出島貫町です。中勢バイパス担当区間は鈴鹿市野町～津市木造町です。担当区間の除草、剪定、路面補修をしながら、落下物の処理や交通事故後のガードレール復旧等を行っています。

5月末から除草工事を始めて行く予定です。

工事期間中は、地域住民の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解と御協力を賜りますようお願いいたします。

3ヶ月予定工程

施工者 田中土木(株)
Tel.059-253-5260

現場代理人 カナイ ケンタ
金井 健太
ヒラノ タカシ
監督技術者 平野 崇

	5月	6月	7月
応急維持工	[Blue bar indicating work]		
除草工		[Blue bar indicating work]	

② 平成30年度 津南部地区維持修繕工事

堆積土砂撤去状況



雑木撤去作業状況



津南部地区維持修繕工事を施工している株式会社 田村組です。

大雨や強風等の自然災害の被害を緩和するために、堆積土砂の撤去作業や、倒木の危険性がある樹木の伐採や、枝の剪定作業を定期的に行っております。

また、緊急的な交通規制を伴うこともあるため、皆様にご迷惑をお掛けすることもあります。ご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。

施工者 (株)田村組
Tel.0598-21-2563

現場代理人 ササキ タカノ
佐々木 孝典
トミタ トモユキ
監督技術者 富田 智之



↑作業エリア

③ 平成30年度 三重管内道路照明維持修繕工事

三重管内道路照明維持修繕工事を施工しているシーキューブ株式会社です。
先月は事故で損傷した照明灯の撤去を行いました。
6月中旬以降から照明灯のランプ替えを中心に作業を行いますので
ご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。



施工前

照明灯
建替
の様子




施工後

3ヶ月予定工程

施工者 シーキューブ(株)
Tel.052-563-5073

現場代理人・監理技術者
チュウマ ケント
中馬 健登



④ 平成30年度 三重中南部路面管理工事

路面清掃作業



施工前




施工後

三重中南部路面管理工事を施工している 東海管清興業 株式会社です。
5月連休明けから路面清掃作業を移動規制で行っております。
安全には十分注意して進めていきますのでご理解とご協力の程、宜しくお願いいたします。

3ヶ月予定工程

施工者 東海管清興業(株)
Tel.059-226-2151

現場代理人 コジマ エイチ
小島 英一
主任技術者 ナカムラ マサミ
中村 正美



⑤ 平成29年度 津北部橋梁補強補修工事

国道23号 26.0kp 付近 塔世橋



工事用道路

対岸 左岸側から望む



工事用道路

施工箇所から下流を望む

国道23号の中ノ川橋と塔世橋の下部工の補強・補修をしています株式会社 眞建です。
 中ノ川橋は、工事完了です。塔世橋は、今期中の鋼矢板による仮締切を完了し、工事用道路を5月末までに撤去、6月以降に落橋防止装置を設置する予定です。
 工事期間中は、地域住民の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解と御協力を賜りますようお願いいたします。

施工者 (株) 眞 建

Tel.05979-2-3090

現場代理人 フナハシ カツヒロ
 舟橋 克彦
 監督技術者 キタムラ ユキヒロ
 北村 幸彦

3ヶ月予定工程

中の川橋 落橋防止装置工
 塔世橋 仮締切工
 塔世橋 工事用道路工
 塔世橋 落橋防止装置工



⑥ 平成29年度 23号笹笛川橋耐震補強工事

笹笛川橋 (明和町行部地内)



橋脚巻立て 完成

現在、23号線沿いの笹笛川橋において、耐震補強工事を行っています宮本建設 株式会社です。
 河川内のP1橋脚を特殊モルタルを吹付け太くする耐震補強工事が右写真をご覧くださいとおり「ピカピカ」に完成しました。これから、施工するために作った作業ヤードの盛土を撤去していきます。土の搬出のため、5月の中旬から6月の初旬にかけて、側道を大型ダンプトラックが行き来します。
 安全には十分注意して進めていきますのでご理解とご協力の程、宜しくお願いいたします。


施工者 宮本建設(株)

Tel.0596-28-6131

現場代理人 カネダ ヤスト
 金田 靖人
 監督技術者 オマ ケンゴ
 尾間 賢吾

3ヶ月予定工程

道路土工
 法覆護岸工
 根固め工
 仮設工



⑦ 平成29年度 23号宮川大橋補強補修工事

仮設工P8橋脚 綱矢板撤去完了




根固め工P8橋脚 根固めブロック設置完了



宮川大橋の補強・補修工事を担当している、宮本建設 株式会社です。
 4月も、順調に工事が進み橋脚の橋脚巻立て工が完了しました。
 5月は、根固めブロック設置及び仮設工の仮締切・工事用道路の撤去を行います。
 6月中旬から、P1橋脚の橋梁補修工（断面修復・剥落防止）の施工を予定しています。
 安全第一で工事を進めていきますので、ご理解と御協力をお願いいたします。



3ヶ月予定工程

施工者 宮本建設(株)
 TEL0596-28-6131
 現場代理人 ヤギユウ ナオン
 柳生 直司
 フクナガ タツヤ
 監理技術者 福永 達也



⑧ 平成29年度 23号新愛宕橋右岸耐震補強工事


断面図



23号新愛宕橋右岸耐震補強工事を施工している株式会社 田村組です。
 本工事は現在、河川内作業が完了し5月末通行止め解除に向かい道路復旧作業を行っています。
 今後の作業は、橋梁付属物工及び橋梁補修工を行います。
 安全には十分注意して進めていきますのでご理解ご協力の程、宜しくお願いいたします。

施工者 (株)田村組
 TEL0598-67-9396
 (現場事務所)
 現場代理人 オカダ カズヒデ
 岡田 一秀
 オノ サトシ
 監理技術者 小野 悟嗣

3ヶ月予定工程



⑨ 平成29年度 23号新愛宕橋左岸耐震補強工事

新愛宕橋左岸側



落橋防止装置工
せん断ストッパー完了




23号新愛宕橋左岸耐震補強工事を行っております堀田建設 株式会社です。
現在の施工は、せん断ストッパーにつきましては完了しており、
今後は、落橋防止装置のチェーンの取り付けを行っていきます。
安全には十分注意して進めていきますのでご理解ご協力の程、宜しくお願いいたします。

施工者 堀田建設(株)
Tel.0595-82-3311


現場代理人・監理技術者
ムラヤマ トモヒコ
村山 智彦

3ヶ月予定工程



⑩ 平成29年度 23号松阪東大橋(上り)耐震補強工事

支承塗替え完了




足場撤去

松阪東大橋(上り)線の耐震補強工事を実施している、東進産業 株式会社です。
支承の塗替え塗装は完了しました。今後、5月下旬にかけて足場を撤去していきます。
走行車線を規制しての作業となり、ご迷惑をおかけしますが、
安全には十分注意して進めていきますのでご理解ご協力の程、宜しくお願いいたします。

施工者 東進産業(株)
Tel.059-230-1200

現場代理人 細川 大介
ホソカワ ダイスケ
サカキ シュウイチロウ
監理技術者 榎 秀一郎

3ヶ月予定工程



⑪ 平成29年度 三重管内道路照明修繕工事

工事完了

国道23号線沿いの道路照明修繕工事を行ってまいりました(株)大三洋行です。
このほど平成30年5月をもって工事が無事、完了致しました。
皆様の御協力に感謝いたします。誠に有り難う御座いました。

施工者 (株)大三洋行
Tel.059-253-8725

現場代理人 ミヤタ マサユキ 宮田 正之 監理技術者 トウヤマ トシヒコ 遠山 敏彦

⑫ 平成29年度 23号中勢久居野村交差点改良工事



6月より舗装工事を行います


中勢バイパス久居野村交差点付近での4車線化工事を施工する日本道路 株式会社です。
現在は上下線共に拡幅部分の土工を行っています。
6月より上り線（鈴鹿方面）の舗装工事が始まる為、大型ダンプの往来が多くなりますので、御迷惑をおかけ致しますが、御理解と御協力お願いいたします。

施工者 日本道路(株)
Tel.050-5212-5745
(現場事務所)

ムネスエ マサタカ
現場代理人 宗末 正剛
ヤクワ マコト
監理技術者 八鍬 誠

3ヶ月予定工程

準備工
道路土工
舗装工
防護柵工
排水構造物工
照明・信号移設工



転任挨拶



四日市港臨港道路震4号幹線
大型作業船による橋桁の海上架設作業

初めまして、4月から津国道維持出張所にまいりました専門官の岸本です。橋梁補修工事の監督業務を主に担当いたします。どうぞよろしくお願いいたします。

前任地は「四日市港湾事務所」という部署で港湾施設の建設に携わり、2年ぶりに道路関係の部署に戻ってきました。

津国道維持出張所が管理しています国道23号の橋梁は高齢化が進行しており、適切な補修などを行わないと、近い将来おこるといわれる大規模地震に耐えられないため、補修・補強工事が急務となっています。工事を行う際は道路の車線規制が必要な場合もあり、沿線にお住まいの方や道路を利用する方にはご不便をおかけする事もございますが、ご理解・ご協力いただきますようお願いいたします。

所在地

〒514-0002
三重県津市島崎町315
電話:059-228-6990
FAX:059-223-6412

国土交通省 三重河川国道事務所
津国道維持出張所



管理区間

- 国道23号 四日市市中里町～伊勢市宇治今在家町 L=70.2km
 - 国道23号中勢バイパス 鈴鹿市野町～鈴鹿市御園町 L= 4.1km
 - 津市河芸町～松阪市小津町 L=24.0km
- 合計98.3km

国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所ホームページ
<http://www.cbr.mlit.go.jp/mie/>

道路の異常を発見したら・・・
道路緊急ダイヤル **#9910**
(通話料無料・24時間受付)

