



新丸山ダム 井尻八百津線関連工事だより (3月期)

皆様には日頃から、新丸山ダム建設工事にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。

工事の近況状況及び平成27年3月期の工事予定をお知らせ致します。

ご迷惑をお掛け致しますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工しますので、ご理解とご協力の程お願い申し上げます。

又、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がありますが、ご理解を賜りますようお願い致します。

尚、何かお気づきの点などがございましたら、遠慮なくお申し付け下さい。


発注者
国土交通省 中部地方整備局
新丸山ダム工事事務所
TEL 0574-43-2780代
工事課



3

完成


平成27年2月末時点


業者名	曙開発㈱
工事名	平成25年度 新丸山ダム井尻八百津線 第2小和沢橋下部工事
工事期間	平成25年12月 7日～平成26年2月10日
工事内容	第2小和沢橋 橋台 1基、道路改良(土工等) 1式
3月の作業内容	2月10日に無事工事を完成することができました。工事期間中は、交通規制や大型車両の通行等ご迷惑をおかけいたしました。地域の皆様のご協力のおかげで弊社担当工事を無事故で完了することができました。お礼を申し上げます。ありがとうございました。又、併せて今後引き続きダム事業へのご協力を宜しくお願いいたします。
お問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 今井 0576-25-4035
進捗率	



4

平成27年2月末時点

業者名	日産工業㈱
工事名	平成25年度 新丸山ダム井尻八百津線 橋梁下部工事
工事期間	平成26年 3月14日～平成27年 3月27日
工事内容	小和沢橋 橋台 1基、第2小和沢橋 橋台 1基、橋脚 1基
3月の作業内容	先月に引き続き(仮称)第2小和沢橋P1橋脚の躯体工事とA2橋台周辺の構造物の施工を行っています。施工に伴い生コン車が通行致します。ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力の程、宜しくお願い申し上げます。
お問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 遠藤 0574-50-8629
進捗率	




着工前 (第2小和沢橋P1,A2)

2月末 (第2小和沢橋P1,A2)

5

平成27年2月末時点

業者名	北川工務(株)
工事名	平成26年度 新丸山ダム井尻八百津線改良工事
工事期間	平成26年 8月20日～平成27年 3月31日
工事内容	道路改良(土工等) 1式
3月の作業内容	土工事はほぼ終わり、3月は側溝と法面の吹付けを終えて完成となります。あと1ヶ月ほどですが、早期完成に向けて無事故で頑張ります。資材の運搬トラックの運行で御迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
お問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 織藤 0574-50-8555
進捗率	





着工前

2月末

6

平成26年2月末時点

業者名	北川工務(株)
工事名	平成26年度 新丸山ダム井尻八百津線新小和沢橋下部工事
工事期間	平成26年10月18日～平成27年 3月30日 ※ 工期末が延期される予定です。
工事内容	新小和沢橋 橋台 1基、橋脚 1基、道路改良(工事用道路) 1式
3月の作業内容	(仮称)新小和沢橋P1橋脚の土工工事をを行います。工事に伴い、3月も引き継ぎ残土運搬と岩掘削を予定しています。ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
お問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 井戸 0574-25-2323
進捗率	



着工前

2月末