


中部地整管内の点検実施状況(全体)

○平成27年度までの点検実施率は、橋梁約33%、トンネル約36%、道路附属物等約34%
 ○橋梁については、概ね各道路管理者において点検計画通りの進捗となっている。

<5年間の点検計画と平成27年度の実施状況>



<各構造物の点検実施状況>

注)長野県除く

道路施設	管理施設数	計画点検数 上段:H26 下段:H27	点検実施数 上段:H26 下段:H27	点検実施率 (%)
橋梁	102,559	11,134 22,973	11,134 22,076	11 22
トンネル	1,136	185 238	185 222	16 20
道路附属物等	6,219	1,046 1,072	1,046 1,043	17 17

※ H28.6月末時点

<橋梁点検状況(管理者別)>

注)長野県除く

管理者	管理施設数	計画点検数 上段:H26 下段:H27	点検実施数 上段:H26 下段:H27	点検実施率 (%)
国土交通省	5,331	757 931	757 930	14 17
高速道路会社	2,895	247 441	247 461	9 16
地方公共団体	94,333	10,130 21,601	10,130 20,685	11 22
合計	102,559	11,134 22,973	11,134 22,076	11 22

※ H28.6月末時点

