


○平成27年度までの点検実施率は、橋梁約30%、トンネル約30%、道路附属物等約41%
 ○トンネルについては、点検計画の遅れが見られる

<5年間の点検計画と平成27年度の実施状況>



<各構造物の点検実施状況>

| 道路施設 | 管理施設数 | 計画点検数 上段:H26 下段:H27 | 点検実施数 上段:H26 下段:H27 | 点検実施率 (%) |
|--------|--------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 橋梁 | 30,618 | 3,155 6,454 | 3,155 6,273 | 10% 20% |
| トンネル | 428 | 22 127 | 22 107 | 5% 25% |
| 道路附属物等 | 1,462 | 233 374 | 233 365 | 16% 25% |

※ H28.6月末時点

<橋梁点検状況(管理者別)>

| 管理者 | 管理施設数 | 計画点検数 上段:H26 下段:H27 | 点検実施数 上段:H26 下段:H27 | 点検実施率 (%) |
|--------|--------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 国土交通省 | 1,257 | 181 178 | 181 178 | 14% 14% |
| 高速道路会社 | 847 | 102 151 | 102 152 | 12% 18% |
| 地方公共団体 | 28,514 | 2,872 6,125 | 2,872 5,943 | 10% 21% |
| 合計 | 30,618 | 3,155 6,454 | 3,155 6,273 | 10% 20% |

※ H28.6月末時点

