


中部地整管内の点検実施状況(全体)


○平成28年度までの点検実施率は、橋梁約59%、トンネル約54%、道路附属物等約59%

○橋梁については、国土交通省では、全体の約5割を点検しているが、道路管理者によって取組状況が異なる

<5年間の点検計画と平成28年度の実施状況>



■平成26年度 ■平成27年度 ■平成28年度 ■平成29年度 ■平成30年度
 → 平成26 27 28年度実施状況



■平成26年度 ■平成27年度 ■平成28年度 ■平成29年度 ■平成30年度
 → 平成26 27 28年度実施状況

※5年間の点検計画については、平成26年時点の計画

<各構造物の点検実施状況>

道路施設	管理施設数	計画点検数		点検実施数		点検実施率 (%)
		上段:H26~H27	下段:H28	上段:H26~H27	下段:H28	
橋梁	103,611	33,057	24,765	33,057	27,509	32
トンネル	1,186	407	210	407	213	35
道路附属物等	6,215	2,019	1,425	2,019	1,702	32

※ H29.6月末時点

<橋梁点検状況(管理者別)>

管理者	管理施設数	計画点検数		点検実施数		点検実施率 (%)
		上段:H26~H27	下段:H28	上段:H26~H27	下段:H28	
国土交通省	5,264	1,646	1,207	1,646	1,207	31
高速道路会社	2,998	708	662	708	661	23
地方公共団体	95,349	30,703	22,896	30,703	25,641	33
合計	103,611	33,057	24,765	33,057	27,509	32

※ H29.6月末時点